



Switching Deadline

26 พ.ย. 66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ..ก.1 กปน.(คพ)

วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก3).....

ชื่อผู้ส่ง นายบุญณพนพิชญ์ ศรีจันทร์

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก1).....

ด้วย กพก.(ก1) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบสายส่ง/สถานีฯ อ่างทอง 2 ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	ATB02YB-01	29 พ.ย. 66	08.00 น.	17.00 น.	ติดตั้ง Snake Guard ได้ไลน์ สายส่ง 115 เควี	ATB02YB-01	ATB02YS-07 LBS เมธิประมุข
2	ATB03YB-01	29 พ.ย. 66	08.00 น.	17.00 น.		ATB03YB-01	SPB01YB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก ตำแหน่ง วิศวกร.5

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคพ.) กพก.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

คคพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1. วงจร/หม้อแปลง ATB2YB-01 จาก ATB2YB-01 ถึง ATB2YS-07
ในวันที่ 29 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1733/66 LBS เมธิประมุข

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2. วงจร/หม้อแปลง ATB3YB-01 จาก ATB3YB-01 ถึง SPB01YB-01
ในวันที่ 29 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สว่าง จิตระดมกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กพก.1

(นางสว่างจิตระดมกิจ พงษ์ศิริ)
อ.ก.5 วัฒนชน.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปน.(คพ)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง แผ่น

เรียน ผจก. กพก. สว., พล.ร.ต.ป., พล.ร.ต.ต., พล.ร.ต.ช.
พล.ร.ต.ช., พล.ร.ส.ช., พล.ร.น.ช.ช., พล.ร.ว.ช.ช.

แผนผังแนบ แผ่น

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผจก. 1 (สถานีฯ - SPB, DAA, DOA -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ATB02YB-01 - ATB02YS-07 (LBS เมธิประมุข) , ATB03YB-01 - SPB01YB-01				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 พ.ย. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.1	งานที่ทำ	ติดตั้ง Snake Guard ได้ไลน์ 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1733/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์	วันที่	25 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	25 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	25 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย					

1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑาะ
(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)

2. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)

3. นายนครินทร์, นส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง							
1	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.		CSW ก่อนสถานีฯ เดิม เงานางบวช
2	DOA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	DOA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SPB01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	ATB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	ATB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	UTG02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	UTG04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	SPO03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	ย้ายโหลด SPO ไปรับจ่ายจาก KS (EGAT)						
12	ตรวจสอบสวิตชิงเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SPO1YS-01,02 ให้อยู่ตำแหน่ง "สับ" อยู่						
13	ทำการ OFF ATS ที่ SPO						
14	SPO01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SPO	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SPO03YB-01	สับ	ปลด		SPO	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
16	แจ้ง SPP บริษัท ด้านช่างไปโอเอ็นเนอयी จำกัด Off Switch Intertrip ด้านสถานีฯ อ่างทอง 2						
17	ย้ายโหลด DAA,LWA ไปรับจ่ายจาก DBN (กฟผ)						
18	ตรวจสอบสวิตชิงเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส DAA1YS-01,02 ให้อยู่ตำแหน่ง "สับ" อยู่						
19	DAA01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	DOA01YB-01	สับ	ปลด		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	แจ้ง SPP บริษัท ด้านช่างไปโอเอ็นเนอयी จำกัด On Switch Intertrip ด้านสถานีฯ เดิมบางฯ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	ย้ายโหลด DOA,SPC ไปรับจ่ายจาก UTG						
23	ตรวจสอบสวิตช์ใบมีด 115 เควี รหัส DOA5YS-01,02 ให้อยู่ตำแหน่ง "สับ"อยู่						
24	ตรวจสอบสถานะ Gas LBS 115 Kv รหัส ATB2YS-07 เมธีประมุข สถานะ Gas ปกติ						
25	DOA05YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
26	ATB02YS-07	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		ศบจ.	LBS	เมธีประมุข
27	ย้ายโหลด SPB,BAM ไปรับจ่ายจาก LBL (กฟภ.1)						
28	ทำการ Off ATS ที่ BAM						
29	ตรวจสอบสวิตช์ใบมีด 115 เควี รหัส BAM4YS-01,02 ให้อยู่ตำแหน่ง "สับ"						
30	BAM04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
31	SPB01YB-01	สับ	ปลด		SPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
32	SPB01YS-01	สับ	ปลด		SPB	-	ใบมีด 115 เควี
33	SPB01YS-02	สับ	ปลด		SPB	-	ใบมีด 115 เควี
34	เมื่อพร้อมดับไฟสายส่ง 115 เควีช่วงสถานีอ่างทอง 2 - LBS เมธีประมุข						
35	ATB02YB-01	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
36	ATB02YB-02	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
37	ATB02YS-02	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	ใบมีด 115 เควี
38	ATB02YS-03	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	ใบมีด 115 เควี
39	เมื่อพร้อมดับไฟสายส่ง 115 เควีช่วงสถานีอ่างทอง 2 - สถานีสุพรรณบุรี 2						
40	ATB03YB-01	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
41	ATB03YB-02	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
42	ATB03YS-02	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	ใบมีด 115 เควี
43	ATB03YS-03	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	ใบมีด 115 เควี
44	แจ้งสถานะการจ่ายไฟ 115 เควี ให้ กฟภ.1 ทราบ						
45	แจ้งให้ กฟภ.1 ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
46	BAM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
47	DOA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
48	DAA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
49	SPO01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
50	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ตบ.	CSW	ก่อนสถานีฯ เดิมบางนางบวช
51	DOA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
52	UTG02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
53	UTG04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
54	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
55	แจ้งชุดปฏิบัติงานของ กฟภ.1 ให้สามารถปฏิบัติงานได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
*****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า*****							
56	เมื่อชุด กฟภ.1 ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
57	BAM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
58	DOA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
59	DAA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
60	SPO01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
61	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.	CSW	ก่อนสถานีฯ เดิมบางนางบวช
62	DOA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
63	UTG02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
64	UTG04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
65	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
66	เมื่อพร้อมจ่ายไฟสายส่ง 115 เควีช่วงสถานีฯอ่างทอง 2 - สถานีฯสุพรรณบุรี 2 กลับสภาพเดิม						
67	ATB03YS-02	ปลด	สับ		กฟภ.1	-	ใบมีด 115 เควี
68	ATB03YS-03	ปลด	สับ		กฟภ.1	-	ใบมีด 115 เควี
69	ATB03YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
70	ATB03YB-02	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
71	เมื่อพร้อมจ่ายไฟสายส่ง 115 เควีช่วงสถานีฯอ่างทอง 2 - LBS เมธิ์ประมุขกลับสภาพเดิม						
72	ATB02YS-02	ปลด	สับ		กฟภ.1	-	ใบมีด 115 เควี
73	ATB02YS-03	ปลด	สับ		กฟภ.1	-	ใบมีด 115 เควี
74	ATB02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
75	ATB02YB-02	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
76	ย้ายโหลด SPB,BAM กลับจาก LBL (กฟภ.1)						
77	SPB01YS-01	ปลด	สับ		SPB	-	ใบมีด 115 เควี
78	SPB01YS-02	ปลด	สับ		SPB	-	ใบมีด 115 ควี
79	SPB01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
80	BAM04YB-01	สับ	ปลด		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
81	ทำการ On ATS ที่ BAM						
82	ย้ายโหลด DOA,SPC กลับจาก UTG						
83	ตรวจสอบสถานะ Gas LBS 115 Kv รหัส ATB2YS-07 เมธิ์ประมุข สถานะ Gas ปกติ						
84	ATB02YS-07	ปลด	สับ ล็อคคกุญแจ		ศปจ.	LBS	เมธิ์ประมุข
85	DOA05YB-01	สับ	ปลด		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
86	แจ้ง SPP บริษัท ด้านช่างไปโอเอ็นเนอयी จำกัด Off Switch Intertrip ด้านสถานีฯ เดิมบางฯ						
87	ย้ายโหลด DAA,LWA กลับจาก DBN (EGAT)						
88	DOA01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
89	DAA01YB-01	สับ	ปลด		DAA		เบรกเกอร์ 115 เควี
90	แจ้ง SPP บริษัท ด้านช่างไปโอเอ็นเนอयी จำกัด On Switch Intertrip ด้านสถานีฯ อ่างทอง 2						
91	ย้ายโหลด SPO ไปปรับจ่ายจาก KS (EGAT)						
92	SPO03YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SPO		เบรกเกอร์ 115 เควี
93	SPO01YB-01	สับ	ปลด		SPO		เบรกเกอร์ 115 เควี
94	ทำการ ON ATS ที่ SPO						
95	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.	CSW	ก่อนสถานีฯ เดิมบางนางบัวช
96	DOA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
97	DOA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
98	SPB01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
99	ATB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
100	ATB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
101	UTG02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
102	UTG04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
103	SPO03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
104	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
*****สิ้นสุด Switching ทั้งหมด*****							