



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.) ๓๘๒๒/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓).....
ตำแหน่ง ..อก.บข.(ก.๓).....

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... ด้านข้าง.....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๔YB-๐๑ ๕YB-๐๑ BYB-๐๑	๑๐ พ.ย. ๖๕ ถึง ๑๒ พ.ย. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลด CB ๑๑๕ KV. รหัส DAA๔YB-๐๑, DAA๕YB-๐๑, DAABYB-๐๑ และใบมีด หัว- ท้าย เพื่อตรวจซ่อมSF๖รั้วซึมที่ DAA๔YB-๐๑			นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕-๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายนพดล ตีลอด..... ตำแหน่ง..... วิศว.๖..... โทร..... ๐๘๕-๔๐๖๖๓๘๘.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(..... นายกำพล ด้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง..... ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 116 เค้ จาก DAA4,548-๐1 ถึง DAA4,545-๑,๐๒
ในวันที่ 10-12 พ.ย.๖๕ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1733/2565
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 เค้ จาก DAA848-๐1 ถึง DAA845-๑,๐๒
ในวันที่ 10-12 พ.ย.๖๕ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธิวัชร ทอยช้อย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย นพดล ตีลอด.....

(นายกำพล ด้อยเต็มวงศ์)
ชก. 4 ๖๖๗๗ ชข.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)
เรียน ผจก. กฟส.๑๖.

ขั้นตอนการสวิตชิง 3..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

อก.บข.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)

ผจพ. 1 (สถานี DAA.....)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯดอนเจดีย์ (DAA04YBB01,DAA04YB-01,DAABYB-01)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 พ.ย. 65	เวลา	08.30 น.	ถึง	12 พ.ย. 65	เวลา	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ SF6 รั่วซึมที่ DAA04YB-01		ตามใบขอปฏิบัติงาน		1733/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย้อย					วันที่	6 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	6 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	6 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการ Switching						
2	แจ้ง บริษัทด้านช่างไปโอเอ็นเนอร์ยี ให้ทำการ OFF INTERTRIP						
3	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
4	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
5	DAA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	DBA01YB-02	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ดบ.		CSW ช่างสถานีฯเดิมบางนางบวช
7	ย้ายโหลด สถานีฯด้านข้างไปรับไฟทางด้านสถานีฯเดิมบางนางบวช						
8	DAA01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	DAA05YB-01	สับ	ปลด		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	DAA05YS-01	สับ	ปลด		DAA		- ไบมีด 115 เควี
11	DAA05YS-02	สับ	ปลด		DAA		- ไบมีด 115 เควี
12	แจ้ง บริษัทด้านช่างไปโอเอ็นเนอร์ยี ให้ทำการ ON INTERTRIP ทางด้านเดิมบางนางบวช ได้						
13	*ย้ายโหลดหม้อแปลง DAA-TP2 ไปรับไฟจากหม้อแปลง DAA-TP1						
14	DAABVB-01	ปลด	สับ		DAA		- ขนानบัส
15	DAA02BVB-01	สับ	ปลด		DAA		- INCOMING 2
16	แจ้งพนักงานสถานีฯด้านข้างตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส DAABYB-01 อยู่สถานะปลดโซ่ว OPEN						
17	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
18	DAA04YB-01	สับ	ปลด		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	DAA04YS-01	สับ	ปลด		DAA		- ไบมีด 115 เควี
20	DAA04YS-02	สับ	ปลด		DAA		- ไบมีด 115 เควี
21	DAABYS-01	สับ	ปลด		DAA		- ไบมีด 115 เควี
22	DAABYS-02	สับ	ปลด		DAA		- ไบมีด 115 เควี
23	DAA02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DAA		- INCOMING 2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
25	แจ้ง กบข. ลงรายละเอียดใน WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
26	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงาน DAABYB-01,DAA04YB-01 และ DAA05YB-01 ได้						
27	DBA01YB-02	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ดบ.		CSW ช่างสถานีเดิมบางนางบวช
28	DAA01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า วันที่ 10 พ.ย.65							
30	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ วันที่ 12 พ.ย. 65						
31	หลังจาก กบข. ลงรายละเอียดใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย						
32	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการ Switching						
33	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
34	DAA01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	DBA01YB-02	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ดบ.		CSW ช่างสถานีเดิมบางนางบวช
36	DAA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DAA		- INCOMING 2
37	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
38	DAABYS-01	ปลด	สับ		DAA		- ไบมีด 115 เควี
39	DAABYS-02	ปลด	สับ		DAA		- ไบมีด 115 เควี
40	DAA04YS-01	ปลด	สับ		DAA		- ไบมีด 115 เควี
41	DAA04YS-02	ปลด	สับ		DAA		- ไบมีด 115 เควี
42	DAA04YB-01	ปลด	สับ		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
43	*ปรับแรงดันหม้อแปลง DAA-TP2 อยู่ที่ 22.5 เควี						
44	*ย้ายโหลดหม้อแปลง DAA-TP2 กลับจากหม้อแปลง DAA-TP1						
45	DAA02BVB-01	ปลด	สับ		DAA		- INCOMING 2
46	DAABVB-01	สับ	ปลด		DAA		- ขนานบัส
47	แจ้ง บริษัทด้านช่างไปโอเอ็นเนอร์ยี ให้ทำการ OFF INTERTRIP						
48	ย้ายโหลด สถานีด้านช่างไปรับไฟทางด้านสถานีเดิมบางนางบวช						
49	DAA05YS-01	ปลด	สับ		DAA		- ไบมีด 115 เควี
50	DAA05YS-02	ปลด	สับ		DAA		- ไบมีด 115 เควี
51	DAA05YB-01	ปลด	สับ ทง OFF Auto Reclose		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
52	DAA01YB-01	สับ	ปลด		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
53	แจ้ง บริษัทด้านช่างไปโอเอ็นเนอร์ยี ให้ทำการ ON INTERTRIP ทางด้านสถานีอ่างทอง 2 ได้						
54	DBA01YB-02	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ดบ.		CSW ช่างสถานีเดิมบางนางบวช
55	DAA05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
56	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
57	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ ก๓ กปบ.(คฟ)- /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายมนตรี ไชคินี
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.สพ.
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก๓)

ด้วยในวันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ด้านข้าง รหัส DAA04YB-01, DAA05YB-01 และ DAABYB-01 เพื่อให้ กบข.(ก๓) แก้ไขปัญหาการรั่วซึมของก๊าซ SF๖ ที่เบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี รหัส DAA04YB-01 ในการนี้ ศูนย์ฯ นครปฐม จะย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ด้านข้าง และ SPP ๑๑๕ เควี บริษัท ด้านข้าง ไปโอเอ็นเนอयी จำกัด จากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟก.๑) ไปรับไฟจากสายส่งด้านสถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) โดยขนานผ่านเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ด้านข้าง รหัส DAA01YB-01 โหลดรวมประมาณ ๒๕ MW

ดังนั้น จึงขอให้ ศสพ. ประสานงานกับ กฟผ. ให้ทราบแผนงานข้างต้น และขอ OFF สวิตช์ Intertrip ของบริษัท ด้านข้างไปโอเอ็นเนอयी จำกัด ช่วงที่มีการย้ายโหลดตามวัน และเวลาดังกล่าวต่อไป

นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์ 2 พ.ย.65
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ชม.	5/1	๑ พ.ย.๖๕
วศก.	สถาพร ดันติเกษตรกิจ	๑ พ.ย.๖๕