



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

22 พ.ย. 67

เลขที่ ก.๓.สปร.(ปบ.) 04151  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายวนภูมิ บำรุงศรี

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ย้ายเสาให้ อบต.วางท่อระบายน้ำ ถ.คลองใหม่ ช่วงโรงเรียนนาค  
ประสิทธิ์ ตามแผนผังสิ่งเขแปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๕	๒๕ พ.ย. ๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ย้ายเสาให้ อบต.วางท่อระบายน้ำ ถ. คลองใหม่ ช่วง รร.นาคประสิทธิ์	SAB๐๕S-๑๐	จุดปลดDDEร้านสถานี ล้างรถ	นายนิพนธ์ ผูกฉิม ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ถ.คลองใหม่ ตั้งแต่ร้าน สถานีล้างรถ ถึง คลองนางข้างใต้

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ชผ.ปบ. โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ
  - ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๒๐๖๒ Long : ๑๐๐.๒๐๔๘๕
  - ๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๗๑๘๔๕ Long : ๑๐๐.๒๐๕๒๔

ลงชื่อ

(นายวนภูมิ บำรุงศรี)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SAB05 จาก SAB55-10 ถึง DDE ร้านสถานี ล้างรถ  
ในวันที่ 25 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1738/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิรภัท โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิพนธ์ ผูกฉิม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. สพร

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	โรงเรียนนาคประสิทธิ์ (SAB05)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 พ.ย. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพร.	งานที่ทำ	ย้ายเสาแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1738/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	20 พฤศจิกายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 พฤศจิกายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 พฤศจิกายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร,นางสาวสุภักษา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายวรรณพงษ์,นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
3	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- -
4	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		- -
5	OYL10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- -
6	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนไปจ่ายจาก OYL10						
7	OYL10S-07	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 อยู่ต่อเรือวัดเชิงเลน
8	SAB05S-10	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.		SF6 โรงน้ำแข็งก้านเหล็ก
9	แจ้ง กฟส.สพร. ทำการไลนโหลดช่วง ร้านสถานีฯ ล้างรถ ถึง โรงน้ำแข็งก้านเหล็ก (SAB05) ออกทั้ง 3 เฟส						
10	เมื่อ กฟส.สพร. ทำการไลนโหลดช่วง ร้านสถานีฯ ล้างรถ ถึง โรงน้ำแข็งก้านเหล็ก (SAB05) ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
11	แจ้ง HOTLINE ทำการตัด DDE บริเวณร้านสถานีล้างรถ (SAB05) ออกทั้ง 3 เฟส						
12	เมื่อ HOTLINE ทำการตัด DDE บริเวณร้านสถานีล้างรถ (SAB05) ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
16	หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
18	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
19	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- -
20	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		- -
21	OYL10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- -
**** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ****							
22	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
23	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
24	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- -
25	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		- -
26	OYL10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- -
27	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
28	แจ้ง HOTLINE ทำการเชื่อม DDE บริเวณร้านสถานีล้างรถ (SAB05) เข้าทั้ง 3 เฟส						
29	เมื่อ HOTLINE ทำการเชื่อม DDE บริเวณร้านสถานีล้างรถ (SAB05) เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
30	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วน คืนจาก OYL10						
31	SAB05S-10	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สพร.		SF6 โรงน้ำแข็งก้านเหล็ก

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	OYL10S-07	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 อยู่ต่อเรือวัดเชิงเลน
33	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
34	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- -
35	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		- -
36	OYL10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- -
*****สิ้นสุด Switching ทั้งหมด*****							

งานดับไฟวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ย้ายเสาให้ อบต.วางท่อระบายน้ำ  
 ถ.คลองใหม่ ช่างโรงเรียนนาคนาคประสิทธิ์

