



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญยอมดับไฟ

เลขที่ ภค.คกข.(ป.บ.) ๑๔๓๓ / ๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพิทักษ์ น. นพิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อภ.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม


ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สิ้นสาคร ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีคเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SXA4	๒๐ พ.ย.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	พาดไฟฟ้าแรงสูง	สถานีสิ้นสาคร	SXA2S-02 SXA2S-07 SXA2S-08 SXA1S-05 SXA4S-05	นายประวิทย์ กรังพานิชย์ โทร ๐๙๑-๘๑๓๒๖๐๙
๒	SXA9	๒๐ พ.ย.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	พาดไฟฟ้าแรงสูง	สถานีสิ้นสาคร	SXA7S-02 SXA8S-01 SXA7S-05 SXA7S-06 SXA9S-04	
๓	SXA8	๒๐ พ.ย.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	พาดไฟฟ้าแรงสูง	สถานีสิ้นสาคร	SXA8S-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)นิคมสิ้นสาคร

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรตาสตรี สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง พ.ศ.ป.บ. โทร ๐๘๑-๙๔๑๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟล. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟป.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

SXA 2S-02

SXA 2S-07

SXA 2S-08

SXA 1S-05

SXA 4S-05

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ SXA4 จาก สถานีวิทยุ ถึง
ในวันที่ 20 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1741/65 SXA 7S-02, SXA 7S-05

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ SXA9 จาก สถานีวิทยุ ถึง
ในวันที่ 20 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ SXA 8S-01, SXA 7S-06, SXA 8S

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พัดเตอร์ SXA 8 จาก สถานีวิทยุ ถึง
ในวันที่ 20 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ SXA 8S-01

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พันธ์ ราษฎร์นิยม ประธานงานการขอดับไฟกับ นายศรีศักดิ์ สงวนพันธ์

พร้อม
(นายศรีศักดิ์ สงวนพันธ์)
วตก.4 11กน นพ.ดพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟป.๓ กฟ.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 2 (สถานีฯ SXA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	นิคมสินสาคร			
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 พ.ย. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.คกข.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1741/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภูริเนียม			วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ . 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA	-	-
3	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA	-	-
4	SXA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	L= 3.6 MW.
5	SXA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	L= 3.0 MW.
6	SXA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	L= 1.6 MW.
7	ย้ายโหลด SXA09 บางส่วนไปรับไฟจาก SXA03						
8	SXA03S-07	ปลด	สับ		คกข.	SCADA	SF6 ประตุสามนิคมสินสาคร
9	SXABVB-01	ปลด	สับ		SXA	-	ขนานบัส
10	SXA09S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.	DIS	บ.คูเกอร์ (SXA9)
11	SXABVB-01	สับ	ปลด		SXA	-	ขนานบัส
12	ย้ายโหลด SXA04 บางส่วนไปรับไฟจาก SXA03						
13	SXA03S-11	ปลด	สับ		คกข.	DIS	ประตุสามนิคมสินสาคร
14	SXA04S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.	DIS	บ.คูเกอร์ (SXA4)
15	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา08.00น.						
16	SXA04VB-01	สับ	ปลด		SXA	-	-
17	SXA09VB-01	สับ	ปลด		SXA	-	-
18	SXA04S-01	สับ	ปลด		คกข.	DIS	POT HEAD F.4
19	SXA09S-01	สับ	ปลด		คกข.	DIS	POT HEAD F.9
20	แจ้งพนักงานสถานีสินสาครทำการตรวจสอบ SXA08VB-01 อยู่สถานะปลด และ SXA08S-01 อยู่สถานะปลด						
21	SXA08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA	-	-
22	แจ้ง กฟส.คกข.ทำการตรวจสอบ SF6 SXA2S-08, SXA7S-06 OPEN พร้อมล๊อคคานและ SXA08S-01 อยู่ตำแหน่งปลด						
23	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
24	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
25	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3							
27	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4							
28	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5							
29	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G6							
30	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G7							
31	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G8							
32	แจ้งชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
33	แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้							
34	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-	-
35	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-	-
36	SXA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
37	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ							
38	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		-	-
39	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		-	-
40	SXA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		-	-
41	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1							
42	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2							
43	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3							
44	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4							
45	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G5							
46	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G6							
47	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G7							
48	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G8							
49	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
50	SXA08VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA		-	-
51	SXA04S-01	ปลด	สับ		คกช.		DIS	POT HEAD F.4
52	SXA08S-01	ปลด	สับ		คกช.		DIS	POT HEAD F.8
53	SXA09S-01	ปลด	สับ		คกช.		DIS	POT HEAD F.9
54	SXA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA		-	-
55	SXA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA		-	-
56	SXA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA		-	-
57	ย้ายโหลด SXA04 กลับจาก SXA03							
58	SXA04S-05	ปลด	สับ		คกช.		DIS	บ.คูเกอร์ (SXA4)
59	SXA03S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS	ประตูสามนิคมสินสาคร

