



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญยอมดับไฟ

เลขที่ ก.3.กสฟ.(สภ).207/2566

วันที่ ลว. 10 พ.ย. 2566

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิตราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า นครปฐม 1 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	TP1	3 ธ.ค. 66	08.00 น.	16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 โดยจ่ายขนาน บัส 22 kV. รหัส NPTBVB-01 เพื่อบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.6 โทร. 081-3657367

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
-

ลงชื่อ สมหมาย ขึ้นดั่ง

(นายสมหมาย ขึ้นดั่ง)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ - จาก NPT 1BVB-01 ถึง NPT 3YB-01
ในวันที่ 3 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1743/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย พชิต ราษฎร์นิยม ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด.

(นาย พชิต ราษฎร์นิยม)

อก.ป.5 แทน ผค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟภ.นธ.

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 2 (สถานี NPT)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีนครปฐม 1 (NPT-TP1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ธ.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	3 ธ.ค. 66	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.	งานที่ทำ	บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง NPT-TP1	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1743/2566		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม			วันที่	28 พฤศจิกายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	28 พฤศจิกายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	28 พฤศจิกายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 2. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	L=8.3MW.
3	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	L=10.5MW.
4	ย้ายโหลด NPT-TP1 ไปจ่ายจาก NPT-TP2						
5	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT	-	ขนานบัส
6	NPT01BVB-01	สับ	ปลด		NPT	-	INCOMING 1
7	NPT03YB-01	สับ	ปลด		NPT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	NPT03YS-01	สับ	ปลด		NPT	-	ใบมิด 115 เควี
9	NPT03YS-02	สับ	ปลด		NPT	-	ใบมิด 115 เควี
10	NPT01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPT	-	INCOMING 1
11	แจ้งพนักงานสถานีฯ ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
12	NPT01BVG-01	ปลด	สับ		NPT	-	กราวด์ INCOMING 1
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
14	แจ้งชุดปฏิบัติงานลงข้อมูลใน Wesafe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
15	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT	-	-
16	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
18	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	-
19	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	-
20	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
21	NPT01BVG-01	สับ	ปลด		NPT	-	กราวด์ INCOMING 1
22	ย้ายโหลด NPT-TP1 กลับจาก NPT-TP2						
23	NPT01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPT	-	INCOMING 1
24	NPT03YS-01	ปลด	สับ		NPT	-	ใบมิด 115 เควี
25	NPT03YS-02	ปลด	สับ		NPT	-	ใบมิด 115 เควี

