



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

15 พ.ย. 67

เลขที่ ก.3 สข.(กป.) /2567
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายพุ่มขงค์ กาทหลง

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 2 สถานีไฟฟ้า เดิมบางฯ ตามแผนผังซึ่งแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA2	16 พ.ย. 2567	08.30 น.	17.00 น.	ดับไฟ ติดตั้ง SF6 แทนดิส	DIS ชั่วคราว ป้อมตำรวจ	DBA2S-09 ข้างราชมงคล	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง - เครื่อง - เคเบิล ผู้ใช้ไฟประมาณ - ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ผจก.ป โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พักัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น 14.721671, 100.107455
3.2 สิ้นสุด 14.721708, 100.108376

(นายพุ่มขงค์ กาทหลง)
ผจก.กฟส.สามชุก

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ D.BA02 จาก Dis ชั่ว. ป้อมตำรวจ ถึง DBA2S-09
ในวันที่ 16 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1747/67
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ปรีภักทร โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. สข.
อก.บช.(ก.3), อก.วว.(ก.3)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


(นายปรีภักทร โพธิ์พันธ์)
อสก.5 แทน ผคฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ข้างราชมั่งคลาฯ (วงจร DBA02)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 พ.ย. 67	เวลา	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ดับไฟติด SF6 แทน DIS ตามใบขอปฏิบัติงาน 1747/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธ์		วันที่ 16 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 16 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
3	DBA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		สช.	SCADA	R ลำพระยา
4	DBA07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R R. บ้านวังจิก
5	Bypass Recloser รหัส DBA02R-02 ลำพระยา						
6	Sw.bypass DBA02R-02	ปลด	สับ		สช.		R ลำพระยา
7	DBA02R-02	สับ	ปลด		สช.	SCADA	R ลำพระยา
8	เปลี่ยนทางการจ่ายไฟ DBA02						
9	DBA02S-13	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 หน้า บ.สยามโซล่า
10	DBA02S-09	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS ราชมั่งคลา
11	เมื่อพร้อมดับไฟ						
12	DIS ชั่วคราว DBA02	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS ป้อมตำรวจ
13	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด DDE บริเวณต้นบักอาร์ม (ตามแผนผังแนบ) ออก ด้วยวิธี Hotline						
14	หลังจากทำการปลด DDE บริเวณต้นบักอาร์ม (ตามแผนผังแนบ) ออก ด้วยวิธี Hotline เรียบร้อย						
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
18	หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
19	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
20	DBA07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		ดบ.		R R. บ้านวังจิก
21	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
22	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
24	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
25	หลังจากทำการ ปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
26	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
27	DBA07R-01	Normal, ALT	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R R. บ้านวังจิก
28	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
29	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการเชื่อม DDE บริเวณต้นบักอาร์ม (ตามแผนผังแนบ) เข้า ด้วยวิธี Hotline						
30	หลังจากทำการเชื่อม DDE บริเวณต้นบักอาร์ม (ตามแผนผังแนบ) เข้า ด้วยวิธี Hotline เรียบร้อย						
31	DIS ชั่วคราว DBA02	ปลด	สับ		สช.		DIS ป้อมตำรวจ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	เปลี่ยนทางการจ่ายไฟ DBA02						
33	DBA02S-09	ปลด	สับ		สช.		DIS ราชมงคล
34	DBA02S-13	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6 หน้า บ.สยามโซล่า
35	นำ Recloser รหัส DBA02R-02 ลำพระยา เข้าระบบ						
36	DBA02R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT,GND		สช.	SCADA	R ลำพระยา
37	Sw.bypass DBA02R-02	สับ	ปลด		สช.		R ลำพระยา
38	ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA04						
39	DBA03S-09	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สช.	SCADA	SF6 บ้านยายอวน
40	DBA04S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS สะพานคำ
41	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
42	DBA02R-02	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		สช.	SCADA	R ลำพระยา
43	DBA07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		R R. บ้านวังจิก
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

ดับไฟติด SF6 แทน DIS
บริเวณข้างราชมณฑลฯ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

ผู้ซื้อถาวรจุด G1
นายภูวนัย ทิมหอม พง.4 ผกป.กฟส.สามชุก
ผู้ซื้อถาวรจุด G2
นาย ปณิณทัต เทพบุตร พง.5 ผกป.กฟส.สามชุก

