



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ตภษ.(รล)๓๘๓๘/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณพล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

Switching Deadline

23 พ.ย. 65

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(กต)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า ก.บ.ช.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๒ ตามแผนผังสังเขป แนบ จำนวน แผ่น ดังนี้


ที่	พีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	7VB-01, 8VB-01	๒๐ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, สับ Ground	
๒	1CVB-01, 2CVB-01	๒๑ - ๒๔ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๐.๐๐ น.	ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๔ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground	
๓	10VB-01, TS2	๒๔ - ๒๖ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๐.๐๐ น.	ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๖ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, สับ Ground	
๔	7VB-01, 8VB-01	๒๗ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, สับ Ground	
๕	2BVB-01	๒๘ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๐.๐๐ น.	ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, สับ Ground	นายธวัช เป็นวงษ์
๖	7VB-01	๔ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, สับ Ground	๐๘๖-๗๖๖-๓๘๕๐
๗	BVB-02	๕ - ๗ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๐.๐๐ น.	ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๗ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT	
๘	1CVB-01, 2CVB-01	๑๒ - ๑๔ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๐.๐๐ น.	ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๔ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground	
๙	BVB-01	๑๕ - ๑๗ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๐.๐๐ น.	ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๗ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT	
๑๐	2CVB-01 อุปกรณ์ BUS2, BVB-01, BVB-02 (ปลด EGAT)	๒๕ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, สับ Ground	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธวัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วศ.ก.๗ ผ.รล.ก.บ.ช.(กต) โทร ๐๘๖-๗๖๖-๓๘๕๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ส.กรส.(กต) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
อก.บ.ช.(กต)
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5... ฟีดเตอร์ INC02 จาก SMB26VB-01 ถึง truck cut service
ในวันที่ 28 พ.ย. 65 - ตั้งแต่เวลา 09:30 น. ถึง 22.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1747/65
2 ธค. 65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเตอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ฆโนช ทอดน้อย... ประธานงานการขอดับไฟกับ นายชัชชัย ฝั้นจงษ์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายชัชชัย ฝั้นจงษ์)
๑๐๓.๔ กกน. และคฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2... แผ่น

แผนผังแนบ -... แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี SMB...)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐9:๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 2 (SMB02BVB-01)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 พ.ย. 65	เวลา	07.30 น.	ถึง	2 ธ.ค. 65	เวลา	22.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กษช.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้งระบบ SPCS		ตามใบขอปฏิบัติงาน		1651/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย้อย				วันที่	22 พฤศจิกายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	22 พฤศจิกายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	22 พฤศจิกายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพรภทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมน โทงย้อย (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 29.6 MW
3	SMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		โหลด 9.0 MW
4	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 21.5 MW
5	SMB11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		โหลด 5.5 MW
6	THS-TP1	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
7	THS01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด 1.0 MW
8	THS04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด 1.0 MW
9	- ย้าย SMB06 ไปจ่ายจาก THS04						
10	SMB06S-05	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย(ล่าง)
11	SMB06VB-01	สับ	ปลด		SMB		CB SMB06
12	- ย้าย SMB11 ไปจ่ายจาก THS01						
13	SMB11S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย(บน)
14	SMB11VB-01	สับ	ปลด		SMB		CB SMB11
15	- ย้าย SN2-KT2A ไปรับไฟจาก SN2-KT3A						
16	SMB0BVB-02	ปลด	สับ		SMB		CB 22 kV.ขนานเมนบัส02-03
17	SMB02BVB-01	สับ	ปลด		SMB		CB INCOMING 2
18	SMB02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB		CB INCOMING 2
19	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
20	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
21	THS01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
22	THS04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) รับทราบพร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe						
24	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานที่ SMB02BVB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching 17 พ.ย.65							
25	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานที่ SMB02BVB-01 เสร็จเรียบร้อย						
26	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตซ์						
27	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
28	THS-TP1	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
29	THS01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
30	THS04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
31	SMB02BVB-01	ทริค "Out service"	ทริค "In service"		SMB		
32	- ย้าย SN2-KT2A กลับคืนจาก SN2-KT3A						
33	SMB02BVB-01	ปลด	สับ		SMB	CB	INCOMING 2
34	SMB0BVB-02	สับ	ปลด		SMB	CB	22 KV.ขนานเมนบัส02-03
35	- ย้าย SMB06 กลับคืนจาก THS04						
36	SMB06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB	CB	SMB06
37	SMB06S-05	สับ	ปลด		สค.	SF6	ปากทางเข้านิคมท่าทราย
38	- ย้าย SMB11 กลับคืนจาก THS01						
39	SMB11VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB	CB	SMB06
40	SMB11S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.	SF6	ข้างวัดกลางอ่างแก้ว
41	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
42	SMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
43	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
44	SMB11VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
45	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
46	THS1VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
47	THS4VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
สิ้นสุด Switching 2 ธ.ค. 65							