



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.พท. ๕๖๗ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัชรัตน์ พิชิตสุวรรณชัย

ชื่อผู้ส่ง นายสุรวดี บุนนาค

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.ก.พ.ส.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๖	PTU02	๒๐ พ.ย.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ติดตั้งรีโคลสเซอร์ แยกราง หวาย	PTU02S-08	จุดตัด DDE อนามัยโคราช	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๑ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ อนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ข.ผ.ก.บ. โทร. ๐๘๔-๓๑๖๒๐๑๘

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  
๓.  พิกัดพื้นที่ไฟดับ ๓.๑ จุดเริ่มต้น lat: ๑๔.๒๐๔๘๔๖, long: ๙๙.๗๖๕๘๒๖  
๓.๒ จุดสิ้นสุด lat: ๑๔.๒๐๗๐๖๗, long: ๙๙.๗๖๓๕๘๘

ลงชื่อ สุรวดี  
(นายสุรวดี บุนนาค)  
ตำแหน่ง ผ.จก.ก.พ.ส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ PTU2 จาก PTU2S-08 ถึง DDE อนามัยโคราช  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1748/67  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย สุรวดี บุนนาค ประสานงานการขอตัดไฟกับ อนุชา ชำนาญเรือ  
16 พ.ย. 67

อนุชา ชำนาญเรือ  
(นายอนุชา ชำนาญเรือ)  
อ.ก.บ.บ.แทน ศคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.พ.)

เรียน ผ.จก. สุรวดี บุนนาค

อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ศคฟ. (สถานี .....

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกตลาดใหม่		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 พ.ย. 67	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	ติดตั้ง Recloser แยกตลาดใหม่ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1748/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง		วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนัส (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุกัญษา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	PTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		
3	PTU06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		พทน.	SCADA	R บ้านลาดหมู
4	ย้ายโหลด PTU02 บางส่วน ไปจ่ายจาก PTU06						
5	PTU02S-10	ปลด	ล๊ับ		พทน.		DIS ข้ามถนนหน้าวัดไผ่สีทอง
6	PTU02S-08	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.		DIS สามแยกตลาดใหม่
7	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.						
8	แจ้งชุดทำงานให้ไลน์โหลด หม้อแปลงบริเวณตั้งแต่ Dis PTU02S-08 จนถึง จุดตัด DDE อนามัยโคราช						
9	เมื่อชุดทำงานไลน์โหลด หม้อแปลงบริเวณตั้งแต่ Dis PTU02S-08 จนถึง จุดตัด DDE อนามัยโคราช แล้วเสร็จ						
10	แจ้ง Hotline ทำการตัด DDE บริเวณหน้าอนามัยโคราชได้						
11	เมื่อ Hotline ทำการตัด DDE บริเวณหน้าอนามัยโคราชแล้วเสร็จ						
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับแก่ชุดทำงาน						
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการลง Wesafe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
16	PTU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		
17	PTU06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		พทน.	SCADA	R บ้านลาดหมู
**** สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า ****							
18	เมื่อชุดทำงานทำการติดตั้ง Recloser แล้วเสร็จตรวจสอบ Recloser อยู่ตำแหน่ง Open Sw.ไบมิตด้าน Source, Load และ Bypass เปิดวงจรอยู่						
19	กฟส.พทนทวน แจ้งว่าจะย้าย Dis PTU02S-08 ไปติดตั้งเป็น Sw.bypass ของ Recloser ติดตั้งใหม่						
20	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
21	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
22	PTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		
23	PTU06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		พทน.	SCADA	R บ้านลาดหมู
24	แจ้ง Hotline ทำการจัม DDE บริเวณหน้าอนามัยโคราชได้						
25	เมื่อ Hotline ทำการจัม DDE บริเวณหน้าอนามัยโคราชแล้วเสร็จ						
26	แจ้ง Hotline ทำการเช็คเฟสที่ Sw.ไบมิตด้าน Source และด้าน Load ทั้ง 2 ด้าน						
27	เมื่อ Hotline ทำการเช็คเฟสที่ Sw.ไบมิตด้าน Source และด้าน Load ทั้ง 2 ด้านตรงกัน						
28	แจ้งชุดทำงานทำการล๊ับ Sw.ไบมิตด้าน Source และด้าน Load เข้าทั้ง 3 เฟส ทั้ง 2 ด้าน						
29	ย้ายโหลด PTU06 บางส่วน กลับจาก PTU06						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	Recloser ติดตั้งใหม่	ปลด	สับ คง Nonreclosing		พทน.		R	สามแยกตลาดใหม่
31	PTU02S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.		DIS	ข้ามถนนหน้าวัดไผ่สีทอง
32	PTU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU			
33	PTU06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		พทน.	SCADA	R	บ้านลาดหมู
34	Recloser ติดตั้งใหม่	Nonreclosing, ALT	Normal		พทน.		R	สามแยกตลาดใหม่
**** ลีนสุดสวิตซ์ทั้งหมด ****								

