



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

11 ธ.ค. 2567

เลขที่ ก.3
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสิทธิชัย หอระตะ

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง ท.ค.คฟ.(ก3)

ด้วย ก.ปบ.ก3 จะดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier บริเวณตึก กฟภ.3 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงและตึก SCADA ตามแผนผังแนบจำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	NCB06	21 ธ.ค. 67	09.00 น.	16.00 น.	ปลด SF6 NCB06S-09 เพื่อติดตั้ง Animal Barrier และเปลี่ยน D/O Fuse	NCB06S-09	ปลายสาย	นายกฤษณะ ปอยงาม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายกฤษณะ ปอยงาม ตำแหน่ง ช.ผ.จค. โทร 083-8408976

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : Long:.....
3.2 สิ้นสุด Lat : Long:.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.3
เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

21 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ NCB06 จาก NCB6S-09 ถึง ปลายสาย
ในวันที่ 21 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1751/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย บุษทอง ฝาเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายกฤษณะ ปอยงาม

(นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณ)
จ.ค.ค. 5 11 ก.ค. น.ค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 ก.ปบ.(คฟ)
เรียน อ.ก.สฟ.(ก3), อ.ก.ว.ว.(ก3), ผ.จก. กฟล.ห.๕.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

คคฟ. - (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณตึก SCADA
2. กำหนดวันที่ทำงาน 21 ธ.ค. 67
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.นช. งานที่ทำ Animal Barrier และ เปลี่ยน D/O ตามใบขอปฏิบัติงาน 1751/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายขุนทอง ฝาเงิน วันที่ 8 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย [Signature] วันที่ 8 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย [Signature] วันที่ 8 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายฉัตรพัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุกัญชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching ตรวจสอบ NCB 6S-12 หน้าจอ. ๒๕. ๐๗ ๐๗๒ สวิตตวน.						
2	NCB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		
3	เมื่อพร้อมดับไฟ						
4	NCB06S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		NCA		SF6 หน้า กฟอ.นช.
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
6	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
7	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
8	หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
10	NCB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
**** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ****							
11	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
12	NCB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		
13	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
15	หลังจากทำการ ปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
16	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
17	NCB06S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		NCA		SF6 หน้า กฟอ.นช.
18	NCB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
**** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ****							