



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกข.(ปน) ๑๖๑๕ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline
27 ธ.ค. 67

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อภ.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีสมุทรวรสาร ๒. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF05	๑ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสาพาดสายแรงสูง	DIS ชั่วคราว ติดตั้งใหม่เลย หมู่บ้านพฤกษา พระราม ๒	SMF๕S-๒๐ SMF๕S-๑๗ SMF๕S-๒๒	นายประวิทย์ กรังพานิชย์ เบอร์โทร ๐๙๑-๘๑๓๒๖๐๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)เลยหมู่บ้านพฤกษาพระราม ๒. ขอขังวาทสนาอาร์ทเมนท์. หมู่บ้านศุภาลัยเมดล้าพื้นที่ท้าย. แนวถนนก่อนถึงหมู่บ้านวิเศษสุข

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสรศาสตร์ สงวนพันธ์ุ ตำแหน่ง ทผ.ปน โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่เริ่มตัดไฟ ๓.๑ เริ่ม ๑๓.๕๗๒๗๓ ๑๐๐.๓๗๗๐๗ ถึง ๑๓.๕๗๒๒๗ ๑๐๐.๓๗๔๙๖

ลงชื่อ 

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา...)

ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SMF04 จาก DIS SA. เลข ๑๓๓๓๓ ถึง SMF55-20
ในวันที่ 1 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ ๑๗๕๖๒

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SMF05 จาก DIS SA. เลข ๑๓๓๓๓ ถึง SMF55-17
ในวันที่ 1 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ ๑๗๕๖๒

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SMF05 จาก DIS SA. เลข ๑๓๓๓๓ ถึง SMF55-22
ในวันที่ 1 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1752/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย น.วิเศษ ทวีชัย ประสานงานการขอดับไฟกับ วิศวกรที่ติดตั้ง ล้วนหน้า

(นายอภิสิทธิ์ เกษมสุข)
๑๓ ก.ย. ๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓

อก.วว.(ก.๓)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้า 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DIS ชค.เลยหมุ่บ้านพฤษาพระราม 2 - SMF05S-22(ท้ายโครงการวิเศษสุข)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 ธ.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.คกข.	งานที่ทำ	ปักเสาพาดสายแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1752/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย้อย			วันที่	26 พฤศจิกายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	26 พฤศจิกายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	26 พฤศจิกายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีระวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, น.ส.สุกชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง							
2	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF	-		
3	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF	-		
4	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF	-		
5	SMF09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF	-		
6	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA	-		
7	SXA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-		
8	SXA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		คกข.	-	ก่อนวัดบ้านโคก	
9	ย้ายโหลด SMF05 บางส่วนไปรับไฟจาก SXA06							
10	SMF05S-08	ปลด	ล๊ับ		คกข.	SCADA	SF6	ขอบวัดโคกขาม ก่อนถึงประตู 2 นิคมสินสาคร
11	SMFBVB-01	ปลด	ล๊ับ		คกข.	SMF	CB	ขนานเมนบัส
12	SMF05S-19	ปลด	ล๊ับ		คกข.		DIS	ปากซอยโรงเหล็ก
13	DIS ชค. SMF05	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS	เลยหมุ่บ้านพฤษาพระราม 2
14	SMF05S-08	ล๊ับ	ปลด		คกข.	SCADA	SF6	ขอบวัดโคกขาม ก่อนถึงประตู 2 นิคมสินสาคร
15	SMFBVB-01	ล๊ับ	ปลด		คกข.	SMF	CB	ขนานเมนบัส
16	แจ้ง กฟส.คกข.ตรวจสอบ SF6 SMF05S-17(ก่อนถึง ม.กานดาไอลิฟ) อยู่ตำแหน่ง OPEN พร้อม "ล๊อคคาน"							
17	แจ้ง กฟส.คกข.ตรวจสอบ SF6 SMF05S-20(ก่อนถึงสามแยก ม.ไอลิฟสามแยกไปพระราม 2) อยู่ตำแหน่ง OPEN พร้อม "ล๊อคคาน"							
18	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน							
19	SMF05S-22	ล๊ับ	ปลด, ล๊อคคาน		คกข.		SF6	ทางออกท้ายซอยโครงการวิเศษสุข
20	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
21	แจ้ง กฟส.คกข. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1							
22	แจ้ง กฟส.คกข. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2							
23	หลังจากชุดปฏิบัติงานทำการ Short Ground แล้วเสร็จ พร้อมยืนยันลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
24	แจ้ง กฟส.คกข. ปฏิบัติงานได้							
25	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF	-		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
27	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
28	SMF09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
29	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-
30	SXA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
31	SXA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		คกข.		- ก่อนวัดบ้านโคก
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
32	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
33	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตซ์						
34	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
35	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
36	หลังจากชุดปฏิบัติงานปลด Short Ground แล้วเสร็จ พร้อมยืนยันลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
37	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
38	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
39	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
40	SMF09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
41	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		-
42	SXA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		-
43	SXA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		คกข.		- ก่อนวัดบ้านโคก
44	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
45	SMF05S-22	ปลด	สับ		คกข.		SF6 ทางออกท้ายซอยโครงการวิเศษสุข
46	ย้ายโหลด SMF05 บางส่วนกลับคืนจาก SXA06						
47	SMF05S-08	ปลด	สับ		คกข.	SCADA	SF6 ซอบวัดโคกขาม ก่อนถึงประตู 2 นิคมสินสาคร
48	SMFBVB-01	ปลด	สับ		คกข.	SMF	CB ขนานเมนบัส
49	DIS ชด. SMF05	ปลด	สับ		คกข.		DIS เลยหมู่บ้านพฤกษาพระราม 2
50	SMF05S-19	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS ปากซอยโรงเหล็ก
51	SMF05S-08	สับ	ปลด		คกข.	SCADA	SF6 ซอบวัดโคกขาม ก่อนถึงประตู 2 นิคมสินสาคร
52	SMFBVB-01	สับ	ปลด		คกข.	SMF	CB ขนานเมนบัส
53	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
54	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
55	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
56	SMF09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
57	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-
58	SXA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
59	SXA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		คกข.		- ก่อนวัดบ้านโคก
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

