



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

01 ธ.ค. 66

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปน) ๑๐๕ ตี /๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชวล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย ศรีจารุพฤษ์

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จก(ท) กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานย้ายเสาขบ ผขพ สถานีไฟฟ้า นครปฐม๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPV01	4 ธันวาคม 2566	8.30 น.	17.00 น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณแยกคอนตัม ปล. เนื่องจากดับไฟครั้งแรก ทำไม่เสร็จ ผขพ ร้องเรียน เนื่องจากชุดหลุมไว้แล้ว	DDE ก่อนแยก คอนตัม	NPT85-09 ร้านก๋วยเตี๋ยว ตำลิ่ง, NPU65-09 แยกคอนตัม	นายชัยยศ โพธิ์รัชต์
๒	NPT08					DDE ก่อนแยก ขาน	NPT85-09 ร้านก๋วยเตี๋ยว ตำลิ่ง, NPT8R-02 ก๋วยเตี๋ยวตำลิ่ง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)... lk, cpdwac' fvo๙^,

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์รัชต์ ตำแหน่ง ขม.ปน.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๔๕๔๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมชาย ศรีจารุพฤษ์)

ตำแหน่ง ร.จก(ท) กฟจ.นครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคพ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก.๓)

ผคพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NPV1 จาก DDE ก่อนแยกคอนตัม ถึง NPT 85-09, NPU 65-09  
ในวันที่ 4 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1758/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ NPT8 จาก DDE ก่อนแยกขาน ถึง NPT 85-09, NPT 8R-02  
ในวันที่ 4 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิสิทธิ์ ราชอุณิฉ  
28 พ.ค. 66

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชัยยศ โพธิ์รัชต์

(นาง ศิวฉวี ๖๖ กัดฉวี นก)  
๑๕.๕ ๖๖ กน ๒๕.๓๗.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปน.(คพ.)

เรียน ผจก. กฟท. นคร

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกดอนตุม					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 ธ.ค. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	4 ธ.ค. 66	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นธ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1758/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภูรณิยม			วันที่	28 พฤศจิกายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	28 พฤศจิกายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	28 พฤศจิกายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายนครินทร์, นส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</b>						
2	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV	-	-
3	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	-
4	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU	-	-
5	NPV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV	-	L=5.6MW.
6	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	L=4.5MW.
7	NPT08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	L=6.0MW.
8	NPU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU	-	L=6.2MW.
9	NPU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU	-	L=4.0MW.
10	NPT08R-02	Normal	Normal		นธ.	SCADA	R กว๊ายเดี่ยวต่ำลิ่ง
11	<b>ย้ายโหลด NPT08 บางส่วนไปจ่ายจาก NPU06</b>						
12	NPT07S-13	ปลด	สับ		นธ.	SF6	รพ.กรุงเทพคริสเตียน
13	NPT08S-11	ปลด	สับ		นธ.	DIS	หมู่บ้านเรือนแก้ว
14	NPT07S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นธ.	SF6	รพ.กรุงเทพคริสเตียน
15	NPT08R-02	สับ	ปลด		นธ.	SCADA	R กว๊ายเดี่ยวต่ำลิ่ง
16	<b>แจ้ง กฟจ.นธ. ปลดใบมิดด้านออกไลน์ NPT08R-02 รีโกลสเซอร์กว๊ายเดี่ยวต่ำลิ่ง ออกทั้ง 3 เฟส</b>						
17	<b>เมื่อพร้อมดับไฟ</b>						
18	<b>แจ้งกฟจ.นธ. ไลน์โหลด บริเวณร้านกว๊ายเดี่ยวต่ำลิ่ง (ตามผังแนบ)</b>						
19	<b>เมื่อกฟจ.นธ. ไลน์โหลด บริเวณร้านกว๊ายเดี่ยวต่ำลิ่ง แล้วเสร็จ</b>						
20	<b>แจ้งชุดขอทไลน์กระเช้าตัดเคท บริเวณจุดที่1. ก่อนแยกดอนตุม , จุดที่2. ก่อนแยกปูนซาน (ตามผังแนบ)</b>						
21	<b>เมื่อชุดขอทไลน์กระเช้าตัดเคท บริเวณจุดที่1. ก่อนแยกดอนตุม , จุดที่2. ก่อนแยกปูนซาน แล้วเสร็จ</b>						
22	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ</b>						
23	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
24	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
25	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
26	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
28	แจ้งชุดปฏิบัติงานลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
29	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV	-	-
30	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT	-	-
31	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU	-	-
32	NPV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV	-	-
33	NPT07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT	-	-
34	NPT08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT	-	-
35	NPU06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU	-	-
36	NPU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
37	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
38	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV	-	-
39	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	-
40	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU	-	-
41	NPV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV	-	-
42	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	-
43	NPT08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	-
44	NPU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU	-	-
45	NPU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU	-	-
46	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
47	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
48	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
49	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4						
50	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
51	แจ้งชุดขอไลน์กระแสเข้าเชื่อมเตห บริเวณจุดที่1.ก่อนแยกคอตัม , จุดที่2.ก่อนแยกปูนซาน (ตามผังแนบ)						
52	เมื่อชุดขอไลน์กระแสเข้าเชื่อมเตห บริเวณจุดที่1.ก่อนแยกคอตัม , จุดที่2.ก่อนแยกปูนซาน แล้วเสร็จ						
53	แจ้งกฟจ.นฐ. นำโหลด บริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวดำสิง กลับตามปกติ						
54	แจ้ง กฟจ.นฐ. สับใบมีดด้านออกไลน์ NPT08R-02 รีโคลสเซอร์ก๋วยเตี๋ยวดำสิง เข้าทั้ง 3 เฟส						
55	ย้ายโหลด NPT08 กลับจาก NPU06						
56	NPT08R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing ,ALT		นฐ.	SCADA	R ก๋วยเตี๋ยวดำสิง
57	NPT07S-13	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 รพ.กรุงเทพคริสเตียน
58	NPT08S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS หมู่บ้านเรือนแก้ว
59	NPT07S-13	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นฐ.		SF6 รพ.กรุงเทพคริสเตียน
60	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV	-	-
61	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT	-	-
62	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU	-	-



