



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิญญูขอตัดไฟ

# Switching Deadline

06 ธ.ค. 66

เลขที่ .....	วันที่ .....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์	ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง 2 (กฟผ.) ตามบันทึกจำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	BP2	10 ธ.ค. 66	07.30 น.	16.30 น.	Correct Hot Clamp ที่ Plate BP2-QY1B ด้าน BP2-QY1A Ph.C	BP2 70122	BP2 70127

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง BP2 จาก BP2 70122 ถึง BP2 70127  
ในวันที่ 10 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 7.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1764/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... กฟผ.

(นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์)  
๑๙.๑๒.๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 ก.ป.บ.(คฟ)  
เรียน ผจก..... กฟผ.บป., กฟผ.นธ.

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. 2 (สถานีฯ BPB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านโป่ง 2 BP2-70122					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10-ธ.ค.-66	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Correct Hot Clamp BP2-QY1B	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1764/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว			วันที่	30 พฤศจิกายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 พฤศจิกายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 พฤศจิกายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์ บุญยงสุรธรรม, นายจันท, นายจรรณพงษ์, นายมนโอช 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ย้ายโหลด BP2 - PEA line #1 (BP2 70122) ไปรับไฟจาก BP2 - PEA line #2 (BP2 70412)						
2	ย้ายโหลดสถานีฯ นครปฐม 1 และผู้ใช้ไฟ 115 เควี ไปรับไฟจากสถานีฯ นครชัยศรี 1						
3	ตรวจสอบการจ่ายไฟ BPB07YB-01, BPB09YB-01 ให้จ่ายไฟแบบ Close loop						
4	ตรวจสอบ LBS ตรงข้ามวัดเสถียร รหัส NCA04YS-06 สถานะปกติไม่ Low gas						
5	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	NPT02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	NPT04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	NPU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	NPT02YB-01	สับ	ปลด		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	NCA04YS-06	ปลด	สับ		นช.		LBS ตรงข้ามวัดเสถียร
11	NPU04YB-01	สับ	ปลด		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯ บ้านโป่ง 2 รหัส BPB04YS-01, BPB04YS-03 , BPB0BYB-03 ให้สับอยู่						
13	BPB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	BPB04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	BPB02YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	BPB02YS-01	สับ	ปลด		BPB		- ใบมีด 115 เควี
17	BPB02YS-03	สับ	ปลด		BPB		- ใบมีด 115 เควี
18	BP2-70122	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	BP2-70127	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด 115 เควี
20	BPB04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	NPT04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	แจ้งพื้นที่ดับไฟ ให้ กฟผ. ทราบ แจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	เมื่อปฏิบัติงาน พร้อมจ่ายไฟตามสภาพปกติ						
25	BPB04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
27	NPT04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	NPU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	BP2-70127	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด 115 เควี
30	BP2-70122	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
31	BPB02YS-01	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี
32	BPB02YS-03	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี
33	BPB02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	BPB04YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	ย้ายโหลดสถานีฯ นครปฐม 1 และผู้ใช้ไฟ 115 เควี กลับคืนจากจากสถานีฯ นครชัยศรี 1						
36	ตรวจสอบ LBS ตรงข้ามวัดเสถียร รหัส NCA04YS-06 สถานะปกติไม่ Low gas						
37	NPU04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	NCA04YS-06	สับ	ปลด ถ้อยคฤณแจ		นช.		LBS ตรงข้ามวัดเสถียร
39	NPT02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	BPB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	BPB04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
42	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
43	NPT02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
44	NPT04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
45	NPU04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด							



## บันทึก

ที่ หจล-ส. 34290 /2566  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 115 kV  
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

เรียน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง 2
อุปกรณ์	- 115 kV BP2 to PEA No.1 (BP2 70122, 70127)
งานที่ทำ	- Correct Hot Clamp ที่ Plate BP2-QY1B ด้าน BP2-QY1A Ph.C
หมายเหตุ	

วันและเวลาขอดับไฟ	เริ่มวัน	อาทิตย์ ที่ 10 เดือน	ธันวาคม	พ.ศ. 2566	เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน	อาทิตย์ ที่ 10 เดือน	ธันวาคม	พ.ศ. 2566	เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)  
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ  
กองควบคุมระบบ  
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง  
โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467  
โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.  
ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.