



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(คป.) ๓๙๙๖ / ๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยน Disconnecting Switch ต้น Riser Pole สฟ.นครปฐม ๑ ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NPT 02 NPT 08	12 พ.ย. 65	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยน Disconnecting Switch ต้น Riser Pole	NPT 2VB-01 NPT 8VB-01	NPT 2S-01 NPT 8S-01	นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์
๒.	NPT 5VB NPT 7VB	19 พ.ย. 65	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยน Disconnecting Switch ต้น Riser Pole	NPT 5VB-01 NPT 7VB-01	NPT 5S-01 NPT 7S-01	นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์
๓.	NPT 09 NPT 10	26 พ.ย. 65	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยน Disconnecting Switch ต้น Riser Pole	NPT 9VB-01 NPT 10VB-01	NPT 9S-01 NPT 10S-01	นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์
๔.	NPT 01 NPT 04	3 ธ.ค. 65	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยน Disconnecting Switch ต้น Riser Pole	NPT 1VB-01 NPT 4VB-01	NPT 1S-01 NPT 4S-01	นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์
๕.	NPT 03 NPT 06	10 ธ.ค. 65	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยน Disconnecting Switch ต้น Riser Pole	NPT 3VB-01 NPT 6VB-01	NPT 3S-01 NPT 6S-01	นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์ ตำแหน่ง พงษ.๕ ผด.น.กบข.(ก.๓) โทร ๐๙๓๑-๙๙๕-๙๓๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอขอ 1 ฟีดเดอร์ NPT 08 จาก Breaker ถึง Riser Pole

ในวันที่ 12-11-65 ตั้งแต่เวลา 08-30 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1765/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชชา พิษราสุวรรณ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เศรษฐวิชัย เปาวสันต์

สมหมาย

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๒ ๖๖ฝ่าย

11 ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๖๖ฝ่าย

๒๐ พ.ย. ๖๕ (สวิตซ์ ๑ NPT)

เมื่อทราบ และจัดหน้างานที่ปฏิบัติงานแล้วดับด้วยตัวคนส่ง

วันที่ ๑๒/๑๑/๖๕ ๐๙.๐๐ น. จึงดับไฟ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีขานครปฐม 1 (NPT2S-01,85-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 พ.ย. 65	เวลา	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยน Disconnecting Switch ตามใบขอปฏิบัติงาน 1765/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			<ol style="list-style-type: none"> 1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนัส (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
3	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
4	NPT02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 6.1 MW
5	NPT03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 2.4 MW
6	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 6.3 MW
7	NPT08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 6.0 MW
8	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
9	NCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- โหลด 2.0 MW
10	ย้าย NPT 8 ไปจ่ายจาก NPT 3						
11	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT		- ขนานบัส
12	NPT03S-04	ปลด	สับ		นฐ.		DIS คลินิกหมอกล้วย
13	NPT08VB-01	สับ	ปลด		NPT		-
14	ย้าย NPT 7 บางส่วนไปจ่ายจาก NCA 7						
15	NCA07S-11	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 ตรงข้าม ปตท.ประเสริฐชัย
16	NPT07S-02	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 ร้านกระจก
17	ย้าย NPT 2 ไปจ่ายจาก NPT 7						
18	NPT02S-03	ปลด	สับ		นฐ.		DIS แยกพระประโทน(ที่ประมุขรถ)
19	NPT02VB-01	สับ	ปลด		NPT		-
20	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT		- ขนานบัส
21	NPT02S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.2
22	NPT08S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.8
23	NPT02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPT		-
24	NPT08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPT		-
25	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
26	แจ้ง กบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
27	หลังจาก กบข. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้						
28	* ให้ตั้ง OFF Auto Reclose NPT03,07 ไว้ขณะปฏิบัติงาน *						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สถาปัตยกรรม ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	* ชุดปฏิบัติงานจะประเมินดูงานหน้างานว่าจะต้องสับกราวด์ที่สถานีฯหรือไม่ แล้วจะแจ้งอีกที่ช่วงทำงาน *						
30	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
31	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
32	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
33	NCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
34	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
35	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
36	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
37	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
38	NCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
39	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
40	NPT02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NPT		-
41	NPT08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NPT		-
42	NPT02S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.2
43	NPT08S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.8
44	ย้าย NPT 8 กลับจาก NPT 3						
45	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT		- ขนานบัส
46	NPT08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPT		-
47	NPT03S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS คลินิกหมอลวัลย์
48	ย้าย NPT 2 กลับจาก NPT 7						
49	NPT02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPT		-
50	NPT02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS แยกพระประโทน(ที่ประมุข)
51	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT		- ขนานบัส
52	ย้าย NPT 7 บางส่วนกลับจาก NCA 7						
53	NPT07S-02	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 ร้านกระจก
54	NCA07S-11	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ตรงข้าม ปตท.ประเสริฐชัย
55	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
56	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
57	NPT02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
58	NPT03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
59	NPT07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
60	NPT08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
61	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
62	NCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							