



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

21 พ.ย. 2567

เลขที่ ก.๓ บลน.(ปบ.)๒๓๑๑/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกชัย หังสุวรรณ

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บางเลน

ด้วย กฟส.บางเลน จะขอย้ายโหนดเปิดวงจร SPN๙ ช่วงตลาดบางหลวง ถึง สถานีาสองพี่น้อง๑ เพื่อปฏิบัติงานแก้ไขจุดต่อสายแรงสูง โดยขอทโหนดกระเช้า

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	SPN9	22 พ.ย.67	10:00 น.	16:30 น.	แก้ไขจุดต่อสาย	-SPN9S-03 -Dis ชั่วคราว วัด บางน้อยใน -SPN9S-02		นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ทพ. ปบ.กฟส.บางเลน

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง ทพ.ปบ. โทร ๐๘๓-๖๓๒๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

ผจก.กฟส.บางเลน

หมายเหตุ

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ SPN๙ จาก SPN๙-๐๓ ถึง SPN๙-๐๒
วันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๗ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1765/2567

SPN๙-๐๓
SPN๙-๐๒
วิธ พ. กิตติภรณ์/น

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วัลลภ สามศรีโพธิ์แก้ว ประสานงานขอดับไฟกับ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

ผจก. กฟส.บางเลน

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. พล. บลน., พล. บล.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 2แผ่น

แผนผังแนบ..... -แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)



เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลพงษ์ศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ตลาดบางหลวง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 พ.ย. 67	เวลา	10.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดต่อสาย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1765/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว			วันที่	20 พฤศจิกายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 พฤศจิกายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 พฤศจิกายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, นส.พิชชา 2. นายจิรวัดณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิชัย, นายอมร 3. นายพิรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
แก้ไขจุดต่อสาย 1.DIS ชค.วัดบางน้อยใน 2.SPNO9S-03 สี่แยกไฟแดงบางสาม 3.SPNO9S-02 ตรงข้ามวัดใหม่พิบูลย์ผล							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPN04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- Load = 1.2 MW
3	SPN09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- Load = 1.7 MW
4	ย้ายโหลด SPN09 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SPN04						
5	SPN04S-10	ปลด	สับ		บลง.		DIS ตรงข้าม CJ ท่าเสา
6	DIS ชค. SPN09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.		DIS สะพานบางน้อยใน
7	แจ้งสถานะจ่ายไฟให้พนักงานรับทราบ						
8	แจ้งพนักงานลง WE SAFE ให้เรียบร้อย						
9	แจ้งชุดขอทไลน์ปฏิบัติงานแก้ไขจุดต่อสายที่ DIS ชค.วัดบางน้อยใน ได้ (ขณะปฏิบัติงานตั้ง Manual SPN04, SPN09 ไว้ตลอด)						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1							
10	เมื่อชุดขอทไลน์ปฏิบัติงานแก้ไขจุดต่อสายที่ DIS ชค.วัดบางน้อยใน แล้วเสร็จ พร้อมทำที่ SPN09S-03 สี่แยกไฟแดงบางสาม ต่อ						
11	ย้ายโหลด SPN09 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SPN04						
12	DIS ชค. SPN09	ปลด	สับ		บลง.		DIS สะพานบางน้อยใน
13	SPN09S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.		DIS สี่แยกไฟแดงบางสาม
14	แจ้งสถานะจ่ายไฟให้พนักงานรับทราบ						
15	แจ้งพนักงานลง WE SAFE ให้เรียบร้อย						
16	แจ้งชุดขอทไลน์ปฏิบัติงานแก้ไขจุดต่อสายที่ SPN09S-03 สี่แยกไฟแดงบางสาม (ขณะปฏิบัติงานตั้ง Manual SPN04, SPN09 ไว้ตลอด)						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2							
17	เมื่อชุดขอทไลน์ปฏิบัติงานแก้ไขจุดต่อสายที่ SPN09S-03 สี่แยกไฟแดงบางสาม แล้วเสร็จ พร้อมทำที่ SPN09S-02 ตรงข้ามวัดใหม่พิบูลย์ผล ต่อ						
18	ย้ายโหลด SPN09 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SPN04						
19	SPN09S-03	ปลด	สับ		บลง.		DIS สี่แยกไฟแดงบางสาม
20	SPN09S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.		DIS ตรงข้ามวัดใหม่พิบูลย์ผล

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	แจ้งสถานะจ่ายไฟให้พนักงานรับทราบ						
22	แจ้งพนักงานลง WE SAFE ให้เรียบร้อย						
23	แจ้งชุดหอโตนปฏิบัติงานแก้ไขจุดต่อสายที่ SPN09S-02 ตรงข้ามวัดใหม่พิบูลย์ผล ได้ (ขณะปฏิบัติงานตั้ง Manual SPN04, SPN09 ไว้ตลอด)						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 3							
24	เมื่อชุดหอโตนปฏิบัติงานแก้ไขจุดต่อสายที่ SPN09S-02 ตรงข้ามวัดใหม่พิบูลย์ผล แล้วเสร็จ						
25	ย้ายโหลด SPN09 บางส่วน กลับจาก SPN04						
26	SPN09S-02	ปลด	สับ		บลง.		DIS ตรงข้ามวัดใหม่พิบูลย์ผล
27	SPN04S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.		DIS ตรงข้าม CJ ท่าเสา
28	SPN04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
29	SPN09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							