



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

2 ธ.ค. 66

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ .....  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก3)  
ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า นครชัยศรี (กฟผ.) ตามบันทึก  
จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	NCS	3 ธ.ค. 66	07.30 น.	16.30 น.	Correct Hot Clamp Finger DS. NCS-70114 ด้าน Bkr. NCS-70112 3 Ph	NCS 70112	NCS 70117 NCA358-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ ..... กฟผ. ตำแหน่ง ..... โทร .....


- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง NCS จาก NCS-70112 ถึง NCS 70117  
ในวันที่ 3 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1767/66  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ นพรัตน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทฟ

  
( นายอนุสรณ์ นพรัตน์ )  
๒๑.๕ ๓๓๓ ๕๗.๑๗.


สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก3 กปบ.(คฟ)  
เรียน ผจก..... นพ.๑๕.....

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี: NCA)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตซิ่ง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีานครชัยศรี 1(กฟผ.) (NCS-70112_70117)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 พ.ย. 66	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Correct Hot Clamp Finger DS.	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1767/66
4. เตรียมการสวิตซิ่งโดย	นายมน โทงย้อย			วันที่	30 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตซิ่งโดย				วันที่	30 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตซิ่งโดย				วันที่	30 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตซิ่งโดย	1. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวิษฐ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมน โทงย้อย (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตซิ่ง						
2	NCA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- โหลด = 38 MW
3	NCA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- โหลด = 176 MW
4	NCB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
5	*ย้ายโหลด NCB ไปรับไฟจาก BPB*						
6	ตรวจสอบสถานะ NCB03YS-01,NCB03YS-03 ให้อยู่ตำแหน่ง CLOSE						
7	NCB03YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		NCB	SCADA	- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	NCB02YB-01	สับ	ปลด		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	*ย้ายโหลด NCA03YB-01 ไปรับไฟจาก NCA02YB-01*						
10	ตรวจสอบสถานะ NCA0BYS-01,NCABYS-02 ให้อยู่ตำแหน่ง CLOSE						
11	NCABYB-01	ปลด	สับ		NCA	SCADA	- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	NCA03YB-01	สับ	ปลด		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	NCA03YS-02	สับ	ปลด		NCA		- ไบมีด 115 เควี
14	NCA03YS-03	สับ	ปลด		NCA		- ไบมีด 115 เควี
15	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 07.30 น.						
16	NCS-70112	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	NCS-70117	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด 115 เควี
18	แจ้ง กฟผ. รับทราบ พร้อมปฏิบัติงานได้						
19	NCA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
20	NCB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
21	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
22	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตซิ่ง						
23	NCA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
24	NCB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	NCS-70117	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด 115 เควี
26	NCS-70112	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
27	<b>*ย้ายโหลด NCA03YB-01 กลับคืนจาก NCA02YB-01*</b>						
28	NCB03YS-02	ปลด	สับ		NCB		- ไบมีด 115 เควี
29	NCB03YS-03	ปลด	สับ		NCB		- ไบมีด 115 เควี
30	NCA03YB-01	สับ	สับ "OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
31	NCABYB-01	สับ	ปลด		NCA	SCADA	- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	<b>*ย้ายโหลด NCB กลับคืนจาก BPB*</b>						
33	NCB02YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		NCB	SCADA	- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	NCB03YB-01	สับ	ปลด		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	NCA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
36	NCA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
37	NCB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



## บันทึก

ที่ หจล-ส. 34289 /2566  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 115 kV  
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

เรียน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี

อุปกรณ์ - 115 kV NCS to PEA No.2 (NCS 70112, 70117)

งานที่ทำ - Correct Hot Clamp Finger DS. NCS-70114 ด้าน Bkr. NCS-70112 3 Ph.

หมายเหตุ

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	อาทิตย์ ที่ 03 เดือน ธันวาคม	พ.ศ. 2566	เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน	อาทิตย์ ที่ 03 เดือน ธันวาคม	พ.ศ. 2566	เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.