



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(ก.๓).๓๙๙๖ / ๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณมงคล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

Switching Deadline

23 พ.ย. 65

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ก.บ.บ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยน Disconnecting Switch ต้น Riser Pole สฟนครบฐม ๑ ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NPT 02 NPT 08	12 พ.ย. 65	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยน Disconnecting Switch ต้น Riser Pole	NPT 2VB-01 NPT 8VB-01	NPT 2S-01 NPT 8S-01	นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์
๒.	NPT 5VB NPT 7VB	19 พ.ย. 65	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยน Disconnecting Switch ต้น Riser Pole	NPT 5VB-01 NPT 7VB-01	NPT 5S-01 NPT 7S-01	นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์
๓.	NPT 09 NPT 10	26 พ.ย. 65	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยน Disconnecting Switch ต้น Riser Pole	NPT 9VB-01 NPT 10VB-01	NPT 9S-01 NPT 10S-01	นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์
๔.	NPT 01 NPT 04	3 ธ.ค. 65	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยน Disconnecting Switch ต้น Riser Pole	NPT 1VB-01 NPT 4VB-01	NPT 1S-01 NPT 4S-01	นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์
๕.	NPT 03 NPT 06	10 ธ.ค. 65	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยน Disconnecting Switch ต้น Riser Pole	NPT 3VB-01 NPT 6VB-01	NPT 3S-01 NPT 6S-01	นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์ ตำแหน่ง พ.ช.๕ ผ.ต.บ.บ.ช.(ก.๓) โทร. ๐๙๓-๙๙๕-๙๙๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*Signature*

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเตอร์ NPT 9 จาก NPT 9VB-01 ถึง NPT 9S-01  
ในวันที่ 26 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1767/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเตอร์ NPT 10 จาก NPT 10VB-01 ถึง NPT 10S-01  
ในวันที่ 26 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนันต์ บุตร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เศรษฐวิชัย เปาวสันต์

*Signature*

(นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์)  
๐๙๓ 4 ททท ๕๕๐๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ. เสงี่ยมกุล

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ยื่นขอทราบสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผ่นผังแผ่น - แผ่น

ฉลพ 2 (สวิตซ์ NPT )

เพื่อทราบ และส่งมอบงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้ง  
ผู้แจ้งสงี่ยมกุล ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้ว


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

หน้าที 1  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีขานครปฐม 1					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 พ.ย. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนPotHead NT09S-01 NPT10S-01		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1767/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิศ บุญชู			วันที่	21 พฤศจิกายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	21 พฤศจิกายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 พฤศจิกายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		- โหลด 19.2 MW
3	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		- โหลด 20.8 MW
4	NPT01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 0.0 MW
5	NPT05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 6.0 MW
6	NPT09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 4.3 MW
7	NPT10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 5.5 MW
8	ลดโหลดNPT5 บางส่วนไปจ่ายจาก NPT09						
9	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT		- ขนานบัส
10	NPT04S-09	ปลด	สับ		นฐ.		DIS รางจ่ายมอเตอร์
11	NPT05S-11	สับ	ปลด, ใช้งานคัทลิตซ์		นฐ.		DIS รางจ่ายมอเตอร์
12	ย้าย NPT 5 ไปจ่ายจาก NPT 10						
13	NPT05S-03	ปลด	สับ		นฐ.		DIS บั้มเอสโซ่
14	NPT10VB-01	สับ	ปลด		NPT		-
15	ย้าย NPT 9 ไปจ่ายจาก NPT 1						
16	NPT04S-02	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ข้างสถานีNPT
17	NPT09VB-01	สับ	ปลด		NPT		-
18	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT		- ขนานบัส
19	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
20	NPT09S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.9
21	NPT10S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.10
22	NPT09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPT		-
23	NPT10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPT		-
24	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe ก่อนปฏิบัติงาน						
25	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
26	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
27	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ ลงข้อมูลหลังปฏิบัติงานใน WeSafe						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
29	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
30	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
31	NPT09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPT		-
32	NPT10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPT		-
33	NPT09S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.9
34	NPT10S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.10
35	ย้าย NPT 10 กลับจาก NPT 5						
36	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT		- ขนานบัส
37	NPT10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPT		-
38	NPT05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ปุ่มเอสไอ
39	ย้ายโหลด NPT5 ตอนขยายหอม กลับคืนจาก NPT 9						
40	NPT05S-11	ปลด	สับ		นฐ.		DIS น. ยืนคอนเซก
41	NPT04S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS รื้อยืนคอนเซก
42	ย้าย NPT 9 กลับจาก NPT 1						
43	NPT09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPT		-
44	NPT04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ข้างสถานี NPT
45	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT		- ขนานบัส
46	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
47	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
48	NPT01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
49	NPT05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
50	NPT09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
51	NPT10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							