



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.กสฟ.(สก.) ๑๗๙๓ / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัฒนันท์ พิชิตสุวรรณธอ

นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่ .....

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓).....

ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก.๓).....

ชื่อผู้ส่ง

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าบางปลาหมอ..... ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BUS.๒	๒๗ พ.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๒๒ KV BUS.๒ เพื่อ ตรวจซ่อม LBS TS.๒ สฟฟ.บางปลา มา (Truck out, ไม่ปลด Riser pole)	๒๒ KV	๒๒ KV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายปิยะพร นิลพลอย.....ตำแหน่ง..... พชง.๖..... โทร.๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*(Signature)*  
.....นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....

ตำแหน่ง.....อก.สฟ.(ก.๓).....

21 พ.ย. 67

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

๐๘-๐๐ น. ถึง ๑๗-๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1767/67 ในวันที่ 27 พ.ย. 67  
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ BUS 2 จาก BAM BVB-01 ถึง BAM 6,7,8,9, 10VB-01, 2CVB-01, 10VS-01

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศุภกิจศักดิ์ เท้งผดุง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิยะพร นิลพลอย

*(Signature)*  
.....นายศุภกิจศักดิ์ เท้งผดุง.....  
ว.ก. สทท.น.น.น.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กมล. มปว.

อก.สฟ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี บางปลาหมอ (BAM))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 09-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ทผ.สก	<u>ไพฑูริย์</u>	๒๑ พ.ย. ๒๕๖๗
พชง.๖	ปิยะพร	๒๑ พ.ย. ๒๕๖๗

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้า บางปلام้า (BUS2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 พ.ย. 67	เวลา	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ LBS TS.2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1767/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง		วันที่ 24 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 24 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 24 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวุฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการ Switching						
2	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		CB โหลด 1.15 MW
3	BAM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		CB โหลด -6.07 MW
4	BAM06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		CB โหลด 1.25 MW
5	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		CB โหลด 4.18 MW
6	BAM08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		CB โหลด 0.3 MW
7	BAM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		CB โหลด 0.55 MW
8	ย้ายโหลด BAM06 ไปจ่ายจาก BAM03						
9	BAM03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BAM		CB BAM03
10	BAM06VB-01	สับ	ปลด		BAM		CB BAM06
11	ย้ายโหลด BAM09 ไปจ่ายจาก BAM04						
12	BAM04S-03	ปลด	สับ		บปม.		DIS เชิงสะพานบ้านสาลี
13	BAM09VB-01	สับ	ปลด		BAM		CB BAM09
14	ย้ายโหลด BAM08 ไปจ่ายจาก BAM07						
15	BAM02S-03	ปลด	สับ		บปม.		DIS ก่อนถึงสถานีฯ 200 เมตร
16	BAM08VB-01	สับ	ปลด		BAM		CB BAM08
17	ย้ายโหลด BAM07 ไปจ่ายจาก BAM01						
18	BAM01S-04	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 โขคนำชัย
19	BAM07VB-01	สับ	ปลด		BAM		CB BAM07
20	ตรวจสอบเบรกเกอร์ BAM02BVB-01, BAM10VB-01 และ BAMT2VS-01 อยู่ตำแหน่ง Open + Truckout Service						
21	ตรวจสอบเบรกเกอร์ BAM02CVB-01 อยู่ตำแหน่ง Open						
22	เมื่อพร้อมดับไฟ						
23	BAMBVB-01	สับ	ปลด		BAM		- ขนानบัส
24	BAMBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BAM		- ขนานบัส
25	BAM06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BAM		CB BAM06
26	BAM07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BAM		CB BAM07
27	BAM08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BAM		CB BAM08
28	BAM09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BAM		CB BAM09
29	BAM02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BAM		- CAP 2
30	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
32	BAM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
33	BAM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
34	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานด้าน BUS2 ที่ Bamt2VS-01 ได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
35	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานด้าน BUS2 แล้วเสร็จ						
36	ตรวจสอบเบรกเกอร์ Bamt2VS-01 แก้ไขแล้วเสร็จ พร้อมให้ Truck in Service จ่ายไฟได้						
37	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		
38	BAM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		
39	BAM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		
40	BAMBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BAM		- ขนานบัส
41	BAMT2VS-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BAM		CB TS.2
42	BAM06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BAM		CB BAM06
43	BAM07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BAM		CB BAM07
44	BAM08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BAM		CB BAM08
45	BAM09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BAM		CB BAM09
46	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
47	BAMBVB-01	ปลด	สับ		BAM		- ขนานบัส
48	BAMT2VS-01	ปลด	สับ		BAM		CB TS.2
49	ย้ายโหลด BAM06 กลับจาก BAM03						
50	BAM06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BAM		CB BAM06
51	BAM03VB-01	สับ	ปลด		BAM		CB BAM03
52	ย้ายโหลด BAM09 กลับจาก BAM04						
53	BAM09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BAM		CB BAM09
54	BAM04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS เชิงสะพานบ้านสาลี
55	ย้ายโหลด BAM08 กลับจาก BAM07						
56	BAM08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BAM		CB BAM08
57	BAM02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS ก่อนถึงสถานีฯ 200 เมตร
58	ย้ายโหลด BAM07 กลับจาก BAM01						
59	BAM07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BAM		CB BAM07
60	BAM01S-04	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6 โชนำจ่าย
61	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
62	BAM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
63	BAM06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
64	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
65	BAM08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
66	BAM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							