



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..ก.๓.กบข.(ค.บ.) ๓๘๘๖ / ๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณมงคล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

Switching Deadline

30 พ.ย. 65

วันที่ ..๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ..อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า...กบข.(ก.๓)... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยน Disconnecting Switch ตัน Riser Pole สฟ.นครปฐม ๑ ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NPT 02 NPT 08	12 พ.ย. 65	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยน Disconnecting Switch ตัน Riser Pole	NPT 2VB-01 NPT 8VB-01	NPT 2S-01 NPT 8S-01	นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์
๒.	NPT 5VB NPT 7VB	19 พ.ย. 65	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยน Disconnecting Switch ตัน Riser Pole	NPT 5VB-01 NPT 7VB-01	NPT 5S-01 NPT 7S-01	นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์
๓.	NPT 09 NPT 10	26 พ.ย. 65	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยน Disconnecting Switch ตัน Riser Pole	NPT 9VB-01 NPT 10VB-01	NPT 9S-01 NPT 10S-01	นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์
๔.	NPT 01 NPT 04	3 ธ.ค. 65	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยน Disconnecting Switch ตัน Riser Pole	NPT 1VB-01 NPT 4VB-01	NPT 1S-01 NPT 4S-01	นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์
๕.	NPT 03 NPT 06	10 ธ.ค. 65	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยน Disconnecting Switch ตัน Riser Pole	NPT 3VB-01 NPT 6VB-01	NPT 3S-01 NPT 6S-01	นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์...ตำแหน่ง...พชง.๕ ผด.น.กบข.(ก.๓)...โทร...๐๙๓-๙๙๕-๙๓๕๕.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจจอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*Signature*

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเดอร์ NPT 14 จาก Breaker ถึง Riser Pole  
ในวันที่ 3 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1768/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ฉัตร กลิ่นปทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์  
17 พ.ย. 65

*Signature*

(นายฉัตร กลิ่นปทุม)

๐๙๐ ๐ ๑๓๗ พ. ๙๙

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กบข.๔๘

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

งานควบคุมการจ่ายไฟ ๒ ๖๖๔

๖๖๔๕๖๖/กบข ๐ ๖๖๔

๘๙๙. ๒ สัตย์ NPT

ชื่อกลุ่ม ๖๖๔: อดิษฐ์ กบข.๔๘

ตั้ง ๖๖๔/๖๖๖ ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครปฐม 1 (NPT1S-01,4S-01)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ธ.ค. 65	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยน Disconnecting Switch		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1768/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	23 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	23 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	23 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
3	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
4	NPT01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 0.0 MW
5	NPT04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 5.1 MW
6	NPT09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 4.7 MW
7	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
8	NPV09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		- โหลด 3.6 MW
9	ย้าย NPT 4 ไปจ่ายจาก NPT 9						
10	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT		- ขนานบัส
11	NPT04S-05	ปลด	สับ		นฐ.		DIS หน้า บ.ยูนิเพรซิเด็นท์
12	NPT04VB-01	สับ	ปลด		NPT		-
13	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT		- ขนานบัส
14	ย้าย NPT 1 ไปจ่ายจาก NPV 9						
15	NPT04S-07	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 หน้าศาลปูฤาษี
16	NPT01VB-01	สับ	ปลด		NPT		-
17	NPT01S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.1
18	NPT04S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.4
19	NPT01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPT		-
20	NPT04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPT		-
21	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
22	แจ้ง กบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
23	หลังจาก กบข. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	* ให้ตั้ง OFF Auto Reclose NPT09,NPV09 ไว้ขณะปฏิบัติงาน *						
25	* ชุดปฏิบัติงานจะประเมินดูงานหน้างานว่าจะต้องสับกราวด์ที่สถานีฯหรือไม่ แล้วจะแจ้งอีกที่ช่วงทำงาน *						
26	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
27	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
28	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
29	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
30	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
31	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
32	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
33	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
34	NPT01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPT		-
35	NPT04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPT		-
36	NPT01S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.1
37	NPT04S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.4
38	ย้าย NPT 4 กลับจาก NPT 9						
39	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT		- ขนานบัส
40	NPT04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPT		-
41	NPT04S-05	สับ	ปลด(ใช้ไหลลดับสเตอร์)		นฐ.		DIS หน้า บ.ยูนิเพรซิเด็นท์
42	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT		- ขนานบัส
43	ย้าย NPT 1 กลับจาก NPV 9						
44	NPT01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPT		-
45	NPT04S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นฐ.		SF6 หน้าศาลปู่ตาชี
46	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
47	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
48	NPT01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
49	NPT04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
50	NPT09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
51	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
52	NPV09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							