



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(ตบ.)๓๓๗๖/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นคั่ง

Switching Deadlin

ปฏิทิน (บข.) ปฏิทิน 7 ค.ค. 65 บข

(ยกเลิกของ ช่างสายไฟ)

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า...กบข.(ก.๓)... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยน Disconnecting Switch ต้น Riser Pole สฟ.นครปฐม ๑ ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NPT 02 NPT 08	12 พ.ย. 65	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยน Disconnecting Switch ต้น Riser Pole	NPT 2VB-01 NPT 8VB-01	NPT 2S-01 NPT 8S-01	นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์
๒.	NPT 5VB NPT 7VB	19 พ.ย. 65	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยน Disconnecting Switch ต้น Riser Pole	NPT 5VB-01 NPT 7VB-01	NPT 5S-01 NPT 7S-01	นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์
๓.	NPT 09 NPT 10	26 พ.ย. 65	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยน Disconnecting Switch ต้น Riser Pole	NPT 9VB-01 NPT 10VB-01	NPT 9S-01 NPT 10S-01	นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์
๔.	NPT 01 NPT 04	3 ธ.ค. 65	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยน Disconnecting Switch ต้น Riser Pole	NPT 1VB-01 NPT 4VB-01	NPT 1S-01 NPT 4S-01	นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์
๕.	NPT 03 NPT 06	10 ธ.ค. 65	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยน Disconnecting Switch ต้น Riser Pole	NPT 3VB-01 NPT 6VB-01	NPT 3S-01 NPT 6S-01	นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์ ตำแหน่ง พชง.๕ ผด.น.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๙๓-๙๙๕-๙๓๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.สรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Signature

(นายสมหมาย ชื่นคั่ง)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 ฟีดเดอร์ 3,6 จาก NPT 3VB-01, NPT 6VB-01 ถึง NPT 3S-01, NPT 6S-01

ในวันที่ 10 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1769/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชยา พงษ์ศิริ ประสานงานการดับไฟกับ ๑๐๐ ๑๐๕๖๖๖๖๖ เปาวสันต์

Signature
(นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์)

๑๐๐.๖ กฟผ. น.๓.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.กฟผ.๓

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ข้าหลวงเกษสวิตซ์ 2 แผ่น

แผ่นฝั่งแผน - แผ่น

ผจก. 2 (สวิตซ์ ๑ ๑ ครบปฐม 1)

เพื่อทราบ และจัดแจ้งทีมงาน เข้าปฏิบัติงานร่วมกับ

ศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

จนกว่าจะแล้วเสร็จ

Signature
(นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

Signature
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Dis ตัน Riser Pole NPT Feeder 3, 6				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ธ.ค. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยน Dis ตัน Riser Pole	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1769/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชยา พงษ์ศิริ			วันที่	2 ธันวาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 ธันวาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 ธันวาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				<ol style="list-style-type: none"> 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	21.5 MW
3	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV	-	20 MW
4	NPV10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		นฐ.	-	5 MW
5	NPV09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		นฐ.	-	3.6 MW
6	NPT03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPT	-	3 MW
7	NPT01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPT	-	
8	ย้ายโหลด NPT03 ไปจ่ายไฟจาก NPV10						
9	NPT03S-06	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 ปากช.เล็งเค็ง(ข้าง AIA)
10	NPT03VB-01	สับ	ปลด		NPT	-	
11	NPT03S-01	สับ	ปลด		นฐ.	DIS	
12	NPT06S-01	สับ	ปลด		นฐ.	DIS	
13	NPT03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPT	-	
14	NPT06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPT	-	
15	แจ้งชุด กบข.ก.3 ทำการทดสอบก่อนปฏิบัติงาน						
16	หลังจากชุด กบข.ก.3 ดำเนินการทดสอบแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อย						
17	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT	-	
18	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV	-	
19	NPV10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		นฐ.	-	
20	NPV09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		นฐ.	-	
21	เมื่อชุด กบข.ก.3 พร้อมปฏิบัติงาน NPT01VB-01 ตั้งสถานะคงไว้ที่ Off Auto Reclose						
22	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ชุด กบข.ก.3 รับทราบและปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
23	เมื่อ กบข.ก.3 แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
24	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	
25	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV	-	
26	NPV10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		นฐ.	-	
27	NPV09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		นฐ.	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	NPT03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPT		-
29	NPT06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPT		-
30	ย้ายโหลด NPT03 กลับจาก NPV10						
31	NPT06S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS
32	NPT03S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS
33	NPT03VB-01	ปลด	สับคง "OFF" Auto Reclose		NPT		-
34	NPT03S-06	สับ	ปลด		นฐ.		SF6
35	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
36	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
37	NPV10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		นฐ.		-
38	NPV09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		นฐ.		-
39	NPT03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPT		-
40	NPT01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPT		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							