



Switching Deadline

02 ธ.ค. 66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปน) ๑๐๘๙ / ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย ศรีจรรยาพล

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก(ท) กฟจนครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจนครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPU03	3 ธันวาคม 2566	8.00 น.	17.00 น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย UG บริเวณ กม.๕	SF6 หน้าร้าน วัสดุก่อสร้าง	SF6 ชด หน้าร้าน ข้าวแกง	นายชัยยศ โพธิ์ริชต์
๒	NPU04					DDE หน้าร้าน วัสดุก่อสร้าง	NPU4S-05 กม.5, DDE หน้าร้าน อะไหล่รถพวง	
๓	NPU09					NPU9S-03 UG	NPU9S-04 ตรงข้ามปศุสัตว์, NPU4R-02 ท้องปากโรง	
๔	115KV					NPU4YS-05 หน้าขนส่ง	DDE 115KV หน้า บั้มแก๊ส ปตท	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ได้สะพาน กม.๕

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์ริชต์ ตำแหน่ง ชม.ปบ.กฟจนครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๕๕๔๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ไม่มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมชาย...ศรีจรรยาพล)

ตำแหน่ง รจก(ท) กฟจนครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2, 3 ฟีดเดอร์ NPU3, 4, 9 จาก NPU9S-03 ถึง NPU9S-04, NPU4R-0

ในวันที่ 3 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1777/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเดอร์ 115KV จาก NPU4YS-05 ถึง DDE 115KV บั้มแก๊ส ปตท

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อติ บุณย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชัยยศ โพธิ์ริชต์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจนครปฐม
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

(นายสมชาย...ศรีจรรยาพล)
รจก. 5 นครปฐม

ขั้นตอนการสวิตซ์ 4 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อท.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ริมถนนเพชรเกษม ตรงข้ามขนส่งนครปฐม (NPU03,04,09) (NPU4YS-05 - DDE 115kV หน้าบีมแก๊ส ปตท.)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ธ.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นธ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1777/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน, นายวรรณพงษ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ 1.ดับไฟวงจร 115kV NPU4YS-05 (LBS หน้าขนส่ง - DDE หน้าบีมแก๊ส ปตท.)						
2	2.ดับไฟวงจร 22kV NPU03,04,09 (บริเวณริมถนนเพชรเกษม ตรงข้ามขนส่งนครปฐม)						
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
4	NPU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		นธ.	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	NPT04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		นธ.	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	ตรวจสอบวงจร 115kV BPB7YB-01 และ BPB9YB-01 จ่ายไฟ Close Loop ปกติ						
7	แจ้งกฟจ.นธ. ตรวจสอบ LoadBreak 115kV สถานะ LowGas NPU4YS-05 หน้าขนส่ง อยู่สถานะปกติ						
8	NPU04YS-05	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		นธ.	LBS	ขนส่ง
9	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
10	แจ้ง Hotline 115 kV ปลด DDE 115kV บริเวณ หน้าบีมแก๊สปตท. ออกทั้ง 3เฟส โดยวิธี Hotline แบบมีไฟ						
11	หลัง Hotline 115 kV ปลด DDE 115kV บริเวณ หน้าบีมแก๊สปตท. ออกแล้วเสร็จ ทั้ง 3เฟส						
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟจ.นธ. ทราบ						
13	แจ้งกฟจ.นธ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G8						
14	แจ้งกฟจ.นธ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G9						
15	หลังกฟจ.นธ. Test ไฟและ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
16	แจ้งกฟจ.นธ. ปฏิบัติงานได้						
17	NPU04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		นธ.	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	NPT04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		นธ.	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ในส่วน115เควี							
19	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง (ย้ายโหลดระบบ22เควี)						
20	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU	-	โหลด 16.97 MW
21	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU	-	โหลด 14.12 MW
22	NPU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU	-	โหลด 3.90 MW
23	NPU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU	-	โหลด 0.94 MW
24	NPU08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU	-	โหลด 2.76 MW
25	NPU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU	-	โหลด 1.52 MW
26	NPU04R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นธ.	R	โหลด 1.0 MW
27	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM	-	โหลด 11.26 MW
28	DTM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM	-	โหลด 6.7 MW
29	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 13.38 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA	-	โหลด 0.33 MW
31	ย้ายโหลด NPU09 ไปรับไฟจาก BPA01						
32	BPA01S-07	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 อยู่ขาลี
33	NPU09S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 ตรงข้ามประตูสัตว์
34	ย้ายโหลด NPU08 บางส่วนไปรับไฟจาก DTM09						
35	DTM09S-06	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 วัดเวลาเต่า
36	NPU08S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 แยก รร. นำสร้าง
37	ย้ายโหลด NPU03 NPU04 บางส่วนไปรับไฟจาก NPU08						
38	NPU03VB-01	ปลด	สับ		นฐ.	-	-
39	NPU04S-12	ปลด	สับ		นฐ.		DIS หน้าโรงเรียนศรีวิชัย
40	Dis ชค. NPU03-NPU04	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ตรงข้ามอุโมงค์นาพัชร
41	NPU04S-14	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS UG ขนส่ง
42	SF6 ชค. NPU03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 หน้าร้านข้าวแกง
43	ย้ายโหลด NPU04 เบทาโกบางส่วนไปรับไฟจาก NPU09						
44	Dis ชค. NPU04-NPU09	ปลด	สับ		นฐ.		DIS หน้าเบทาโก
45	NPU04S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS กม.5
46	ย้ายโหลด NPU09 บางส่วนไปรับไฟจาก NPU08						
47	NPU03S-05	ปลด	สับ		นฐ.		DIS กระตี่เดียว
48	NPU04R-02	สับ	ปลด		นฐ.		R ท้องปากโรง
49	Sw.load	สับ	ปลด		นฐ.		DIS sw.load NPU04R-02
50	NPU03VB-01	สับ	ปลด		นฐ.		-
51	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
52	NPU04S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS UG ขนส่ง
53	SF6 ชค. NPU03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 ร้านวัสดุก่อสร้าง
54	NPU09S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS UG ปากซอยหลินหลิน
55	แจ้งกฟง.นฐ. ให้ไลน์โหลดและทำการตัดเดดวงจร NPU04 บริเวณหน้าร้านวัสดุก่อสร้าง เดดหน้าร้านอะไหล่รถพ่วง ได้						
56	เมื่อตัดเดดแล้วเสร็จทั้ง 2 จุดพร้อมแจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟง.นครปฐมทราบ						
57	แจ้งกฟง.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
58	แจ้งกฟง.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
59	แจ้งกฟง.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3						
60	แจ้งกฟง.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G4						
61	แจ้งกฟง.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G5						
62	แจ้งกฟง.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G6						
63	แจ้งกฟง.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G7						
64	หลังกฟง.นฐ. Test ไฟและ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
65	แจ้งกฟง.นฐ. ปฏิบัติงานได้						
66	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU	-	
67	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU	-	
68	NPU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
69	NPU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	
70	NPU08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	
71	NPU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	
72	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-	
73	DTM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-	
74	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
75	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-	
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
76	เมื่อ กฟ.นธ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ							
77	แจ้ง กฟ.นธ. ปลด Short Ground จุด G1							
78	แจ้ง กฟ.นธ. ปลด Short Ground จุด G2							
79	แจ้ง กฟ.นธ. ปลด Short Ground จุด G3							
80	แจ้ง กฟ.นธ. ปลด Short Ground จุด G4							
81	แจ้ง กฟ.นธ. ปลด Short Ground จุด G5							
82	แจ้ง กฟ.นธ. ปลด Short Ground จุด G6							
83	แจ้ง กฟ.นธ. ปลด Short Ground จุด G7 และเมื่อ กฟ.นธ. ยืนยันข้อมูลการลง WE SAFE เรียบร้อยแล้ว							
84	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-	
85	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-	
86	NPU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-	
87	NPU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-	
88	NPU08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-	
89	NPU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-	
90	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-	
91	DTM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-	
92	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	
93	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-	
94	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
95	แจ้ง กฟ.นธ. ทำการจี้มเตดวงจร NPU04 บริเวณหน้าร้านวัสดุก่อสร้าง เติหน้าร้านอะไหล่รพวง เข้าได้							
96	เมื่อจี้มเตดแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับคืน							
97	NPU04S-13	ปลด	สับ		นธ.		DIS	UG ขนส่ง
98	SF6 ชค. NPU03	ปลด	สับ		นธ.		SF6	ร้านวัสดุก่อสร้าง
99	NPU09S-03	ปลด	สับ		นธ.		DIS	UG ปากซอยหลินหนัน
100	ย้ายโหลด NPU09 กลับจาก BPA01							
101	NPU09S-04	ปลด	สับ		นธ.		SF6	ตรงข้ามปศุสัตว์
102	BPA01S-07	สับ	ปลด		นธ.	SCADA	SF6	อู่ชาลี
103	ย้ายโหลด NPU09 บางส่วนกลับจาก NPU08							
104	NPUBVB-01	ปลด	สับ		นธ.		-	-
105	Sw.load	ปลด	สับ		นธ.		DIS	sw.load NPU04R-02
106	NPU04R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		นธ.		R	หนองปากโรง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
107	NPU03S-05	ปลด	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	กระตี่เดี่ยว
108	ย้ายโหลด NPU04 เบทาโกบางส่วนกลับคืนจาก NPU09							
109	NPU04S-05	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	กม.5
110	Dis ชค. NPU04-NPU09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	หน้าเบทาโก
111	ย้ายโหลด NPU03 NPU04 บางส่วนกลับจาก NPU08							
112	SF6 ชค.NPU03	ปลด	สับ		นฐ.		SF6	หน้าร้านข้าวแกง
113	NPU04S-14	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	UG ขนส่ง
114	Dis ชค. NPU03-NPU04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	ตรงข้ามอู่ยานาพัทร
115	NPU04S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	หน้าโรงเรียนศรีวิชัย
116	NPUVB-01	สับ	ปลด		นฐ.		-	-
117	ย้ายโหลด NPU08 บางส่วนไปรับไฟจาก DTM09							
118	NPU08S-09	ปลด	สับ		นฐ.		SF6	แยก รร.นาสร้าง
119	DTM09S-06	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6	วัดเลาเต่า
120	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-	
121	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-	
122	NPU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	
123	NPU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	
124	NPU08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	
125	NPU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	
126	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-	
127	DTM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-	
128	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
129	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-	
***สิ้นสุด Switching ***								
130	แจ้งกฟจ.นฐ. ปลด Short Ground จุด G8							
131	แจ้งกฟจ.นฐ. ปลด Short Ground จุด G9 และเมื่อกฟจ.นฐ. ยืนยันข้อมูลการลง WE SAFE เรียบร้อยแล้ว							
132	NPT04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		นฐ.		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
133	แจ้ง Hotline 115 kV เชื่อม DDE 115kV บริเวณ หน้าบั้งแก๊สปตท. เข้าทั้ง 3 เฟส โดยวิธี Hotline แบบมีไฟ							
134	หลัง Hotline 115 kV เชื่อม DDE 115kV บริเวณ หน้าบั้งแก๊สปตท. เข้าแล้วเสร็จ ทั้ง 3 เฟส							
135	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ Close Loop BPB7YB-01 และ BPB9YB-01							
136	NPU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		นฐ.		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
137	แจ้งกฟจ.นฐ. ตรวจสอบ LoadBreak 115kV สถานะ LowGas NPU4YS-05 ขนส่ง อยู่สถานะปกติ							
138	NPU04YS-05	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ ล็อคกุญแจ		นฐ.		LBS	ขนส่ง
139	NPU04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		นฐ.		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
140	NPT04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		นฐ.		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
***สิ้นสุด Switching ***								



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กรย.(ก๓)

ถึง กปบ.(ก๓)

เลขที่ ก.๓ กรย.(จส) ๓๒๖๗ /๒๕๖๖

วันที่

เรื่อง แจ้งแผนขอตัดไฟสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี. และระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. บริเวณจุดปรับปรุงระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี. รองรับระบบสายส่งใต้ดิน ๑๑๕ เควี. ต.วังตะกุง อ.เมือง จ.นครปฐม

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

กรย.(ก๓) แจ้งขอตัดไฟสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี. บริเวณจุดปรับปรุงระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี. รองรับระบบสายส่งใต้ดิน ๑๑๕ เควี. ต.วังตะกุง จ.นครปฐม เพื่อปรับปรุงสายส่งดังกล่าว ในวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นายวัชร เวทีภิรมย์ โทร.๐๙๙๕-๕๓๒๓-๓๓๖ พงช.๖ กรย.(ก๓) เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายไพโรจน์ กาศโพธิ์)

อก.รย.(ก๓)

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ที่ ก.๓ กรย.(จส) ๓๒๖๗ /๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟผ.นฐ

เพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง

ดำเนินการต่อไป

(นายธานี พ่วงบุญมาก)

รผ.รย.(ก.๓) รักษาการแทน รผ.รย.(ก.๓)

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๖