



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.สค.(ปบ) ๕๕๐ /๒๕๖๗

วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ นันวุฒิ

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค.ชั้น๑ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้ง SF๖ แทน Dis งานชนแดน (กรณีเร่งด่วน เนื่องจากเปลี่ยนแผนงาน) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	EKA๐๕	๔ ก.พ.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้ง SF๖ แทน Dis งานชนแดน (กรณีเร่งด่วน เนื่องจากเปลี่ยนแผนงาน)	Open EKA๕-๐๕ ปากทาง,ข้าววัด บ้านหอม	- <i>open</i>	นายจิรวัดน์ บุญพร้อม โทร.๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐
๒	EKA๐๗	๔ ก.พ.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		Open EKA๗-๑๘ สะพานลี้เกียะ มหาไย		
๓	EKA๑๐	๔ ก.พ.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		Open EKA๑๐S-๐๖ หน้าบีม ปตท.	-	
๔	EKA๑๐	๔ ก.พ.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		Open EKA๑๐S-๐๗ ปากทาง,ข้าววัด บ้านหอม	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เขียนทอง ตำแหน่ง หน.ปบ. โทร. ๐ ๙๑-๙๙๕๕๒๖๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายยศพัทธ์ นันวุฒิ)


ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ GKA05 จาก GKA05-05 ถึง  
ในวันที่ 4 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 177/2567
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ GKA07 จาก GKA05-18 ถึง  
ในวันที่ 4 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 177/2567
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พัดเตอร์ GKA10 จาก GKA05-06 ถึง  
ในวันที่ 4 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 177/2567
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 พัดเตอร์ GKA10 จาก GKA105-02 ถึง  
ในวันที่ 4 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 177/2567
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ \_\_\_\_\_ พัดเตอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง  
ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ \_\_\_\_\_
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ \_\_\_\_\_ พัดเตอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง  
ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ \_\_\_\_\_

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ ใจเมือง ประสานงานการขอดับไฟกับ เล. อำนวย วัฒนารัตน

  
( นายอภิสิทธิ์ ใจเมือง )  
๐๑๓.5 กก.ร.น.น.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. เลอพงศ์

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ \_\_\_\_\_ แผ่น

ผจพ. \_\_\_\_\_ (สถานี \_\_\_\_\_)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ \_\_\_\_\_ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน - EKA05S-05 (DIS ปากทางเข้าวัดบ้านขอม) ,EKA07S-18 (DIS สะพานลอยการเคหะชุมชนมหาชัย)  
 - EKA10S-06 (DIS หน้าบิ๊ม ปตท.) ,EKA10S-07 (DIS ปากทางเข้าวัดบ้านขอม)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 4 ก.พ. 67 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.สค. งานที่ทำ สับเปลี่ยน DIS เป็น SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 177/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย \_\_\_\_\_ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย \_\_\_\_\_ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. จิรวัดน์, วัฒนา, พิชชา, วีรวัชร, อมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นครินทร์, สาวพิชชา, ณีฐกาญจน์, สุธิ, สามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. ศุภสวัสดิ์, อนุสรณ์, ธนิต, วรณพงษ์, มโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- เมื่อพร้อมปฏิบัติงานที่ EKA05S-05 (DIS ปากทางเข้าวัดบ้านขอม)						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
3	ตรวจสอบ EKA05S-05 (DIS ปากทางเข้าวัดบ้านขอม) อยู่สถานะ <u>ปลด</u>						
4	EKA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		CB -
5	EKB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		CB -
6	แจ้งสถานะจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
7	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
8	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
10	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานที่ EKA05S-05 (SF6 ปากทางเข้าวัดบ้านขอม) แล้วเสร็จ						
11	ตรวจสอบ EKA05S-05 (SF6 ปากทางเข้าวัดบ้านขอม) อยู่สถานะ <u>ปลด, ล็อคคาน</u>						
12	EKB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		CB -
13	EKA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		CB -
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมดช่วงแรก ***							
14	- เมื่อพร้อมปฏิบัติงานที่ EKA07S-18 (DIS สะพานลอยการเคหะชุมชนมหาชัย)						
15	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		TP2 -
16	EKA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		CB -
17	EKB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		TP1 -
18	EKB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		CB -
19	EKB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		CB -
20	- ย้ายโหลด EKA07 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก EKB02						
21	EKA10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		EKA		CB -
22	EKA07S-19	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 คลองหวายลิง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	EKA07S-18	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สค.		DIS สะพานลอยการเคหะชุมชนมห...
24	EKA10VB-01	สับ	ปลด		EKA		CB -
25	แจ้งสถานะจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
26	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
27	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
28	EKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		TP2 -
29	EKB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB		TP1 -
30	EKB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		CB -
31	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงสอง ***							
32	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานที่ EKA07S-18 (SF6 สะพานลอยการเคหะชุมชนมหาชัย) แล้วเสร็จ						
33	ตรวจสอบ EKA07S-18 (SF6 สะพานลอยการเคหะชุมชนมหาชัย) อยู่สถานะ <u>ปลด, ล็อคคาน</u>						
34	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		TP2 -
35	EKB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		TP1 -
36	- ย้ายโหด EKA07 บางส่วน กลับจาก EKB02						
37	EKA07S-18	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 สะพานลอยการเคหะชุมชนมหา...
38	EKA07S-19	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 คลองหาวลิ้ง
39	EKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		TP2 -
40	EKA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		CB -
41	EKB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB		TP1 -
42	EKB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		CB -
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมดช่วงสอง ***							
43	- เมื่อพร้อมปฏิบัติงานที่ EKA10S-07 (DIS ปากทางเข้าวัดบ้านขอม)						
44	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		TP2 -
45	EKA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		CB -
46	EKB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		EKB -
47	EKB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		CB -
48	EKB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		CB -
49	- ย้ายโหนด EKA10 บางส่วน กลับจาก EKB05						
50	EKA10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		EKA		CB -
51	EKA09S-02	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 ส.ชัยวารี
52	EKA10S-07	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สค.		DIS ปากทางเข้าวัดบ้านขอม
53	EKA09S-02	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 ส.ชัยวารี
54	แจ้งสถานะจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
55	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
56	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
57	EKA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		CB -
58	EKB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		CB -
59	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงสาม ***							
60	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานที่ EKA10S-07 (SF6 ปากทางเข้าวัดบ้านขอม) แล้วเสร็จ						
61	และปฏิบัติงานที่ EKA10S-06 (DIS หน้าบั้ง ปตท.) ต่อ						
62	ตรวจสอบ EKA10S-07 (SF6 ปากทางเข้าวัดบ้านขอม) อยู่สถานะ <u>ปลด, ล็อคคาน</u>						
63	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		TP2 -
64	EKA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		CB -
65	EKB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		TP1 -
66	EKB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		CB -
67	- ย้ายโหลด EKA10 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก EKB05						
68	EKA10S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 ปากทางเข้าวัดบ้านขอม
69	EKA09S-02	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 ส.ชัยวารี
70	EKA10S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS หน้าบั้ง ปตท.
71	EKA09S-02	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 ส.ชัยวารี
72	แจ้งสถานะจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
73	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
74	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
75	EKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		TP2 -
76	EKA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		CB -
77	EKB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB		TP1 -
78	EKB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		CB -
79	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
80	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานที่ EKA10S-06 (SF6 หน้าบั้ง ปตท.) แล้วเสร็จ						
81	ตรวจสอบ EKA10S-06 (SF6 หน้าบั้ง ปตท.) อยู่สถานะ <u>ปลด, ล็อคคาน</u>						
82	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		TP2 -
83	EKB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		EKB -
84	- ย้ายโหลด EKA10 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก EKB05						
85	EKA10S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 หน้าบั้ง ปตท.
86	EKA10VB-01	สับ	ปลด		สค.		CB -
87	EKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		TP2 -
88	EKA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		CB -
89	EKB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB		TP1 -
90	EKB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		CB -
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมดช่วงสาม ***							