



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3กสฟ.(ปก.)1800/2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิตราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

Switching Deadline

26 พ.ย. 67

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.3)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า ก.สฟ.(ก.3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบการทำงานของฟังก์ชัน Simultaneous fault สถานีไฟฟ้า ตำบลช้าง
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	8VB-01 และ 9VB-01	27 พ.ย. 2567	13.00 น.	16.00 น.	ตรวจสอบการทำงานของฟังก์ชัน Simultaneous fault	Open CB, Truck out ไม่สับกราวด์ ไม่ปลด Riser pole		นายศิลา สงค์อยู่

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) :-

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายทรรตนะ แซ่เจริญสุข ตำแหน่ง วศก.5 โทร. 082-1289484

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์...)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก.3)

22 พ.ย. 67

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปน.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ DDA 9 จาก Breaker ถึง Truck out
ในวันที่ 27 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1782/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มิชรา กลิ่นปทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายทรรตนะ แซ่เจริญสุข

มิชรา

(นางสาวสุภาวดี วัฒนกุล)

วศก. 5 แทน ผค.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี DAA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 19.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปน.(คฟ.)

เรียน ผจก. ผคฟ. ๑๖

อก.สฟ.(ก.3), อก.ว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯด้านข้าง (DAA08VB-01,09VB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 พ.ย. 67	เวลา	13.00 น.	ถึง เวลา	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบการทำงาน Relay		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1782/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	24 พฤศจิกายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	24 พฤศจิกายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 พฤศจิกายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนิช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ บริษัทบ้านไร่ผลิตไฟฟ้า ทำการปลดขนานออก						
3	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
4	DAA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
5	DAA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
6	DAA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
7	ย้ายโหลดวงจร DAA 8 ไปรับไฟจาก DAA 6						
8	DAA06S-03	ปลด	สับ		ดช.	SCADA	SF6 แฉงการทางด้านข้าง
9	DAA08VB-01	สับ	ปลด		DAA		-
10	ย้ายโหลดวงจร DAA 9 ไปรับไฟจาก DAA 10						
11	DAA09S-03	ปลด	สับ		ดช.		DIS ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอด้านข้าง
12	DAA09VB-01	สับ	ปลด		DAA		-
13	DAA08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DAA		-
14	DAA09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DAA		-
15	แจ้งสถานะพื้นที่ดับไฟให้ ผู้ควบคุมงานทราบ						
16	แจ้งชุดทำงานเทสไฟ พร้อมลงข้อมูลใน We Safe แล้วแจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
17	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
18	DAA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
19	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
20	DAA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DAA		-
21	DAA09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DAA		-
22	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
23	DAA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
24	ย้ายโหลดวงจร DAA 8 กลับจาก DAA 6						
25	DAA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DAA		-
26	DAA06S-03	สับ	ปลด		ดช.	SCADA	SF6 แฉงการทางด้านข้าง

