

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ตภบษ.(รล)๔๒๐๘/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด้วง

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(กต)

ตำแหน่ง อภ.บษ.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(กต) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า ด่านช้าง ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	6VB-01, 7VB-01	10-12 ธ.ค. 65	07.30 น.	22.00 น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ 12 ธ.ค. 65)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไบมีด RISER POLE, ไม่สับ Ground	นายปริตรภัทร อัจศิริ 098-290-2794
๒	8VB-01, 9VB-01	13-15 ธ.ค. 65	07.30 น.	22.00 น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ 15 ธ.ค. 65)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไบมีด RISER POLE, ไม่สับ Ground	
๓	2CVB-02, BVB-01, 1CVB-01	16-19 ธ.ค. 65	07.30 น.	22.00 น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ 19 ธ.ค. 65)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่สับ Ground	
๔	TS2,10VB-01	20 - 25 ธ.ค. 65	07.30 น.	22.00 น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ 25 ธ.ค. 65)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไบมีด RISER POLE, ไม่สับ Ground	
๕	2BVB-01, 4YB-01, 4YS-01, 4YS-02, 4YS-03	20 - 25 ธ.ค. 65	07.30 น.	22.00 น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ 25 ธ.ค. 65)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไบมีด 115KV, ไม่สับ Ground	
๖	อุปกรณ์ BUS2, BVB-01, 4YB-01, 4YS-01, 4YS-02, 4YS-03	26 ธ.ค. 65	07.30 น.	22.00 น.	ติดตั้งระบบ SCPS	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไบมีด 115KV, ไม่สับ Ground	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปริตรภัทร อัจศิริ ตำแหน่ง พงษ.๔.ผรล.กบษ.(กต) โทร ๐๙๘-๒๙๐-๒๗๙๔

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสรูด ผคส.กรส.(กต) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสรูด ๑.๒ ไม่มีโอกาสรูด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ขึ้นด้วง)

อภ.บษ.(กต)

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

803

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ฟิวเตอร์ DAA 7 จาก Breaker ถึง Kiser Pele
ในวันที่ 10-12 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 22.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1784/2565
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....


พนักงานศูนย์ฯ นาย พิเศษ..... ประธานงานการขอดับไฟกับ นายธีรภัทร ๑๐๑๖
3 ธ.ค. 65

สมพร อานันท์ (สมพร อานันท์)
20 ก. 7 ปฏิบัติงานแทน ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. นพ-๑๕.
อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น
ผจฟ. 1 (สถานี DAA.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|-----------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ ด่านช้าง (DAA06,07VB-01) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 10 - 12 ธ.ค.65 | เวลา | 07.30 น. ถึง 22.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก.3) | งานที่ทำ | ติดตั้ง SCPS |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพิชชา กลิ่นประทุม | | วันที่ 3 ธันวาคม 2565 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | นภพร | | วันที่ 3 ธันวาคม 2565 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 3 ธันวาคม 2565 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- โหลด 3.1 MW
3	DAA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- โหลด 3.0 MW
4	ย้ายโหลด DAA 6 ไปจ่ายจาก DAA 9						
5	DAA06S-12	ปลด	สับ		ดช.		SF6 สามแยกหนองปรือ
6	DAA06VB-01	สับ	ปลด		DAA		-
7	ตรวจสอบ DAA07VB-01 สถานะ Breaker ปลด อยู่						
8	DAA06S-01	สับ	ปลด		ดช.		DIS POT HEAD F.6
9	DAA07S-01	สับ	ปลด		ดช.		DIS POT HEAD F.7
10	DAA06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DAA		-
11	DAA07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DAA		-
12	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
13	แจ้ง กบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
14	หลังจาก กบข. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้						
15	DAA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จหมดทุกชุด พร้อมจ่ายไฟ						
17	DAA06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DAA		-
18	DAA09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DAA		-
19	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
20	DAA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
21	DAA06S-01	ปลด	สับ		ดช.		DIS POT HEAD F.6
22	DAA07S-01	ปลด	สับ		ดช.		DIS POT HEAD F.7
23	ย้ายโหลด DAA 6 กลับจาก DAA 9						
24	DAA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DAA		-
25	DAA06S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดช.		SF6 สามแยกหนองปรือ
26	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
27	DAA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

๓๔๑

ตรวจสอบการแก้ไข
โดยวิศวกร