



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

26/11/67

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๑๖๕๙ /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พมิธุราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช แนนเนื้อ

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า พุทธมณฑล ๒ ตามแผนผังลึงเซปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	PMB๑๐	๒๗ พ.ย. ๖๗	๑๔.๐๐	๑๖.๐๐	สับเปลี่ยน Dis PMB๑๐S-๐๓ ชำรุด เฟส C **ปฏิบัติงานโดยชุดขอทไลน์ กระเช้าสมุทรสาคร**	- PMB๑๐S-๐๒	- PMB๑๐S-๐๓	นายปราโมทย์ เบนจทรทรัพย์ ช.ปบ.กฟส.พทท. ๐๙๐-๙๖๒๙๑๓๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มหาวิทยาลัยมหามงกุฎ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เบนจทรทรัพย์ ตำแหน่ง ช.ปบ. โทร ๐๙๐-๙๖๒๙๑๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๐๓๒๔๔๗ Long ๑๐๐.๒๘๓๖๔๘๕

๓.๒ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๐๓๕๑๙๔ Long ๑๐๐.๒๘๔๗๑๒๔

(นายมานิช แนนเนื้อ)

ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐)

กฟส.พุทธมณฑล

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ PMB10 จาก PMB10S-02 ถึง PMB10S-03

ในวันที่ 27 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1786/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ คุณปราโมทย์ เบนจทรทรัพย์

26 พ.ย. 67

(อดิศักดิ์ อดิศักดิ์)  
อ.ท. ๗ แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. พทท.

อภ.บช.(ก.๓), อภ.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้ามหาวิทยาลัยมหามงกุฏ						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 พ.ย. 67	ระหว่าง	14.00 น.	ถึง	16.00 น.		
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทท.	งานที่ทำ	แก้ไข Dis PMB10S-03 ชั่วชุด เฟส C	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1786/67		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	24 พฤศจิกายน 2567		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	24 พฤศจิกายน 2567		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 พฤศจิกายน 2567		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)			
	2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)			
	3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	PMB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	
3	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 14.00 น.						
4	PMB10S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.	DIS	UG มหามงกุฏ
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.พทท. ทราบ (ทางกฟส.พทท.แจ้งว่า Hotline ดำเนินการแก้ไขไม่มี Shortground)						
6	แจ้งกฟส.พทท.ลงข้อมูลใน WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
7	แจ้งกฟส.พทท.ปฏิบัติงานได้						
8	PMB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB	-	
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
9	หลังจากกฟส.พทท.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
10	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
11	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		
12	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	
13	PMB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	
14	SAC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
15	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
16	ย้ายโหลด PMB10 บางส่วนกลับคืนจาก SAC07						
17	PMB10S-02	ปลด	สับ		พทท.	DIS	UG มหามงกุฏ
18	SAC02S-04	ปลด	สับ		พทท.	SCADA	SF6 แก้วฟ้าตุ๊กตา
19	PMB10S-03	ปลด	สับ		พทท.	DIS	UG มหามงกุฏ
20	PMB10S-16	สับ	ปลด		พทท.	SF6	ศักดิ์ศรีเจม่อน
21	SAC02S-04	สับ	ปลด		พทท.	SCADA	SF6 แก้วฟ้าตุ๊กตา
22	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
23	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		
24	PMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB	-	
25	PMB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB	-	
26	SAC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
27	SAC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังงานย้ายโหลด ๒๒ เควี สับเปลี่ยน Dis PMB๑๐S-๐๓ ชำรุด เฟส C

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

