



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
4 ธ.ค. 66

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๑๕๕๗ /๒๕๖๖ วันที่ - ๑ ธ.ค. ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นวนพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายขจรเดช นิยมศิริ ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟอ.พุทธมณฑล

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เครวี สถานีไฟฟ้า ป.วินโนร์ ๗
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟิดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|---------|---|--|-----|-----------------------------------|
| ๑. | SLY๐๘ | ๕ ธ.ค. ๖๖ | ๐๘.๐๐ | ๑๖.๐๐ | ปรับปรุงระบบป้องกัน หม้อแปลง สดชื่นเซอร์วิส สถานีไฟฟ้าย่อย บริษัท วินเนอร์อินเตอร์พลาส จำกัด | - OPEN AB 115 รหัส SLY3YS-06 - OPEN Dis CT/VT SLY08S-06 | | นายเรีกรัก ตียะตาม ๐๘๔-๕๗๗๗๖๕๔ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์ ตำแหน่ง ข.ผ.ปบ. โทร. ๐๙๐-๘๖๒๔๑๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายขจรเดช นิยมศิริ)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน
ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล
- ๑ ธ.ค. ๒๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร 22kv จาก SLY8S-06 ถึง ข.วินโนร์
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟิดเดอร์ 115kv จาก SLY3YS-06 ถึง ข.วินโนร์
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1787/2566
พนักงานศูนย์ฯ นาย ณัฐกานต์ วัฒนไพฑูริย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ คุณปกรินทร์ บุณยกรณ์
2 ธ.ค. ๖๖



(นายณัฐกานต์ วัฒนไพฑูริย์)
๑๕๕๗-๕ พนักงาน ข.ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟท.พทท.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจฟ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | |
|------------------------|---|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | บ.วินเนอร์อินเตอร์พลาส | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 5 ธ.ค. 66 | เวลา | 09.00 น. ถึง 16.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.พทช. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบป้องกันหม้อแปลงภายใน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1787/2566 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง | | วันที่ 2 ธันวาคม 2566 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 2 ธันวาคม 2566 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 2 ธันวาคม 2566 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|----------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|---------------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | เมื่อทางบริษัท วินเนอร์อินเตอร์พลาส พร้อมดับไฟ 115 kv และ 22 kv | | | | | | |
| 3 | ตรวจสอบเบรคเกอร์ WIN-J102 ว่าอยู่ในตำแหน่ง Open ตั้งแต่ SLY08S-06 ถึง WIN-J102 ไม่มีไหลด | | | | | | |
| 4 | WIN-J103 | สับ | ปลด | | บ.วินเนอร์ฯ | | เบรคเกอร์ Incom.1 |
| 5 | WIN01YB-01 | สับ | ปลด | | บ.วินเนอร์ฯ | | เบรคเกอร์ 115 kv |
| 6 | PMB01YB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | PMB | | เบรคเกอร์ 115 kv |
| 7 | SLY03YB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SLY | | เบรคเกอร์ 115 kv |
| 8 | SLY08VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SLY | | |
| 9 | SLY03YS-06 | สับ | ปลด | | พทช. | | ABS 115 kv ปากทางวินเนอร์ |
| 10 | SLY08S-06 | สับ | ปลด | | พทช. | | CT/VT ปากทางวินเนอร์ |
| 11 | PMB01YB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | PMB | | เบรคเกอร์ 115 kv |
| 12 | SLY03YB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SLY | | เบรคเกอร์ 115 kv |
| 13 | SLY08VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SLY | | |
| 14 | แจ้งสถานะไฟดับให้ กฟส.พทช.ทราบ | | | | | | |
| 15 | แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | | |
| 16 | เมื่อบ.วินเนอร์ฯ ปฏิบัติงานทำงานเสร็จทั้งหมด พร้อมจ่ายไฟ 115 kv และ 22 kv | | | | | | |
| 17 | PMB01YB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | PMB | | เบรคเกอร์ 115 kv |
| 18 | SLY03YB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SLY | | เบรคเกอร์ 115 kv |
| 19 | SLY08VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SLY | | |
| 20 | SLY03YS-06 | ปลด | สับ | | พทช. | | ABS 115 kv ปากทางวินเนอร์ |
| 21 | SLY08S-06 | ปลด | สับ | | พทช. | | CT/VT ปากทางวินเนอร์ |
| 22 | WIN01YB-01 | ปลด | สับ | | บ.วินเนอร์ฯ | | เบรคเกอร์ 115 kv |
| 23 | WIN-J103 | ปลด | สับ | | บ.วินเนอร์ฯ | | เบรคเกอร์ Incom.1 |
| 24 | PMB01YB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | PMB | | เบรคเกอร์ 115 kv |
| 25 | SLY03YB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SLY | | เบรคเกอร์ 115 kv |
| 26 | SLY08VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SLY | | |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | | |



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท ๕๓๐๗.๓๒/พทท ๓๙๕๐๒/๒๕๖๖

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล
๑๖๐ หมู่ ๑ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ของจ่ายกระแสไฟฟ้า

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จำกัด

ตามที่ บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จำกัด หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า ๐๒๐๐๐๓๒๔๔๒๔๔ หมายเลขเครื่องวัด ๖๒๐๐๐๔๐๔๐ มีความประสงค์ขอให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตรวจสอบสายไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมเสนอราคาค่าใช้จ่ายงานปรับปรุงระบบป้องกันหม้อแปลงสเตชันเซอร์วิส สถานีไฟฟ้าย่อย ๑๑๕ กิโลโวลต์ และได้ตกลงว่าจ้างให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ภายในบริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จำกัด อยู่เลขที่ ๗๑๗๑/๑ หมู่ ๒ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นั้น

เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงขอจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อเข้าดำเนินการ ตามรายละเอียดดังนี้

๑. สถานที่ดับไฟปฏิบัติงาน

บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จำกัด

๒. วัน เวลา ที่เข้าดำเนินการ

วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา

๓. ปริมาณงาน

ตรวจสอบสายไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมปรับปรุงระบบป้องกันหม้อแปลงสเตชันเซอร์วิส เปลี่ยน HRC Fuse ๒๔ kV ๖A ๖mkA และ เปลี่ยน Annunciator ภายในอาคารควบคุม

อนึ่ง หากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ใช้งานได้ตามปกติ และหากสถานประกอบการของท่านมีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้ากับอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อการช่วยเหลือนชีวิต ขอให้ท่านโปรดแจ้งข้อมูลให้ทราบก่อนวันปฏิบัติงานด้วย และขอภัยในความไม่สะดวกในการดับกระแสไฟฟ้าในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมานิช แนนnoi)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล

แผนกบริการลูกค้า

โทร. ๐-๒๔๘๖-๑๕๖๗

โทรสาร ๐-๒๔๘๖-๑๕๘๓



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กสฟ.(ก๓) ถึง กฟอ.พทท.
เลขที่ ก.๓ กสฟ.(มก.)-๒๔๕/๒๕๖๖ วันที่
เรื่อง ขอกำหนดวันเข้าดำเนินการปฏิบัติงานที่สถานีไฟฟ้าย่อยของบริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จำกัด
เรียน ผจก.กฟอ.พทท.

ตามบันทึกเลขที่ ก.๓ พทท.(บค.)-๑๔๔๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ บริษัท
วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จำกัด จังหวัดนครปฐม ได้ชำระเงินค่าตรวจสอบสายแรงต่ำและปรับปรุงระบบ
ป้องกันหม้อแปลงสแตนเลสเซอร์วิส และขอให้ กสฟ.(ก๓) แจ้งกำหนดวันเข้าปฏิบัติงาน นั้น

ปัจจุบัน กสฟ.(ก๓) ได้จัดเตรียมพัสดุแล้วเสร็จ และขอแจ้งกำหนดวันเข้าปฏิบัติงาน
ตรวจสอบสายแรงต่ำและปรับปรุงระบบป้องกันหม้อแปลงสแตนเลสเซอร์วิส ที่สถานีไฟฟ้าย่อย บริษัท วินเนอร์
อินเตอร์ พลาส จำกัด ในวันที่อังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ดังนั้น กสฟ.
(ก๓) จึงขอให้ กฟอ.พทท. ประสานงาน บริษัทฯ เพื่อขอดับไฟ เข้าปฏิบัติงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

Sinean ร.ร. พ.อ. ๕๕
(นายสมหมาย ชื่นดวง)
อก.สฟ.(ก๓)

แนบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๑๑๓๕๐ ต่อ ๑๐๖๕๐

| | | |
|----------|--------------------|--------------|
| อก/วค. | <i>[Signature]</i> | ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖ |
| ทพ/ชม. | <i>[Signature]</i> | ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖ |
| วคค/พชง. | | |