



# Switching Deadline

02/12/67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กสฟ.(ส.ก.) ๑๘๒๔/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัช  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า เอกชัย ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๑	BYB-๐๑	๓ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV BYB-๐๑	ปลด BYB-๐๑ และ ใบมีด หัว-ท้าย
๒	๒YB-๐๑	๕ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV ๒YB-๐๑	ปลด ๒YB-๐๑ และ ใบมีด หัว-ท้าย (ย้ายโหลดผ่าน Transfer Bus)
๓	๓YB-๐๑	๖ ธ.ค. ๖๗ และ ๙ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV ๓YB-๐๑	ปลด ๓YB-๐๑ และ ใบมีด หัว-ท้าย (ย้ายโหลดผ่าน Transfer Bus)
๔	๔YB-๐๑	๑๐-๑๑ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV ๔YB-๐๑	ปลด ๔YB-๐๑ และ ใบมีด หัว-ท้าย (ย้ายโหลดผ่าน Transfer Bus)
๕	๕YB-๐๑	๑๖-๑๗ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV ๕YB-๐๑	ปลด ๕YB-๐๑ และ ใบมีด หัว-ท้าย (ย้ายโหลดผ่าน Transfer Bus)
๖	BYB-๐๑	<del>๑๘</del> ๒๕ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV BYB-๐๑	ปลด BYB-๐๑ และ ใบมีด หัว-ท้าย
๗	๒YB-๐๑	๑๙ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV ๒YB-๐๑	ปลด ๒YB-๐๑ และ ใบมีด หัว-ท้าย (ย้ายโหลดผ่าน Transfer Bus)
๘	๓YB-๐๑	๒๐ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV ๓YB-๐๑	ปลด ๓YB-๐๑ และ ใบมีด หัว-ท้าย (ย้ายโหลดผ่าน Transfer Bus)
๙	๔YB-๐๑	๒๓ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV ๔YB-๐๑	ปลด ๔YB-๐๑ และ ใบมีด หัว-ท้าย (ย้ายโหลดผ่าน Transfer Bus)
๑๐	๕YB-๐๑	๒๔ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV ๕YB-๐๑	ปลด ๕YB-๐๑ และ ใบมีด หัว-ท้าย (ย้ายโหลดผ่าน Transfer Bus)

นายนพดล ตีลลิต ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนพดล ตีลลิต ตำแหน่ง วิศวกร โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ด.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

๒๕ ๑๒ ๖๗

ใบสำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 7.6 ฟีดเดอร์ C1715K จาก EKA DT5-01 ถึง EKA DT7-02  
ในวันที่ 7/๓/๖๙ ตั้งแต่เวลา 0๙.๓๐ น. ถึง 16.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1788/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วีรวิทย์ เลิศมิ่ง ประสานงานการขอดับไฟกับ พย.ผคฟ. ๕๖๐๐  
30 พ.ย. ๖๙


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ....

อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

  
( นาย วีรวิทย์ เลิศมิ่ง )  
วคค.5 แทน ผจก. คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น


ผจพ. 2 (สถานี EKA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 0๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน EKA
2. กำหนดวันที่ทำงาน ~~3.18~~ 3.25 ธ.ค. 67 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.(ก.3) งานที่ทำ EKABYB-01 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1788/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายวีรวัชร เสมามิ่ง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย จิรดา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30						
3	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 kV EKABYB-01 อยู่สถานะ Open						
4	EKABYS-01	สับ	ปลด		EKA		
5	EKABYS-02	สับ	ปลด		EKA		
6	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
7	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด WE SAFE ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
8	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
9	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
10	เมื่อพร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
11	EKABYS-01	ปลด	สับ		EKA		
12	EKABYS-02	ปลด	สับ		EKA		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							



บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)  
DEMCO Public Company Limited

Sales3 – 007/2567

26 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง แผนงานปรับปรุงอุปกรณ์ สฟ.115เควี เอกชัย1 จาก บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)  
เรียน ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า  
ฝ่ายปฏิบัติการบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

เนื่องด้วย บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน) ได้เสนอราคา ใ้ต่อ กองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า ฝ่ายปฏิบัติการบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม เกี่ยวกับงานปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายใน สถานีไฟฟ้า เอกชัย1

บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอส่งแผนงานก่อสร้างและงานปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน สถานีไฟฟ้าเอกชัย1 และ ขอขอบพระคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ที่ให้โอกาสและ ไว้วางใจในการดำเนินโครงการฯ ด้วยดี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายอนิรุท โสภณวสุ)

ผู้ช่วยผู้จัดการงานขาย3

