



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปน) ๑๓๗๒ /๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย ศรีจรรย์พฤกษ์

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก(ท) กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟฉุกเฉินเพื่อปฏิบัติงาน แกะไขข้อร้องเรียนย้ายเสาออกจากที่ สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPV04	10 พฤศจิกายน 2565	08.00 น.	17.00 น.	ย้ายเสาแรงสูง เพื่อให้ อบต. ก่อสร้างถนน บริเวณ หลังวัดเกาะวัง ไทร - แยก รพช	DIS ชด. วัด เกาะวังไทร	NPV4S-06 หลังวัดเกาะวังไทร, DIS ชด. ก่อนแยก รพช., DDE แยก รพช	นายพรมแดน สุทธิ งาม ท.ป.บ.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)... หลังวัดเกาะวังไทร - แยก รพช

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพรมแดน สุทธิงาม... ตำแหน่ง ท.ป.บ.กฟจ.นครปฐม... โทร ๐๖๕-๔๑๘๒๔๒๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมชาย ศรีจรรย์พฤกษ์)

ตำแหน่ง รจก(ท) กฟจ.นครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NPV4 จาก DIS ชด. เกาะวังไทร ถึง DDE แยก รพช

ในวันที่ 10 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1794/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...

ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...

ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...

ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย พัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย พรมแดน สุทธิงาม

(นายพรมแดน สุทธิงาม)

๐๖๕. ๖ ๓๓๓ พ. พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ. นร.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจฟ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหลังวัดเกาะวังไทร (NPV04)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 พ.ย. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นฐ.	งานที่ทำ	ย้ายแนวเสาแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1794/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวิน			วันที่	8 พฤศจิกายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 พฤศจิกายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 พฤศจิกายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง (ตรวจสอบ SF6 NPV04S-06 สถานะ OFF + Lock)						
2	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
3	NPV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		- Load 4.7 MW
4	NPV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		- Load 5.12 MW
5	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
6	NPV07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		- Load 5.52 MW
7	ย้ายโหลดดวงจร NPV04 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก NPV02						
8	NPV02S-09	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 แยกเข้าศาลากลาง
9	NPV04S-09	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 แยกเข้าศาลากลาง
10	ย้ายโหลดดวงจร NPV04 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก NPV07						
11	NPVBVB-01	ปลด	สับ		NPV		CB ขนานบัส
12	NPV07S-02	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ซอยโรงแรม 99
13	NPVBVB-01	สับ	ปลด		NPV		CB ขนานบัส
14	NPV04S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 แยกก้านใบ
15	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.						
16	DIS ชค. NPV04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS โบสถัดเกาะวังไทร
17	แจ้ง กฟจ.นฐ. ทำการปลดโหลดผู้ใช้ไฟออกทั้งหมดก่อนทำการตัด DDE. (มีหม้อแปลง 5 เครื่อง)						
18	หลังจาก กฟจ.นฐ. ทำการปลดโหลดผู้ใช้ไฟออกทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย						
19	แจ้ง Hot Line กระเช้าทำการตัด DDE. โลင်း NPV04 บริเวณแยก รพช.						
20	หลังจาก Hot Line กระเช้าทำการตัด DDE. โลင်း NPV04 บริเวณแยก รพช. เสร็จเรียบร้อย						
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.นฐ. รับทราบ						
22	แจ้ง กฟจ.นฐ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
23	แจ้ง กฟจ.นฐ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
24	แจ้งให้ กฟจ.นฐ. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
25	แจ้ง กฟจ.นฐ. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
26	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
27	NPV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
28	NPV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
29	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	NPV07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
31	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
32	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
33	NPV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-
34	NPV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-
35	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
36	NPV07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-
37	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
38	DIS ชค. NPV04	ปลด	สับ		นฐ.		DIS โบสถ์วัดเกาะวังไทร
39	แจ้ง Hot Line กระเช้าทำการเชื่อม DDE.ไลน์ NPV04 บริเวณแยก รพช.						
40	หลังจาก Hot Line กระเช้าทำการเชื่อม DDE.ไลน์ NPV04 บริเวณแยก รพช. เสร็จเรียบร้อย						
41	แจ้ง กฟจ.นฐ. ทำการนำโหนดผู้ใช้ไฟเข้าทั้งหมด						
42	หลังจาก กฟจ.นฐ. ทำการนำโหนดผู้ใช้ไฟเข้าทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย						
43	ย้ายโหนดวงจร NPV04 บางส่วนกลับจาก NPV07						
44	NPV04S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นฐ.		SF6 แยกก้านใบ
45	NPVBVB-01	ปลด	สับ		NPV		CB ขนานบัส
46	NPV07S-02	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ซอยโรงแรม 99
47	NPVBVB-01	สับ	ปลด		NPV		CB ขนานบัส
48	ย้ายโหนดวงจร NPV04 บางส่วนไปกลับจาก NPV02						
49	NPV04S-09	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 แยกเข้าศาลากลาง
50	NPV02S-09	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 แยกเข้าศาลากลาง
51	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
52	NPV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
53	NPV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
54	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
55	NPV07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

พื้นที่ดับไฟ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดชอตกราวด์

ท้าย ช.ร.ร. 99

NPV4S-08

DIS ชต. ก่อนแยก สบชช.

แยกกันใบ

NPV4S-07

หม้อแปลง 5 เครื่อง.

DDE

๖๕๐

5พช.

G2

GI

DIS ชต. วัดเกาะวังไทร
หลังวัดเกาะวังไทร
NPV4S-06

