



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3กสฟ.(ปก.)139/2567

วันที่ 22 มกราคม 2568

ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อตรวจสอบแก้ไข Relay รหัส 9VB-01 สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 5 ตามแผนผังสั่งเซปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	9VB-01	29 ม.ค.2568	09.00 น.	16.30 น.	ตรวจสอบแก้ไข Relay รหัส 9VB-01	OPEN BREAKER	Truck out, ไม่สับ Ground	นายปรีดิภัทร อาจศิริ 098-2902794

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปรีดิภัทร อาจศิริ ตำแหน่ง พชง.5 โทร. 098-2902794

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.ส.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

อ.ก.สฟ.(ก3)

22 มกราคม 2568

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ KTE09 จาก Breaker ถึง truck out

ในวันที่ 29 ม.ค. 68

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 179/2568

ในวันที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....

ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิษภัทร โพธิ์นันท์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ปรีดิภัทร อาจศิริ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. กทบ.

อ.ก.สฟ.(ก3),

อ.ก.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี KTE)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ปฏิบัติงาน	สถานีฯ กระทบแบน 5 (KTE09)					
2. กำหนดวันที่ปฏิบัติงาน	29 ม.ค. 68	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอปฏิบัติงาน	กสพ.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบแก้ไขรีเลย์ KTE09	ตามใบขอปฏิบัติงาน	179/68	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	23 มกราคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	23 มกราคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	23 มกราคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 2. นางสาวพิชชา, นางสาวสุกข์ชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนอช			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		-
3	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		-
4	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- LOAD = 0.5 MW
5	KTE09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- LOAD = 7.7 MW
6	ย้ายโหลด KTE09 ไปจ่ายจาก KTE02						
7	KTEBVB-01	ปลด	สับ		KTE		- ขนานบัส
8	KTE02S-02	ปลด	สับ		กทบ.		DIS หน้าสถานีฯ
9	KTEBVB-01	สับ	ปลด		KTE		- ขนานบัส
10	KTE09VB-01	สับ	ปลด		KTE		- -
11	KTE09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTE		- -
12	แจ้งสถานะไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
13	แจ้งให้ชุดปฏิบัติงานทำการ Test ไฟก่อนปฏิบัติงานพร้อมลง Wesafe ให้เรียบร้อย						
14	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		-
15	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		-
16	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
	*****สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า*****						
17	เมื่อชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
18	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		-
19	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		-
20	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
21	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
22	KTE09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTE		- -
23	ย้ายโหลด KTE09 คืนจาก KTE02						
24	KTE09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE		- -
25	KTEBVB-01	ปลด	สับ		KTE		- ขนานบัส
26	KTE02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS หน้าสถานีฯ
27	KTEBVB-01	สับ	ปลด		KTE		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		-
29	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		-
30	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
31	KTE09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
*****สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด*****							