



Switching Deadline

15 พ.ย. 65

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) ๓๙๔๔ /๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... สมุทรสาคร.๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๓YB-๐๑	๑๖ พ.ย. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัด ๓YB-๐๑ ปลดโมดิตหัวท้าย เพื่อตรวจสอบ เบรกเกอร์ ๓YB-๐๑(ไม่ สับ Ground)			นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๕๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร. ๐๘๕ - ๑๒๕๗๘๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง.....ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ 115 kv จาก SMD348-01 ถึง SMD348-02, 03

ในวันที่ 16 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา ๐9.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิซชิงเลขที่ 1801/2565

พนักงานศูนย์ นาย..... อนรรชิต คุ้มทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิยะพร นิลพลอย

(.....นายอนรรชิต คุ้มทอง.....
๖๑๓ 4 ทน. ผ.ค.ฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓๑, กฟผ.๓๖.

อก.บข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิซชิง..... 1..... แผ่น

แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจก. 2 (สถานี..... สหฯจอร 4.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 4 (SMD03YB-01)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16-พ.ย.-22	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบเบรกเกอร์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1801/2565		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดง			วันที่	12 พฤศจิกายน 2565		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 พฤศจิกายน 2565		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 พฤศจิกายน 2565		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช						(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต						(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ						(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SMD03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	KTE03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	ตรวจสอบการจ่ายไฟ 115 เควี (Loop SME02YB-03, SME03YB-03, SME04YB-03) จ่ายไฟ Closed Loop ปกติ						
5	KTE02YB-01	สับ	ปลด		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	เมื่อพร้อมดับไฟ						
7	SMD03YB-01	สับ	ปลด		SMD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SMD03YS-02	สับ	ปลด		SMD	-	ใบมิต 115 เควี
9	SMD03YS-03	สับ	ปลด		SMD	-	ใบมิต 115 เควี
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
12	หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
13	จ่ายไฟ 115 เควี (Loop SME02YB-03, SME03YB-03, SME04YB-03) Closed Loop กลับสภาพปกติ						
14	SMD03YS-02	ปลด	สับ		SMD	-	ใบมิต 115 เควี
15	SMD03YS-03	ปลด	สับ		SMD	-	ใบมิต 115 เควี
16	SMD03YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SMD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	KTE02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SMD03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	KTE03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							