



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

3 ธ.ค. 67

เลขที่ ก.๓.สพท. (กป.) ๖๐๕ / ๒๕๖๗ วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายประเสริฐ ผีตศิริ ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.สพท.

ด้วยการไฟฟ้า สองพี่น้อง จะขอตัดไฟเพื่อ พาดสายแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F1(สพท.1)	6 ธ.ค. 67	08.30	17.00	1.พาดสายแรงสูง ขนาด 185 ต.มม.(SAC) บริเวณหน้าสถานี สองพี่น้อง 1	SPN015-01	SPN015-04	นายพนันต์ พรหมศรี โทร.๐๘๕-๒๑๕๘๖๕๔
๒.	F6(สพท.1)	6 ธ.ค. 67	08.30	17.00		SPN015-01	DIS ชั่วคราว บ้านดอนกลาง	
๓.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บ้านไม่ขงกลม.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส. สองพี่น้อง โทร ๐๘๑-๙๘๒-๐๘๑๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๔.๑๗๗๗๐ Long ๑๐๐.๐๖๓๙๑

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๔.๑๘๗๘๒ Long ๑๐๐.๐๕๑๐๖

(นายประเสริฐ ผีตศิริ)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.สพท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเคอร์ SPN1 จาก SPN15-01 ถึง SPN15-04
ในวันที่ 6 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1804/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเคอร์ SPN6 จาก SPN65-01 ถึง DIS ชั่ว คราว บ้านดอนกลาง
ในวันที่ 6 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย. วัฒนวิทย์ สามศรีโพธิ์แก้ว ประสานงานการขอตัดไฟกับ เขตปกครองพิเศษ นครปฐม

(นายวัฒนวิทย์ สามศรีโพธิ์แก้ว)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟส.สพท.

อก.บช.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผคฟ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านไผ่ช่องลม		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ธ.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1804/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว		วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร 2. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ,น.ส.พิชชา 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโชน,นายวรรณพงษ์		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		
3	SPN01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	LOAD = 3.6 MW
4	SPN06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	LOAD = 1.3 MW
5	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO	-	
6	SPO03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO	-	LOAD = 2.7 MW
7	ย้ายโหลด SPN06 บางส่วนไปจ่ายจาก SPN01						
8	SPN01S-07	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สพน.	SF6	บับ ปรตท.
9	SPN06VB-01	สับ	ปลด		SPN	CB	
10	ย้ายโหลด SPN01 บางส่วนไปจ่ายจาก SPO3						
11	SPN01S-08	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สพน.	SF6	ธ.กรุงศรี
12	SPN01VB-01	สับ	ปลด		SPN	CB	
13	เมื่อพร้อมดับไฟ						
14	SPN01S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพน.	DIS	แยกตอนกลาง
15	DIS ชค. SPN06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพน.	DIS	บ้านตอนกลาง
16	SPN01S-01	สับ	ปลด		สพน.	DIS	Pothead F.1
17	SPN06S-01	สับ	ปลด		สพน.	DIS	Pothead F.6
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
22	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
23	แจ้งลงข้อมูลใน We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
24	แจ้งหน่วยงานปฏิบัติงานได้						
25	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-	
27	SPO03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-	
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%								
28	เมื่อหน้างานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ							
29	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		-	
30	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-	
31	SPO03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-	
32	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1							
33	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2							
34	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3							
35	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G4							
36	SPN01S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS	Pothead F.1
37	SPN06S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS	Pothead F.6
38	SPN01S-04	ปลด	สับ		สพน.		DIS	แยกตอนกลาง
39	DIS ชค. SPN06	ปลด	สับ		สพน.		DIS	บ้านตอนกลาง
40	ย้ายโหลด SPN01 บางส่วนกลับจาก SPO03							
41	SPN01VB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		SPN		CB	
42	SPN01S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพน.		SF6	ธ.กรุงศรี
43	ย้ายโหลด SPN06 บางส่วนกลับจาก SPN01							
44	SPN06VB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		SPN		CB	
45	SPN01S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพน.		SF6	ปั้ม ปตท.
46	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN			
47	SPN01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-	
48	SPN06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-	
49	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-	
50	SPO03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-	
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								

แผนผังดับไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง

วันที่ 6 ธ.ค. 67 เวลา 08.30-17.00 น.

ป.ระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณหน้าสถานีฯ สองพี่น้องฯ ถึง แยกคอนกลาง

