



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3กสฟ.(ปก)367/2566  
ชื่อผู้ส่ง นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่ 7 ธันวาคม 2566  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)  
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งและทดสอบ Dim C5CS อุปกรณ์ 3Y สฟฟ.หนองปลาหมอ ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	3YB-01, 3YS-01, 3YS-02	19-21 ธ.ค. 66 (ดับไฟต่อเนื่อง)	08:30น.	18:00น.	ติดตั้งและทดสอบ Dim C5CS อุปกรณ์ 3Y	Open ใบมีด 115kV	Open เบรกเกอร์ 115kV (ไม่สับ Ground)	นายสาธิต พยัคฆวงค์ ผปค.กสฟ.(ก3) 081-995-5216

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงค์ ตำแหน่ง ผ.ผ.ปค. โทร. 081-995-5216

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*สมหมาย*  
(นายสมหมาย ขึ้นดั่ง)  
อก.สฟ.(ก3)  
7 ธันวาคม 2566

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3  
เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเตอร์ 115kV จาก 3YB-01 ถึง 3YS-01, 02  
ในวันที่ 19-21 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 18:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1807/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย *สุวิทย์ ทรัพย์เพชร* ประสานงานการขอดับไฟกับ *ก. สาธิต. พยัคฆวงค์*

*สมหมาย*  
(นายสมหมาย ขึ้นดั่ง)  
อก.สฟ.(ก3)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. *ก.พ.อ. ชย. นพ.ย. ๑๑๒๖, นพ.ย. ๑๑๒๗*

อก.สฟ.(ก3), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี *๑๑๒๐๑๒๓๔๕๖๗ (NOM)*)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

*สมหมาย*  
(นายสมหมาย ขึ้นดั่ง)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

*สมหมาย*  
(นายสมหมาย ขึ้นดั่ง)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้า 1 จาก 2  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้า หอนงปลาหมอ (NOM03YB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19-21 ธ.ค. 2566	ระหว่าง	08:00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	ติดตั้งและทดสอบ DIM CSCS ตามใบขอปฏิบัติงาน 1807/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพ็ชร		วันที่ 8 ธันวาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 8 ธันวาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 8 ธันวาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโฆส (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	**ดับไฟช่วงเช้า-จ่ายไฟช่วงเย็นทุกวัน**						
2	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง *ดองอินเทอร์ล็อกด้วยแม่เหล็ก, ใช้ตัวล็อคประตู						
3	NOM03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
4	PTS03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTS		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
5	ย้ายโหลด สถานีไฟฟ้าหอนงปลาหมอ ไปรับไปจาก สถานีไฟฟ้าโพธาราม 2						
6	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ NOM01YB-01 สถานะ "OPEN" อยู่ สถานะใบมีด NOM01YS-01,02 อยู่ตำแหน่ง "CLOSE"						
7	NOM01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
8	NOM03YB-01	สับ	ปลด		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
9	NOM03YS-01	สับ	ปลด		NOM		- ใบมีด 115 เควี
10	NOM03YS-02	สับ	ปลด		NOM		- ใบมีด 115 เควี
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดทำงานรับทราบ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟย้อนในจุดที่จะปฏิบัติงาน หากไม่พบไฟย้อน ให้ดำเนินการลงข้อมูลใน We Safe						
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งดำเนินการลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อย						
14	แจ้งให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
15	NOM01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
16	PTS03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTS		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
17	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลง WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับสภาพปกติ						
18	NOM01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
19	PTS03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTS		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
20	ย้ายโหลด สถานีไฟฟ้าหอนงปลาหมอ กลับจาก สถานีไฟฟ้าโพธาราม 2						
21	NOM03YS-01	ปลด	สับ		NOM		- ใบมีด 115 เควี
22	NOM03YS-02	ปลด	สับ		NOM		- ใบมีด 115 เควี
23	NOM03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
24	NOM01YB-01	สับ	ปลด		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	NOM03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
26	PTS03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTS		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							