



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.กจ.(ปบ) ๒๖๓๖ / ๒๕๖๗

วันที่ ๒๗.พ.ย. ๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายจิระศักดิ์ เพ็ญขจร

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.กจ.

ด้วย กฟส.กจ. จะขอตัดไฟเพื่อย้ายเสาแรงสูงกีดขวางหน้าบ้าน บริเวณหน้าหมู่บ้านศิลาเกษ ม.๑ ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า สฟพ.กาญจนบุรี ๑ วงจร F๗ และ สฟพ.กาญจนบุรี ๓ วงจร F๑๐ บริเวณหน้าหมู่บ้านศิลาเกษ ม.๑ ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึง เวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๗ สฟพ.กจ.๑	๒ ธ.ค. ๖๗	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐	ขอตัดไฟเพื่อย้ายเสาแรงสูงกีดขวางหน้าบ้าน บริเวณหน้าหมู่บ้านศิลาเกษ ม.๑ ต.ท่ามะขาม	ฮอทไลน์กระเช้า ๒๒ KV เปิดDDE เสย รพ.สินแพทย์	SF๖ KCA๓S-๐๖ แก่งเสี้ยน market	นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๓
๒	F๑๐ สฟพ.กจ.๓	๒ ธ.ค. ๖๗	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐	ขอตัดไฟเพื่อย้ายเสาแรงสูงกีดขวางหน้าบ้าน บริเวณหน้าหมู่บ้านศิลาเกษ ม.๑ ต.ท่ามะขาม	SF๖ KCA๓S-๐๖ โรงกลึงสุพรรณพงษ์	ฮอทไลน์กระเช้า ๒๒ KV เปิดDDE หน้าบึง แก่งเสี้ยนแก่งเสี้ยน	นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปฐมพงศ์ ศรีวัฒนา ตำแหน่ง พ.ขง.๖ โทร ๐๙๕-๘๘๑๑๑๕๕๕ / ๐๓๔-๕๑๑๑๕๕๑ / ๐๓๔-๕๑๒๕๕๖ พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัชร มานิช)

ขอ.เปบ รักษาการแทน ผ.บ.ป.กจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผศพ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผศพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ KCA7 จาก DDE กระเช้า ๒๒ KV หน้าหมู่บ้าน KCA 7S-06

ในวันที่ ๒๕.๑.๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1807/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ KCA10 จาก KCA3S-06 ถึง DDE หน้าบึงแก่งเสี้ยน ในวันที่ ๒๕.๑.๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1807/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง ในวันที่

ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พันธิต ราษฎร์นิยม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปฐมพงศ์ ศรีวัฒนา

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(ค.พ.)

เรียน ผจก. กฟส.กจ.

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายสิริภพ โพธิ์พันธ์)  
อ.ค.๕ 11คน นย.ค.พ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2. แผ่น

แผนผังแนบ 1. แผ่น



ผจพ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |                     |          |   |        |                             |
|------------------------|---------------------|----------|---|--------|-----------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | หมู่บ้านศิลาภาณูจน์ |          |   |        |                             |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 2 ธ.ค. 67           | ระหว่าง  | 09.00 น.  | ถึง    | 2 ธ.ค. 67 17.00น.           |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟผ.กจ.             | งานที่ทำ | ย้ายเสาแรงสูง   |        | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1807/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย |                     |          | นายพนิต ราชภรณ์นิม  | วันที่ | 28 พฤศจิกายน 2567           |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |                     |          |  | วันที่ | 28 พฤศจิกายน 2567           |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |                     |          |  | วันที่ | 28 พฤศจิกายน 2567           |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    |                     |          | 1. นายธีรภัทร, นส.สุภชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต                     |        | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)   |
|                        |                     |          | 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน                      |        | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)   |
|                        |                     |          | 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร                            |        | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)   |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
3	KCC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
4	แจ้ง กฟผ.กจ. ทำการไลน์โหลด บริเวณเลย รพ.สินแพทย์						
5	เมื่อ กฟผ.กจ. ทำการไลน์โหลด บริเวณเลย รพ.สินแพทย์ แล้วเสร็จ						
6	แจ้งชุดขอทไลน์กระเช้าทำการตัด DDE บริเวณเลย รพ.สินแพทย์ (ตามผังแนบ KCA07 วงจรล่าง)						
7	เมื่อชุดขอทไลน์กระเช้าทำการตัด DDE บริเวณเลย รพ.สินแพทย์ (ตามผังแนบ KCA07 วงจรล่าง) แล้วเสร็จ						
8	แจ้งชุดขอทไลน์กระเช้าทำการตัด DDE บริเวณหน้าบ่บมแก๊สสี่แยกแก่งเสี้ยน (ตามผังแนบ KCC10 วงจรบน)						
9	เมื่อชุดขอทไลน์กระเช้าทำการตัด DDE บริเวณหน้าบ่บมแก๊สสี่แยกแก่งเสี้ยน (ตามผังแนบ KCC10 วงจรบน) แล้วเสร็จ						
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
12	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
15	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
16	แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้						
17	KCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
18	KCC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
19	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
20	KCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
21	KCC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
23	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
24	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
25	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4						
26	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
27	แจ้งชุดขอทไลน์กระเช้าทำการเชื่อม DDE บริเวณหน้าบ่บมแก๊สสี่แยกแก่งเสี้ยน (ตามผังแนบ KCC10 วงจรบน)						
28	เมื่อชุดขอทไลน์กระเช้าทำการเชื่อม DDE บริเวณหน้าบ่บมแก๊สสี่แยกแก่งเสี้ยน (ตามผังแนบ KCC10 วงจรบน) แล้วเสร็จ						
29	แจ้งชุดขอทไลน์กระเช้าทำการเชื่อม DDE บริเวณเลย รพ.สินแพทย์ (ตามผังแนบ KCA07 วงจรล่าง)						
30	เมื่อชุดขอทไลน์กระเช้าทำการเชื่อม DDE บริเวณเลย รพ.สินแพทย์ (ตามผังแนบ KCA07 วงจรล่าง) แล้วเสร็จ						



แผนผังระบบสายแยกแยะสัญญาณ

