



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

15 ธ.ค. 2567

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณซล	ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย กฟผ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน สถานีไฟฟ้า สามพันสอง ตามบันทึก จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SA2-KT1A	19 ธ.ค. 67	08.00 น.	16.30 น.	แก้ไขน้ำมันรั่วซึม SA2-KT1A และเปลี่ยน PT 22 KV SA2-VW1A	SA2 2212	SA2 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SA2-KT1A จาก SA2-2212 ถึง SA2-2217
ในวันที่ 19 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1811/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ปัททอง ฝางเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.

(นายพิชิต สุวรรณซล)
ว.ค.5 ๖๖๓๖ ๙๖.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟผ. คคฟ.

อก.บข.(ก3) ,อก.วว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป.เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้ง

ลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี SAB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสามพราน 2 กฟผ.(KT1A)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ธ.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	แก้ไขน้ำมันรั่วซึม	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1811/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	14 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	14 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	14 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิชัย,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 17.15 MW
3	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 14.54 MW
4	ย้าย SAB INC.1 ไปจ่ายจาก SAB INC.2						
5	SABBVB-01	ปลด	สับ		SAB		ขนานเมนบัส
6	SAB1BVB-01	สับ	ปลด		SAB		INCOMING 1
7	SAB1BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		INCOMING 1
8	SA2-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
9	SA2-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
10	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
11	แจ้งชุดปฏิบัติของกฟผ.รับทราบ						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อชุดปฏิบัติงานของกฟผ.ทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
13	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
14	SAB1BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		INCOMING 1
15	SA2-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
16	SA2-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
17	ย้าย SAB INC.1 กลับจาก SAB INC.2						
18	SAB1BVB-01	ปลด	สับ		SAB		INCOMING 1
19	SABBVB-01	สับ	ปลด		SAB		ขนานเมนบัส
20	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
21	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							