



วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

18 ธ.ค. 66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกช.(ปบ) ๑๙๙๙ /๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล

ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.คกช

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีฯ สีนสาคร ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SXA03	๒๑ ธ.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งรีโครสเซอร์	DISชั่วคราว ติดตั้งใหม่เลย ปากทางเข้า วัฒนาแพคตอรี	SXA๓S-๑๕	ว่าที่ร้อยเอก วันชัย เวชศาสตร์ เบอร์โทร ๐๘๗-๕๙๖๘๒๔๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)แนวคลองสาม

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสรศาสตร์ สงวนพันธ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ปบ โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.คกช

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SXA03 จาก บิร ๓๓-๖๖๖๖๖๖๖๖ ถึง SXA๓S-๑๕ แนวที่(ก.๓) ในวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1814/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อรสอด ประสานงานการขอตัดไฟกับ

(นาย ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อรสอด)

อก.๕ โทร ๑๒-คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี) _____


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|--|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | เลยปากทางที่จัดสรรพัฒนาแพคเตอร์รี่ (วงจร SXA03) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 21 ธ.ค. 66 | เวลา 08.00 น. | ถึง เวลา 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟภ.คกช. งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย SXA03
เพื่อรองรับการติดตั้งรีโคลสเซอร์ใหม่ | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1814/2566 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | | นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด | วันที่ 11 ธันวาคม 2566 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | |  | วันที่ 11 ธันวาคม 2566 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 11 ธันวาคม 2566 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายโนช
2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต
3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐภาณุจัน, นายสุธี, นายสามารถ | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		TP1
3	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		TP2
4	SXA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		CB
5	SMF09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		คกช.	SCADA	R ก่อนวัดบ้านโคก
6	- ย้ายโหลด SXA03 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SXA06						
7	SXABVB-01	ปลด	สับ		SXA		CB ขนานบัส
8	SXA03S-16	ปลด	สับ		คกช.		DIS ขอย้างวัดบ้านโคก
9	SXA03S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS เลยที่จัดสรรพัฒนาแพคเตอร์รี่
10	SXABVB-01	สับ	ปลด		SXA		CB ขนานบัส
11	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
12	DIS ชค. SXA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS เลยปากทางที่จัดสรรพัฒนาแพคเตอร์รี่
13	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
17	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		TP1
18	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		TP2
19	SXA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		CB
20	SMF09R-01	Nonreclosing	Normal		คกช.	SCADA	R ก่อนวัดบ้านโคก
21	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
23	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
24	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
25	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		TP1
27	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		TP2
28	SXA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		CB
29	SMF09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		คกช.	SCADA	R ก่อนวัดบ้านโคก
30	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
31	DIS ชค. SXA03	ปลด	สับ		คกช.		DIS เลยกาทางที่จัดสรรวัฒนาแฟลคเตอร์รี่
32	- ย้ายโหลด SXA03 บางส่วน กลับจาก SXA06						
33	SXABVB-01	ปลด	สับ		SXA		CB ขนนานบัส
34	SXA03S-15	ปลด	สับ		คกช.		DIS เลยกที่จัดสรรวัฒนาแฟลคเตอร์รี่
35	SXA03S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS ซอยข้างวัดบ้านโคก
36	SXABVB-01	สับ	ปลด		SXA		CB ขนนานบัส
37	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		TP1
38	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		TP2
39	SXA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		CB
40	SMF09R-01	Nonreclosing	Normal		คกช.	SCADA	R ก่อนวัดบ้านโคก
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

