



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) - ๑๘๑๘/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

Switching Deadline

16 ธ.ค. 67

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร 10.ชั่วคราว  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑	๒๐ ธ.ค. ๖๗	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟหม้อแปลง TP๑ สถานี ไฟฟ้าสมุทรสาคร ๑๐ ชั่วโมง เพื่อบำรุงรักษา OLTC	SMV ๐๑ YS-๐๑	Riser pole F๑-F๕	นายเรีงรัก ดียะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดียะตาม ตำแหน่ง วิศวกร.๗ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ร.ก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓).....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TP1 จาก SMV 143-๑๑ ถึง ในสังกัดโซน 1  
ในวันที่ 20 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1815/67  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย ขุนทอง สำเนา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีงรัก ดียะตาม

(นางสาวทิพร หงษ์ศิริ  
ร.ก.๕ กทม.น.ผ.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟผ. กทบ., กฟผ. ก๑.  
อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น  
ผจฟ. 1 (สถานี SMV)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเอกพงค์ พงษา)  
ผ.ม.ก.สฟ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สฟพ.สมุทรสาคร 10 (ชั่วคราว)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ธ.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก.3)	งานที่ทำ	เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง		มิใบขอปฏิบัติงาน 1815/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	14 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	14 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	14 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายจิรวุฒิ, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑียร	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		เบรกเกอร์ 115 เควี
3	ONB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMV		-
5	SMVBR-01	Normal	Nonreclosing, ALT		SMV		Load = 0.00 MW
6	SMVBR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		SMV		Load = 0.62 MW
7	SMVBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT		SMV		Load = 0.76 MW
8	SMVBR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		SMV		Load = 4.45 MW
9	SMVBR-05	Normal	Nonreclosing, ALT		SMV		Load = 3.33 MW
10	SMVBR-06	Normal	Nonreclosing, ALT		SMV		Load = 0.13 MW
11	SMJ-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMJ		
12	SMJ-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMJ		
13	SMJ02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		Load = 0.4 MW
14	SMJ06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		Load = 0.52 MW
15	SMJ07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		Load = 1.9 MW
16	SMJ08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		Load = 1.59 MW
17	ย้ายโหลด SMV01 ทั้งหมดไปจ่ายจาก SMJ07						
18	SMJ07S-04	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	ปากซอย กม.12
19	SMVBR-01	สับ	ปลด		SMV		-
20	ย้ายโหลด SMV02 ทั้งหมดไปจ่ายจาก SMJ02						
21	SMJ02S-04	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	ปากซอย กม.12
22	SMVBR-02	สับ	ปลด		SMV		-
23	ย้ายโหลด SMV04 ทั้งหมดไปจ่ายจาก SMA04						
24	SMA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMA		
25	SMVBR-04	สับ	ปลด		SMV		-
26	ย้ายโหลด SMV03 ทั้งหมดไปจ่ายจาก SMJ06						
27	SMV03S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		ตลาดฟ้าใส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	SMV0BR-03	สับ	ปลด		SMV		
29	ย้ายโหลด SMV06 ทั้งหมดไปจ่ายจาก SMA15						
30	SMA15VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMA		
31	SMVBR-06	สับ	ปลด		SMV		-
32	ย้ายโหลด SMV05 ทั้งหมดไปจ่ายจาก SMJ08						
33	SMJ08S-04	ปลด	สับ		กทบ.		ท้ายซอยต้นสน
34	SMVBR-05	สับ	ปลด		SMV		-
35	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
36	SMV01YB-01	สับ	ปลด		SMV		เบรกเกอร์ 115 เควี
37	SMV01YS-01	สับ	ปลด		SMV		ใบมีด 115 เควี
38	จ่ายไฟเลี้ยงหม้อแปลง Station service						
39	SMV01S-01/1	สับ	ปลด		สค.		
40	Sw by pass SMVBR-01	ปลด	สับ		สค.		
41	SW.load SMVBR-01	สับ	ปลด		SMV		
42	SW.load SMVBR-02	สับ	ปลด		SMV		
43	SW.load SMVBR-03	สับ	ปลด		SMV		
44	SW.load SMVBR-04	สับ	ปลด		SMV		
45	SW.load SMVBR-05	สับ	ปลด		SMV		
46	SW.load SMVBR-06	สับ	ปลด		SMV		
47	แจ้งพื้นที่ไต่ดับให้ กสฟ.(ก3) รับทราบ						
48	แจ้ง กสฟ.(ก3) ให้ Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe						
49	เมื่อ กสฟ.(ก3) ทำการ Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
50	แจ้งชุด กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานทำงานได้						
51	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		เบรกเกอร์ 115 เควี
52	ONB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		เบรกเกอร์ 115 เควี
53	SMJ-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMJ		
54	SMJ-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMJ		
55	SMJ02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		
56	SMJ06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		
57	SMJ07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		
58	SMJ08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		
59	SMA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMA		
60	SMA15VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMA		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
61	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ						
62	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดคอนก่อนทำสวิชชิง						
63	SMJ-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMJ		
64	SMJ-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMJ		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	SMJ02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		
66	SMJ06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		
67	SMJ07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		
68	SMJ08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		
69	SMA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMA		
70	SMA15VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMA		
71	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		เบรกเกอร์ 115 เควี
72	ONB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		เบรกเกอร์ 115 เควี
73	<b>เมื่อพร้อมจ่ายไฟ</b>						
74	SW.load SMVBR-01	ปลด	สับ		SMV		
75	SW.load SMVBR-02	ปลด	สับ		SMV		
76	SW.load SMVBR-03	ปลด	สับ		SMV		
77	SW.load SMVBR-04	ปลด	สับ		SMV		
78	SW.load SMVBR-05	ปลด	สับ		SMV		
79	SW.load SMVBR-06	ปลด	สับ		SMV		
80	<b>ปลดไฟเลี้ยงหม้อแปลง Station service</b>						
81	Sw by pass SMVBR-01	สับ	ปลด		สค.		
82	SMV01S-01/1	ปลด	สับ		สค.		
83	SMV01YS-01	ปลด	สับ		SMV		ใบมีด 115 เควี
84	SMV01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMV		เบรกเกอร์ 115 เควี
85	<b>ย้ายโหลด SMV05 ทั้งหมดกลับจาก SMJ08</b>						
86	SMVBR-05	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		SMV		-
87	SMJ08S-04	สับ	ปลด		กทบ.		ทำยชอยตันสน
88	<b>ย้ายโหลด SMV06 ทั้งหมดกลับจาก SMA15</b>						
89	SMVBR-06	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		SMV		-
90	SMA15VB-01	สับ	ปลด		SMA		
91	<b>ย้ายโหลด SMV03 ทั้งหมดกลับจาก SMJ06</b>						
92	SMV0BR-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		SMV		
93	SMV03S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กทบ.		ตลาดฟ้าใส
94	<b>ย้ายโหลด SMV04 ทั้งหมดกลับจาก SMA04</b>						
95	SMVBR-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		SMV		-
96	SMA04VB-01	สับ	ปลด		SMA		
97	<b>ย้ายโหลด SMV02 ทั้งหมดกลับจาก SMJ02</b>						
98	SMVBR-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		SMV		-
99	SMJ02S-04	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	ปากชอย กม.12
100	<b>ย้ายโหลด SMV01 ทั้งหมดกลับจาก SMJ07</b>						
101	SMVBR-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		SMV		-
102	SMJ07S-04	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	ปากชอย กม.12

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
103	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		เบรกเกอร์ 115 เควี
104	ONB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		เบรกเกอร์ 115 เควี
105	SMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMV		
106	SMVBR-01	Nonreclosing, ALT	Normal		SMV		
107	SMVBR-02	Nonreclosing, ALT	Normal		SMV		
108	SMVBR-03	Nonreclosing, ALT	Normal		SMV		
109	SMVBR-04	Nonreclosing, ALT	Normal		SMV		
110	SMVBR-05	Nonreclosing, ALT	Normal		SMV		
111	SMVBR-06	Nonreclosing, ALT	Normal		SMV		
112	SMJ-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMJ		
113	SMJ-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMJ		
114	SMJ02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		
115	SMJ06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		
116	SMJ07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		
117	SMJ08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							