



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

27 ธ.ค. 66

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ กต.กปน.(คฟ.) /๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง

วันที่  
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(กต)  
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กปน.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเชื่อมสายส่ง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน  
แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ เควี	๓๐ ธ.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ให้ Hotline เชื่อมสายส่ง เข้าสถานีฯ บ้านโป่ง 3	BPB07YB-01	NPV04YB-01	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสันติ ไชยสะอาด ตำแหน่ง หน.คฟ. โทร. ๐๘๗-๖๖๓๒๔๑๓

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ปน.(กต)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ 115 kV จาก BPB7YB-01 ถึง NPV4YB-01  
ในวันที่ 30 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข ๑๘๒๓/๖๖

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข  
พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โมกษมนตรี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสันติ ไชยสะอาด

( นายสันติ ไชยสะอาด หน.คฟ.  
ว.ศ.๕ แทน หน.คคฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ กต กปน.(คฟ)

เรียน อ.ก.บช.(กต), อ.ก.วว.(กต),

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

คคฟ. 2 (สถานี BPB, NPV)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบ้านโป่ง 3					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 ธ.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบป.(ก3)	งานที่ทำ	เชื่อมสายส่งเข้าสถานีบ้านโป่ง 3	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1823/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	17 ธันวาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 ธันวาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 ธันวาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายนครินทร์, น.ส.พชยา, นายณัฐกัญญา, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>นายจิรวุฒิ, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตช์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BPB07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	NPV04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
5	ตรวจสอบ Close Loop สถานีบ้านโป่ง 2 เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BPB07YB-01 และ BPB09YB-01						
6	NPV04YB-01	สับ	ปลด		NPV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	BPB07YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	BPB07YS-01	สับ	ปลด		BPB		- ใบมีด 115 เควี
9	BPB07YS-02	สับ	ปลด		BPB		- ใบมีด 115 เควี
10	NPV04YS-01	สับ	ปลด		NPV		- ใบมีด 115 เควี
11	NPV04YS-02	สับ	ปลด		NPV		- ใบมีด 115 เควี
12	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กบป. รับทราบ						
13	แจ้ง กบป. ทำการทดสอบ, ข้อตกลง						
14	หลังจาก กบป. ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
15	แจ้ง กบป. ปฏิบัติงานได้						
***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***							
16	เมื่อ กบป. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
17	แจ้ง กบป. ทำการปลดข้อตกลง						
18	หลังจาก กบป. ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
19	พร้อมจ่ายไฟ						
20	BPB07YS-01	ปลด	สับ		BPB		- ใบมีด 115 เควี
21	BPB07YS-02	ปลด	สับ		BPB		- ใบมีด 115 เควี
22	NPV04YS-01	ปลด	สับ		NPV		- ใบมีด 115 เควี
23	NPV04YS-02	ปลด	สับ		NPV		- ใบมีด 115 เควี
24	BPB07YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	NPV04YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		NPV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	BPB07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	NPV04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							