



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

17 ธ.ค. 67

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า สามพราน 1 (กฟผ.) ตามบันทึกจำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SA1-KT2A	20 ธ.ค. 67	07.30 น.	16.30 น.	แก้ไขน้ำมันรั่วซึม *ขอ Keep Load ที่ สฟ. SA1 ไม่เกิน 400 MW		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 วงจร/หม้อแปลง SA1-KT2A จาก ถึง
ในวันที่ 20 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1826/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภากร วัฒนไพฑูริย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.

อนุสรณ์
(นายอนุสรณ์ วัฒนไพฑูริย์)
๑๗.๕ ๓๓๓ ๓๓.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก.....


ขั้นตอนการสวิตซ์

ผจฟ. 1 (สถานีฯ SMJ)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สามพราน 1 (EGAT)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20-ธ.ค.-67	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	แก้ไขน้ำมันรั่วซึม	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1826/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง			วันที่	16 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสาม			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิทย์,นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ย้ายโหลดสถานีฯ สมุทรสาคร 10 ไปรับไฟจากสถานีฯ สมุทรสาคร 4 (EGAT)						
3	SMJ02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		เบรกเกอร์ 115 เควี
4	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯ สมุทรสาคร 10 รหัส SMJ04YS-01,02 ให้สับอยู่						
5	OFF ATS สถานีฯ สมุทรสาคร 10						
6	SMJ04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SMJ		เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SMJ02YB-01	สับ	ปลด		SMJ		เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SMJ04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		เบรกเกอร์ 115 เควี
8-1	ON ATS SMJ ***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****						
9	หลังจาก กฟผ.แจ้งว่าปฏิบัติแล้วเสร็จ พร้อมให้นำโหลดเข้าตามปกติ , OFF ATS SMJ						
10	SMJ04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		เบรกเกอร์ 115 เควี
11	ย้ายโหลดสถานีฯ สมุทรสาคร 10 กลับไปรับไฟจากสถานีฯ สามพราน 1 (EGAT)						
12	SMJ02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SMJ		เบรกเกอร์ 115 เควี
13	SMJ04YB-01	สับ	ปลด		SMJ		เบรกเกอร์ 115 เควี
14	ON ATS สถานีฯ สมุทรสาคร 10						
15	SMJ02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		เบรกเกอร์ 115 เควี
	***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****						

