



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

6 ธ.ค. 67

เลขที่ ก.3.สช.(กป.)...../2567

วันที่ - 2 ธ.ค. 2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง ออ.ป.น.(ก.3)

ชื่อผู้ส่ง นางวรรณวิภา สุวรรณสมบัติ

ตำแหน่ง ทม.บค.รักษาการแทน ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 4 สถานีไฟฟ้า
เดิมบางฯ ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน..... 1..... แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA4	7 ธ.ค. 2567	08.30 น.	17.00 น.	ดับไฟติดอุปกรณ์	DIS ชั่วคราว จันทร์เพ็ญ	XCA 075-005 สมเด็จ	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง..... 4..... เครื่อง..... 300..... เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ..... 200..... ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ..... ตำแหน่ง..... ชผกป..... โทร 086-7661012.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น
3.2 สิ้นสุด

(นางวรรณวิภา สุวรรณสมบัติ)

ทม.บค.รักษาการแทน ผจก.กฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน ออ.ป.น.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA4 จาก DIS ชั่วคราว ถึง DBA 4S-14
ในวันที่ 7 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08-30 น. ถึง 17-00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1829/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

ออกเอกสาร

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุรศักดิ์ ร่มโพธิ์ทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟภ.อ.สามชุก

(นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร)
อสจ. > แทน ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. ๑๗๕.๕๕.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ ๑ แผ่น


ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Dis ชค.จันทรเพ็ญ - บ้านสมเด็จ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ธ.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์ในระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1829/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง		วันที่ 3 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 3 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 3 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพิรภัทร, น.ส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
3	DBA04R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		สช.	SCADA	R ประตูน้ำคลองขอม
4	DBA04R-03	Normal	Non-Reclosing, GND		สช.		R บ้านดอนยาว
5	DBA04R-06	Normal	Non-Reclosing, ALT		สช.	SCADA	R หนองผักนาก
6	เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ DBA04VB-01						
7	Sw.Bypass DBA04R-03	ปลด	สับ		สช.		R บ้านดอนยาว
8	DBA04R-03	สับ	ปลด		สช.		R บ้านดอนยาว
9	DBA04S-31	ปลด	สับ		สช.		SF6 บ้านดอนไร่
10	DBA04S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6 โรงเรียนบ้านสมเด็จ
11	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
12	Dis ชค. DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS ร้านจันทรเพ็ญ
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.สามชุก. ทราบ						
10	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด 1						
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด 2						
12	แจ้งกฟส.สามชุก.ลงข้อมูลใน WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
13	แจ้งกฟส.สามชุกปฏิบัติงานได้						
14	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
15	DBA04R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		สช.		R ประตูน้ำคลองขอม
16	DBA04R-06	Non-Reclosing, ALT	Normal		สช.		R หนองผักนาก
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	หลังจากกฟส.สามชุกแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
18	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
19	DBA04R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		สช.		R ประตูน้ำคลองขอม
20	DBA04R-06	Normal	Non-Reclosing, ALT		สช.		R หนองผักนาก
21	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด 1						
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด 2						
23	Dis ชค. DBA04	ปลด	สับ		สช.		DIS ร้านจันทรเพ็ญ
24	เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ DBA04VB-01 กลับตามปกติ						
25	DBA04S-14	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สช.	SCADA	SF6 โรงเรียนบ้านสมเด็จ
26	DBA04S-31	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6 บ้านดอนไร่

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	DBA04R-03	ปลด	สับ คง Non Reclosing	GND	สช.		R	บ้านดอนยาว
28	Sw.Bypass DBA04R-03	สับ	ปลด		สช.		R	บ้านดอนยาว
29	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	
30	DBA04R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R	ประตูน้ำคลองขอม
31	DBA04R-03	Non-Reclosing,GND	Normal		สช.		R	บ้านดอนยาว
32	DBA04R-06	Non-Reclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R	หนองผักนาก
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

คืบ ไฟติดอุปกรณ์ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี
บริเวณสมเด็จ ถึง DIS ชั่วคราวจันทบุรีเพ็ญ
วันที่ 7 ธันวาคม 2567 เวลา 08.30 น. — 17.00 น.

ผู้ขอตรวจวัดจุด G1
นายภูวนัย ทิมหอม พงษ.4 ผกป.กฟส.สามชุก
ผู้ขอตรวจวัดจุด G2
นาย ปิณฑทัต เกษบุตร พงษ.5 ผกป.กฟส.สามชุก

