



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

6 ธ.ค. 67

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สก.(ปบ) ๓๑๕๕ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สก.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สก. จะขอย้ายโหลด เพื่อให้ชุดฮอตไลน์สมุทรสาคร เปลี่ยนดิส เป็น SF๖ ตามแผนงานตัดจ่าย
สถานีฯ สค. ๑๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMB๐๓	๙ ธ.ค.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	เพื่อให้ชุดฮอตไลน์ สมุทรสาคร เปลี่ยนดิส เป็น SF๖ ตามแผนงานตัดจ่าย สถานีฯ สค. ๑๕	SMB๐๓S-๐๓ อันคามันซูริมิ (CLOSE)	SMB๐๓S-๐๓ อันคามันซูริมิ (OPEN)	นายจิรวัดน์ บุญพร้อม โทร.๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐
๒	SMB๐๘	๙ ธ.ค.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.		SMB๐๘S-๐๔ ก่อนปากทางวัด บางสีด (CLOSE)	SMB๐๘S-๐๔ ก่อนปากทางวัด บางสีด (OPEN)	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัดน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)


ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สก.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเตอร์ SMB8 จาก SMB95-04 ถึง -
ในวันที่ 9 ธ.ค. ๖7 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1832/2567
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ นาย พงษ์ ราษฎร์รัมย์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายจิรวัฒน์ บุณพร้อม


(นายพงษ์ พงษ์) (พร้อม))
๑๓.๕ 11/๖ ๒๕๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 1 แผ่น
แผนผังแนบ..... - แผ่น



ผจพ. - (สถานี..... -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายพงษ์ พงษ์) (แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SMB08S-04(ก่อนปากซอยวัดบางสีด)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ธ.ค. 67	ระหว่าง	09.00	น.	ถึง	12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟพ.สค.	งานที่ทำ	เปลี่ยน Dis SMB08S-04(ก่อนปากซอยวัดบางสีด) เป็น SF6			ตามใบขอปฏิบัติงาน 1832/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม				วันที่	6 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	6 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	6 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายณวัฒน์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวุฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	SMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB	-	L=3.59MW.
5	SMB15VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB	-	L=1.76MW.
6	ย้ายโหลด SMB08 บางส่วนไปจ่ายจาก SMB15						
7	SMK10S-06	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 ปากซอยวัดชีฟ้าขาว
8	SMBBV-02	ปลด	สับ		SMB	-	ขนานบัส
9	SMB08S-04	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.	DIS	ก่อนปากซอยวัดบางสีด
10	SMBBV-02	สับ	ปลด		SMB	-	ขนานบัส
11	หลังจากลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
12	แจ้งชุดขอทโหนดทำการเปลี่ยน DIS เป็น SF6 SMB08S-04 ก่อนปากซอยวัดบางสีด						
13	ขณะปฏิบัติงานให้คง Manual SMB08VB-01 ,SMB15VB-01 ไว้						
14	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและปฏิบัติงานได้						
15	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
16	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
18	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
19	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
20	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
21	ตรวจสอบ SF6 SMB08S-04 ก่อนปากซอยวัดบางสีด อยู่สถานะ Off พร้อมล๊อคคาน						
22	ย้ายโหลด SMB08 กลับจาก SMB15						
23	SMB08S-04	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สค.	SF6	ก่อนปากซอยวัดบางสีด
24	SMK10S-06	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 ปากซอยวัดชีฟ้าขาว
25	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
26	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
27	SMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB	-	-
28	SMB15VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							