



วิฤตขอตัดไฟ

23 พ.ย. 65

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITYเลขที่ กต.ศกษ.(ปน) ๑๕๒๗๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตวาสุวรรณ์ชด
ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญาวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๑)
ตำแหน่ง ผ.จก. กฟฟ.โคกขามด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีฯ สมุทรทอง ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF2	๒๗ พ.ย.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสาพาดสายแรงสูง	SMF๒S-๑๑	SMF๒S-๑๒ SMF๒S-๑๓	นายประวิทย์ กรังพานิชย์ เบอร์โทร ๐๙๑- ๘๑๓๒๖๐๙
๒	SMF3	๒๗ พ.ย.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMF๓S-๑๒	ปลายสาย	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) วัดกัณฑ์-แนวสท.ธรรม

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสรศักดิ์ สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ปน. โทร ๐๙๑-๙๕๑-๒๕๑๒
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ศ.กร.ส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)

ตำแหน่ง ผ.จก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศฟฟ.) กฟผ.๓
เวียน อก.ปบ.(ก.๓)

ศฟฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเคอร์ SMF2 จาก SMF2S-11 ถึง SMF2S-12, SMF2S-13
ในวันที่ 27 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1833/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเคอร์ SMF3 จาก SMF3S-12 ถึง ปลายคพ.
ในวันที่ 27 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นพิต ฤทธิวิมล

ประสานงานการขอดับไฟกับ ทช.สรดาสิทธิ์ สอนนินท์
ทช.สรดาสิทธิ์ โทร.๐๖๖๖
วสท. 4 ทน. น.น.น.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(ศฟ.)

เวียน ผจก. นพวิ. ดกพ.

อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผน

แผนผังแนบ 1 แผน



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน วัดกำแพง
2. กำหนดวันที่ทำงาน 27 พ.ย. 65 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟภ.คกช. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1833/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายพนิต ราชบุรณิยม วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
3	SMF02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- L= 4.3 MW.
4	SMF03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- L= 4.0 MW.
5	SMF03S-12	สับ	ปลด		คกช.	SCADA	SF6 ก่อนวัดกำแพง
6	SMF02S-11	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		คกช.		DIS ตรงข้ามวัดกำแพง
7	แจ้ง กฟภ.คกช.ทำการตรวจสอบ SF6 SMF2S-12 อยู่สถานะ OPEN ให้ล็คคาน						
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
9	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
10	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
12	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5						
14	แจ้งชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
15	แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้						
16	SMF02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
17	SMF03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหดกลับ						
19	SMF02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
20	SMF03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
21	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
23	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
24	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4						
25	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G5						

