

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ชผ.รล. กบข.(ก๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖.....

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Sirwan

(นายสมหมาย ขึ้นดุ้ง)

อก.บข.(ก๓)

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเตอร์ SAB13 จาก Breaker ถึง Riser Pole
ในวันที่ 26-29 พ.ย. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐7.30 น. ถึง 22.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1837/2565
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อโนชา ทอดน้อย ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสาธิต พยัคฆวงศ์

Oborun

(นายอโนชา ทอดน้อย)
๐๒๓.๔ นทท. นท.อน.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟผ.๓.คฟ.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี SAB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐7.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน2 (SAB01VB-01,SAB03VB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26-29 พ.ย. 65	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	22.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ติดตั้งระบบ SCPS	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1837/2565		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย้อย			วันที่	22 พฤศจิกายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	22 พฤศจิกายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 พฤศจิกายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง (วันที่ 26 พ.ย. 65)						
2	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	SAB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		LOAD= 0.8 MW.
4	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		LOAD= 8.5 MW.
5	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
6	SAB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		LOAD= 2.9 MW.
7	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
8	OYI09VB-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		LOAD= 0.6 MW.
9	ย้ายโหลด SAB03 ทั้งหมดไปรับไฟจาก OYI09						
10	OYI09S-03	ปลด	สับ		สพร.		SF6 บั้ม ปตท.
11	SAB03VB-01	สับ	ปลด		SAB		CB SAB03
12	ย้ายโหลด SAB01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SAB07						
13	SABBV-01	ปลด	สับ		SAB		- ขนานบั๊ส
14	SAB02S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS หน้าสถานี
15	SAB01VB-01	สับ	ปลด		SAB		CB SAB01
16	SAB01S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.1
17	SAB03S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.3
18	SAB01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		-
19	SAB03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		-
20	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
21	แจ้ง กบข.ก.3 Test ไฟ หากพบว่าไฟดับเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการลงข้อมูล We safe						
22	เมื่อ กบข.ก.3 Test ไฟ และพบว่าไฟดับพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
25	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
26	SAB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
27	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
28	OYI09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก วันที่ 26 พ.ย. 65							
29	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ (วันที่ 29 พ.ย. 65)						
30	เนื่องจากผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
31	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
32	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
33	SAB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
34	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Manual		OYI		
35	OYI09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		
36	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
37	SAB01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		-
38	SAB03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		-
39	SAB01S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.1
40	SAB03S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.3
41	ย้ายโหลด SAB01 กลับจาก SAB07						
42	SAB01VB-01	ปลด	สับ		SAB		- ขนานบัส
43	SAB01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAB		CB SAB01
44	SAB02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หน้าสถานี
45	SAB01VB-01	สับ	ปลด		SAB		- ขนานบัส
46	ย้ายโหลด SAB03 กลับจาก OYI09						
47	SAB03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAB		CB SAB03
48	OYI09S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 บั้ม ปดท.
49	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
50	SAB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
51	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
52	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
53	SAB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
54	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
55	OYI09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							