



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ตทบษ. (รล) ๓๙๖๑/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพีทธรินทร์ พิชิตสุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปน.(กต)
ตำแหน่ง อก.บษ.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(กต) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า สามพราน๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน	
๑	อุปกรณ์ BUS1, BVB-03 (ปลด EGAT)	๑๗ - ๑๘ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๑.๐๐ น.	ปลดสายระบบ ARC, Interface Control desk, หรือ ถอนตู้ RTU อุปกรณ์ BUS1	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไข่มด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	1840/2565	
๒	อุปกรณ์ BUS2, BVB-03 (ปลด EGAT)	๑๙ - ๒๐ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๑.๐๐ น.	ปลดสายระบบ ARC, Interface Control desk, หรือ ถอนตู้ RTU อุปกรณ์ BUS2	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไข่มด RISER POLE, ไม่ สับ Ground		
๓	1VB-01, 3VB-01	๒๖ - ๒๙ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๙ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไข่มด RISER POLE, ไม่ สับ Ground		
๓	2VB-01, 4VB-01	๓๐ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไข่มด RISER POLE, ไม่ สับ Ground		
๔	T1VS-03 (TS1), PT1, 5VB-01	๓ - ๕ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๕ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไข่มด RISER POLE, ไม่ สับ Ground		
๕	T1VS-04 (TS2), PT2, 6VB-01	๖ - ๘ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๘ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไข่มด RISER POLE, ไม่ สับ Ground		
๖	7VB-01, 9VB-01	๙ - ๑๑ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๑ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไข่มด RISER POLE, ไม่ สับ Ground		นายทรงชนะ เข้มเจริญสุข ๐๘๒-๑๒๘-๙๔๘๔
๗	8VB-01, 10VB-01	๑๒ - ๑๔ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๔ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไข่มด RISER POLE, ไม่ สับ Ground		
๘	BVB-01, BVB-03 (ปลด EGAT)	๑๕ - ๑๘ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๘ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground		
๙	อุปกรณ์ BUS1, BVB-03 (ปลด EGAT)	๑๙ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๙ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไข่มด RISER POLE, ไม่ สับ Ground		
๑๐	BVB-02 (ปลด EGAT)	๒๐ - ๒๒ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๒ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground		
๑๑	อุปกรณ์ BUS2, BVB-03 (ปลด EGAT)	๒๓ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๓ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไข่มด RISER POLE, ไม่ สับ Ground		
๑๒	อุปกรณ์ทั้ง 2 บัส (ปลด EGAT และจ่ายไฟ ย้อนขึ้นบัส 1 Feeder)	๒๔ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๔ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไข่มด RISER POLE, ไม่ สับ Ground		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ชผ.รล. กบข.(ก๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Singam

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

อก.บข.(ก๓)

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

SAB T1VS-03 (TS1), PT1

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 4 ฟีดเดอร์ SAB5 จาก SAB5VB-01 ถึง -
ในวันที่ 3-5 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 22.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1840/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โมกขพันธ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสาธิต พยัคฆวงศ์
17 พ.ย. 65

สมพร ตันดี (ก๓กรก) (นายสมพร ตันดี ก๓กรก) ๐๘๖.๖ ปฏิบัติงานแทน นพ.๐๖.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟอ.๕พร.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี SAB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯสามพราน 2 (SAB05VB-01, T1VS-03 (TS1), PT1)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 3-5 ธ.ค. 65 ระหว่าง 07.30 น. ถึง 22.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก3) งานที่ทำ ติดตั้งระบบ SCPS ตามใบขอปฏิบัติงาน 1840/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอมร โมกข์พันธ์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง (วันที่ 3 ธ.ค. 65)						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		L= 5.76 MW.
5	SAB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		L= 2.64 MW.
6	ย้ายโหลด SAB05 ไปรับไฟจาก SAB07						
7	SABBVB-01	ปลด	สับ		SAB		- ขนानบัส
8	SAB05S-04	ปลด	สับ		สพร.		DIS ปากทางวัดเดชา
9	SAB05VB-01	สับ	ปลด		SAC		CB SAC05
10	SABBVB-01	สับ	ปลด		SAB		- ขนานบัส
11	SAB05S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.5
12	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 07.30 น.						
13	แจ้งพนักงานสถานีฯสามพราน 2 ย้ายโหลดหม้อแปลง Station Service ไปรับไฟจาก TS2						
14	SABT1VS-03	สับ	ปลด		SAB		TS.2
15	SABT1VS-03	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		TS.2
16	SAB06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		CB SAB06
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
18	เมื่อ กบข.(ก3) Test ไฟ และพบว่าไฟดับพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
20	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
21	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
22	SAB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***** (วันที่ 3 ธ.ค. 65)							
23	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหนดคืนสภาพปกติ (วันที่ 5 ธ.ค. 65)						
24	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
25	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		
26	SAB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
27	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
28	SAB06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		CB SAB06
29	SABT1VS-03	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		TS.2
30	SABT1VS-03	ปลด	สับ		SAB		TS.2
31	SAB05S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.5
32	ย้ายโหนด SAB05 กลับคืนจาก SAB07						
33	SABBV-01	ปลด	สับ		SAB		- ขนานบัส
34	SAB05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		CB SAC05
35	SAB05S-04	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ปากทางวัดเดชา
36	SABBV-01	สับ	ปลด		SAB		- ขนานบัส
37	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
38	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
39	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
40	SAB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							