



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ตภนษ.(รล)๓๙๖๑/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(กต)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า สามพราน๒ ตามแผนผังสังเขปแบบ  
จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	อุปกรณ์ BUS1, BVB-03 (ปลด EGAT)	๑๗ - ๑๘ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๑.๐๐ น.	ปลดสายระบบ ARC, Interface Control desk, หรือ ถอนตู้ RTU อุปกรณ์ BUS1	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๒	อุปกรณ์ BUS2, BVB-03 (ปลด EGAT)	๑๙ - ๒๐ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๑.๐๐ น.	ปลดสายระบบ ARC, Interface Control desk, หรือ ถอนตู้ RTU อุปกรณ์ BUS2	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
3	1VB-01, 3VB-01	๒๖ - ๒๙ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๙ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๓	2VB-01, 4VB-01	๓๐ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๔	T1VS-03 (TS1), PT1, 5VB-01	๓ - ๕ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๕ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๕	T1VS-04 (TS2), PT2, 6VB-01	๖ - ๘ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๘ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๖	7VB-01, 9VB-01	๙ - ๑๑ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๑ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	นายทรงชนะ เฮงเจริญสุข ๐๘๒-๑๒๘-๙๔๘๔
๗	8VB-01, 10VB-01 BVB-01	๑๒ - ๑๔ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๔ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	1843/2565
๘	BVB-01, BVB-03 (ปลด EGAT)	๑๕ - ๑๘ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๘ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๙	อุปกรณ์ BUS1, BVB-03 (ปลด EGAT)	๑๙ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๙ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๑๐	BVB-02 (ปลด EGAT)	๒๐ - ๒๒ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๒ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๑๑	อุปกรณ์ BUS2, BVB-03 (ปลด EGAT)	๒๓ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๓ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๑๒	อุปกรณ์ทั้ง 2 บัส (ปลด EGAT และจ่ายไฟ ย้อนขึ้นบัส 1 Feeder)	๒๔ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๔ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	



พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ขม.รล. กบข.(ก๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*Sivaram*  
 (นายสมหมาย ชื่นด้วง)  
 อก.บข.(ก๓)  
 ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 7 พัดเตอร์ SABS 10 จาก BREAKER ถึง RISEK POLE  
 ในวันที่ 12-14 ธ.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐7.30 น. ถึง 22.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1843/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุนทรว ผาเงิน ประสานงานการขอดับไฟกับ จอยสาธิต พยัคฆวงศ์

(นาย ธีรภัทร โพธิ์พันธ์)  
วศก.4 1 ทท.น.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟผ.สพร.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี SAB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐7.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

*[Signature]*  
 (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
 รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

*[Signature]*  
 (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
 รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สามพราน2 SA08VB-01,SAB10VB-01,SABBVB-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ธ.ค. 65	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	14 ธ.ค. 65	22.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้งระบบ SCPS			ตามใบขอปฏิบัติงาน 1843/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน					วันที่ 3 ธันวาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่ 3 ธันวาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่ 3 ธันวาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายคูภุสวลิต,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโชน 2. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 21.1 MW
3	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 20.0 MW
4	SAB04VB-01	ON "Auto Reclose"	OFF "Auto Reclose"		SAB		- โหลด 4.3 MW
5	SAB08VB-01	ON "Auto Reclose"	OFF "Auto Reclose"		SAB		- โหลด 5.7 MW
6	SAB10VB-01	ON "Auto Reclose"	OFF "Auto Reclose"		SAB		- โหลด 5.7 MW
7	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 6.0 MW
8	NCABR-11	Normal	Nonreclosing, ALT		NCA		- โหลด 0.1 MW
9	- ย้ายโหลด SAB08 ทั้งหมด ไปจ่ายจาก SAB04						
10	SABBVB-01	ปลด	สับ		SAB		- ขนานเมนบัส
11	SAB08S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS รั้วเซเว่น
12	SAB08VB-01	สับ	ปลด		SAB		
13	SABBVB-01	สับ	ปลด		SAB		- ขนานเมนบัส
14	- ย้ายโหลด SAB10 ทั้งหมด ไปจ่ายจาก NCA11						
15	NCA11S-04	ปลด	สับ		สพร.		SF6 สะพานลอยก่อนถึงชวชน
16	SAB10VB-01	สับ	ปลด		SAB		
17	-ตรวจสอบ SAB BVB-01 เบรกเกอร์ขนานเมนบัส ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN						
18	SAB08S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F8
19	SAB10S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F10
20	SAB08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		- ทรัคเบรกเกอร์ F8
21	SAB10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		- ทรัคเบรกเกอร์ F10
22	SABBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		- ทรัคเบรกเกอร์ ขนานเมนบัส
23	แจ้ง กบข.ก.3 ให้ทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย แล้วดำเนินการลง Wesafe ให้เรียบร้อย						
24	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
25	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
26	SAB04VB-01	OFF "Auto Reclose"	ON "Auto Reclose"		SAB		-



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
28	NCABR-11	Nonreclosing, ALT	Normal		NCA		-
*** สิ้นสุดสวิตช์วันที่ 12 ธ.ค.65 ***							
29	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟวันที่ 14 ธ.ค. 65 เวลา 22.00 น.						
30	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
31	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
32	SAB04VB-01	ON "Auto Reclose"	OFF "Auto Reclose"		SAB		-
33	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
34	NCABR-11	Normal	Nonreclosing, ALT		NCA		-
35	SAB08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		-
36	SAB10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		-
37	SABBV-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		- ขนานเมนบัส
38	SAB08S-01	ปลด	ล๊ับ		สพร.		DIS POT HEAD F8
39	SAB10S-01	ปลด	ล๊ับ		สพร.		DIS POT HEAD F10
40	- ย้ายโหลด SAB08 ทั้งหมด กลับจาก SAB04						
41	SAB08VB-01	ปลด	ล๊ับ คง Off "Auto Reclose"		SAB		
42	SABBV-01	ปลด	ล๊ับ		SAB		- ขนานเมนบัส
43	SAB08S-03	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ร้านเขว่น
44	SABBV-01	ล๊ับ	ปลด		SAB		- ขนานเมนบัส
45	- ย้ายโหลด SAB10 ทั้งหมด กลับจาก NCA11						
46	SAB10VB-01	ปลด	ล๊ับ คง Off "Auto Reclose"		SAB		
47	NCA11S-04	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 สะพานลอยก่อนถึงขวนชน
48	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
49	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
50	SAB04VB-01	OFF "Auto Reclose"	ON "Auto Reclose"		SAB		-
51	SAB08VB-01	OFF "Auto Reclose"	ON "Auto Reclose"		SAB		-
52	SAB10VB-01	OFF "Auto Reclose"	ON "Auto Reclose"		SAB		-
53	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
54	NCABR-11	Nonreclosing, ALT	Normal		NCA		-
*** สิ้นสุดสวิตช์ทั้งหมด ***							