



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

11 ธ.ค. 67

เลขที่ ก.3.สข(กป.) 475 /2567

วันที่ - 4 ธ.ค. 2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.3)

ชื่อผู้ส่ง นายพุ่มชงค์ กาหลง

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 2 สถานีไฟฟ้า  
สามชุก ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	XCA06	16 ธ.ค. 2567	08.30 น.	17.00 น.	ดับไฟปักเสา	DIS ชั่วคราว หน้าอุเอนก	DIS ชั่วคราว สายส่ง E-GAT	นายณัฐพงษ์ เข้มเพ็ชร 085-5583046
๒.	XCA06	17 ธ.ค. 2567	08.30 น.	17.00 น.	ดับไฟปักเสา	DIS ชั่วคราว หน้าอุเอนก	DIS ชั่วคราว สายส่ง E-GAT	นายณัฐพงษ์ เข้มเพ็ชร 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง 3 เครื่อง 400 เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ 300 ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ช.ผ.ก. โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น 14.721393, 100.125478  
3.2 สิ้นสุด 14.722727, 100.132771

(นายพุ่มชงค์ กาหลง)  
ผ.จก.กฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.บ.น.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1,2 ฟีดเดอร์ XCA06 จาก DIS ชั่ว. น.นิโถน ถึง DIS ชั่ว. สายส่ง E-GAT  
ในวันที่ 16, 17 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1850/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

ออกกฤษฎีกา  
พนักงานศูนย์ฯ นาย อนันต์ โมกขนิษฐ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ  
10 ธ.ค. 67

(นาย อนันต์ โมกขนิษฐ์)  
9 ธ.ค. 67 แทน ผ.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๕๕.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ DIS ชค.หน้าอุเอนก - DIS ชค.สายส่ง EGAT		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16,17 ธ.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ดับไฟปักเสาพาดสาย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1850/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์		วันที่ 11 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 11 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 11 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชญา, นายรัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวุฒิ, นายวิวัฒนา, นายพิชชา, นายวีระวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	XCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA	-	
3	XCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA	-	
4	ย้ายโหลด XCA06 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก XCA01						
5	DIS ชค. XCA01	ปลด	ล๊اب		สช.	DIS	ริมคลองท่าเรียบ
6	DIS ชค. XCA06	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.	DIS	สายส่ง EGAT
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
8	DIS ชค. XCA06	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.	DIS	หน้าอุเอนก
9	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE						
13	XCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA	-	
14	XCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA	-	
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</b>							
17	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
20	XCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA	-	
21	XCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA	-	
22	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	DIS ชค. XCA06	ปลด	ล๊اب		สช.	DIS	หน้าอุเอนก
24	ย้ายโหลด XCA01 บางส่วน กลับจาก XCA06						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	DIS ชค. XCA06	ปลด	สับ		สช.		DIS	สายส่ง EGAT
26	DIS ชค. XCA01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS	ริมคลองท่าเรือ
27	XCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		-	
28	XCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		-	
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>								

DIS ชั่วคราว

ริมคลองท่าเรือ

DIS ชั่วคราว  
ตลาดท่ากระพง

DIS ชั่วคราว  
บ้านอุโมงค์

DIS ชั่วคราว  
บ้านทุ่งใหญ่

DIS ชั่วคราว

บ้านคอนมุดต่ำ

DIS ชั่วคราว

ก่อนสายส่ง E-GAT

DIS ชั่วคราว

หน้าอุโมงค์

XCA2S-10

หนองปลาแรด

SF6 ใช้งานมงคล

XCA2S-09

XCA7S-06

ท่ากระพง

ดับไฟตัดอุปกรณ์งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี

บริเวณหน้าอุโมงค์ ถึง DIS ชั่วคราว สายส่ง E-GAT

วันที่ 16-17 ธันวาคม 2567 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

ไปวางแผนางพิมพ์

ผู้ติดต่อจุด G1

นายภูวนัย ทิมหอม พทง.4 ผกป.กฟส.สามชุก

ผู้ติดต่อจุด G2

นาย ปิณฑิต เทพบุตร พทง.5 ผกป.กฟส.สามชุก

ไปถนน 340

G2

G1

