



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ กจ. (ป.บ.) ๒๖๓๕ / ๒๖๖๕ วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๕  
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณเชิด ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
 ชื่อผู้ นายชัชชัย เจ็ดชูสุวรรณ ตำแหน่ง จจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟผ.กจ.

ด้วย กฟผ. กจ. จะขอตัดไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า กว.อุงนบุรี๓ วงจร F8 บริเวณแยกไปสะพานบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๓	F8 สฟ.กจ.3	๒๑ พ.ย. ๖๕	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	รื้อถอนบีกเสาสถ.๒๖ เมตร จำนวน ๑ ต้น บริเวณสายแยกไปสะพานบ้านเก่า	DDE สายแยกไปสะพานบ้านเก่า	KCASS-20 เขียงสะพานบ้านเก่า	นายสมพงษ์ กางกริดศิริคุณ ๐๘๘-๓๔๖๒๕๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณสามแยกไปสะพานบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  
 ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวัชร มาณิช ตำแหน่ง พชร.ท โทร. ๐๘๕-๑๘๘๖๑๑๑ / ๐๓๔-๕๑๑๕๕๓ / ๐๓๔-๕๑๒๕๖๖ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

( นายชัชชัย เจ็ดชูสุวรรณ )

ตำแหน่ง จจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟผ.กจ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (สคฟ.) กฟผ.๓

เขียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผศ.พ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ปิดเตอร์ KCC8 จาก DDE สายแยกไปสะพานบ้านเก่า ถึง KCASS-20  
 ในวันที่ 21 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1850/65  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... ปิดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง ..... ในวันที่ .....  
 ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ .....  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... ปิดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง ..... ในวันที่ .....  
 ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ .....  
 พนักงานศูนย์ฯ นาย อรุณพงษ์ หาดทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ คุณวัชร มาณิช

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เขียน ผจก. กฟผ.กจ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พัชรินทร์  
 ( นายพัชรินทร์ โพธิ์พุ่ม )  
 อก.ก.4 ขพัน น.น.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น  
 แผ่นลั้งแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี         )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่          น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
 อก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสามแยกสะพานบ้านเก่า					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 พ.ย. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.กจ.	งานที่ทำ	รื้อถอน/ปักเสา12เมตร	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1850/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่	16 พฤศจิกายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16 พฤศจิกายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16 พฤศจิกายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KCC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		
3	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
4	ตรวจสอบ KCA05S-20 SF6 เซียงสะพานบ้านเก่าให้อยู่ตำแหน่งโซ่ว OFF พร้อมล็อกคาน						
5	แจ้งฮอทไลน์ทำการตัดเตตตรงสามแยกสะพานบ้านเก่า ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ						
6	เมื่อฮอทไลน์ทำการตัดเตตแล้วเสร็จ						
7	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟจ.กาญจนบุรีทราบ						
8	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวน์ จุด G1						
9	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวน์ จุด G2						
10	แจ้งกฟจ.กาญจนบุรีลงรายละเอียด We safe						
11	แจ้งกฟจ.กาญจนบุรีปฏิบัติงานได้						
12	KCC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		
	สิ้นสุด Switching <b>ช่วงเช้า</b>						
13	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We safe ว่าทำงานเสร็จ						
14	KCC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		
15	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวน์ จุด G1						
16	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวน์ จุด G2						
17	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
18	แจ้ง กฟจ.กาญจนบุรี ให้ ฮอทไลน์ จั้ม DDE วงจร KCC08 บริเวณสามแยกไปสะพานบ้านเก่า เข้าทั้ง 3 เฟส						
19	หลังจาก ฮอทไลน์ จั้ม DDE วงจร KCC08 บริเวณสามแยกไปสะพานบ้านเก่า แล้วเสร็จ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
20	KCC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		
สิ้นสุด Switching <b>ทั้งหมด</b>							



F8 สวท.ภ.3

