



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

9 ธ.ค. 67

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ .....	วันที่ .....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล .....	ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓) .....
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ....	ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....เดิมบวงนางบวช (กฟผ.)...  
ตามบันทึก จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT1A	๑๐ ธ.ค. ๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ 115 เควี	DBN 2212	DBN 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ. .... ตำแหน่ง..... โทร.....

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง DBN - KT1A จาก DBN 2212 ถึง DBN 2217  
ในวันที่ 10 ธ.ค. 67 ตั้งแต่วเวลา ๐๗.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ ๑๘๕๔/๒๕๖๗  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่วเวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่วเวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย นิธิพงษ์ พงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(นายสง่างนิชิต พงษ์ศิริ)  
ว.ศ.๕ ๓๓๓๓ ผ. กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก..... คบ.....

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง..... 1..... แผ่น

แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจฟ..... 1 (สถานี.....เดิมบวงนางบวช DBA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วเวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 1  
ใบสั่งทำสวิตซิ่ง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯเดิมบางนางบวช (กฟผ.)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ธันวาคม 2567	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์ 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1854/2567
4. เตรียมการสวิตซิ่งโดย		นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ		วันที่	6 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตซิ่งโดย				วันที่	6 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตซิ่งโดย				วันที่	6 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตซิ่งโดย	1.	นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)			
	2.	นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)			
	3.	นายจิรวัดณ์,นายวัฒนนา,นายพิชชา,นายวีรวิษฐ์,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนการทำงานการสวิตซิ่ง						
2	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	ย้ายโหลดหม้อแปลง KT1A ไปรับไฟจากหม้อแปลง KT2A//KT3A						
5	DBABVB-03	ปลด	สับ		DBA		ขนานบัส
6	DBA0BVB-02	สับ	ปลด		DBA		INCOMING 2
7	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 07.30 น.						
8	DBN-2212	สับ	ปลด		EGAT		เบรกเกอร์
9	DBN-2217	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด
10	DBA0BVB-02	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DBA		INCOMING 2
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟผ. ทราบ						
12	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟคืน						
14	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
15	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
16	DBA0BVB-02	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DBA		INCOMING 2
17	DBN-2217	ปลด	สับ		EGAT		ใบมีด
18	DBN-2212	ปลด	สับ		EGAT		เบรกเกอร์
19	ย้ายโหลดหม้อแปลง KT1A กลับจากหม้อแปลง KT2A//KT3A						
20	DBA0BVB-02	ปลด	สับ		DBA		INCOMING 2
21	DBABVB-03	สับ	ปลด		DBA		ขนานบัส
22	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
23	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching							

## เอกสารแจ้งแผนปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่แจ้ง : ศูนย์นันทบุรี กฟผ. - พนักงานกะ

วันที่ : 6 ธันวาคม 2567

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีไฟฟ้าแรงสูง เดิมบางนางบวช

เพื่อปฏิบัติงาน : ติดตั้งอุปกรณ์ 115 kV Bkr.7042 (Bay4)

ตั้งแต่ : เวลา 07.30 น. วัน อังคาร ที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ถึง : เวลา 16.30 น. วัน อังคาร ที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ขั้นตอนดำเนินการ : 1. กฟผ. ปลด KT1A (เบรกเกอร์ DBN-2212 และใบมีด DBN-2217) ที่ สฟ.เดิมบางนางบวช ของ กฟผ.

2. กฟผ. ปลดใบมีด Incoming ที่รับจาก KT1A ที่ สฟ.เดิมบางนางบวช ของ กฟผ.

หมายเหตุ : รบกวนศูนย์บางเขน แจ้งทาง ก.3 นครปฐม ทราบอีกทางด้วยนะครับ

แจ้งข้อมูลโดย : นายธนกร ทิพย์เที่ยงแท้

ตำแหน่ง : วศ.6

โทร. : 62651-5

---

หน่วยงานที่รับแจ้ง : ศูนย์บางเขน กฟผ.

สถานะการอนุมัติงาน : อนุมัติ

วันที่ : 6 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ :

รับแจ้งโดย : นายภาณุวิชญ์ โสภากกร

ตำแหน่ง : วศก.6

โทร. : 02-590-5454

---