



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) - 461 / ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ .....

ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า..... ศรีประจันต์  
ตามแผนผังสิ่งขบแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑ <sub>1</sub>	๒๖ ธ.ค. ๖๖	๑๐:๓๐ น.	๑๔:๓๐ น.	ดับไฟหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP๑ เพื่อ แก้ไข เบรกเกอร์มอเตอร์ไต่รถ ไม่ สามารถปรับแก้ได้ที่สถานีไฟฟ้าศรี ประจันต์	-	-	นายเรีกรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๓๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีกรัก ดิยะตาม..... ตำแหน่ง..... วศก.๗..... โทร. ๐๘๙-๕๓๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายกำพล ตัญเต็มวงศ์ )

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SPC-TH จาก SPC01YB-01 ถึง SPC 01BYB-01

ในวันที่ 26 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 14.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1856/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... 1855 ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จีรวัฒน์ แก้วชัยนิก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีกรัก ดิยะตาม  
25 ธ.ค. 66

( นาย จีรวัฒน์ แก้วชัยนิก )  
วศก.5 แทน ผค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓, กฟผ.๑๖, กฟผ.๑๗, กฟผ.๑๘, กฟผ.๑๙

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 4 แผ่น  
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี SPC.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน

สถานีไฟฟ้าศรีประจันต์ (SPC-TP1)

2. กำหนดวันที่ทำงาน

26 ธ.ค. 66

เวลา

10.30

น.

ถึง

เวลา

14.30

1855

3. ผู้ขอทำงาน

กสพ.(ก3)

งานที่ทำ

แก้ไขแทปหม้อแปลง

ตามใบขอปฏิบัติงาน

~~1856/66~~

4. เตรียมการสวิตชิงโดย

นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก

วันที่

25 ธันวาคม 2566

5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย

วันที่

25 ธันวาคม 2566

6. อนุมัติสวิตชิงโดย

วันที่

25 ธันวาคม 2566

7. สั่งทำสวิตชิงโดย

1. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร

(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)

2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ

(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)

3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช

(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	แจ้ง กฟส.สข. ติดต่อ โรงงานทิพย์สุพรรณ (SPC03) ให้ปลดขนาน						
3	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด = 13.85 MW
4	DBA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DBA		โหลด = 3.8 MW
5	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.	SCADA R	หน้าาราชมงคล
6	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		โหลด = 5.46 MW
7	SPC01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		โหลด = 1.32 MW
8	SPC02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		โหลด = 1.12 MW
9	SPC03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		โหลด = 1.0 MW
10	SPC04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		โหลด = 1.32 MW
11	SPC05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		โหลด = 2.76 MW
12	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด = 15.59 MW
13	SPA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		โหลด = 2.05 MW
14	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA R	โรงแรมการกีฬา
15	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		โหลด = 11.49 MW
16	DOA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		โหลด = 2.06 MW
17	DOA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		โหลด = 1.09 MW
18	ATB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ATB		เบรกเกอร์ 115 เควี
19	-ย้ายโหลด SPC01 ไปจ่ายจาก DOA03						
20	DOA03S-03	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA SF6	สะพานตาแล
21	SPC01VB-01	สับ	ปลด		SPC	CB	SPC01
22	-ย้ายโหลด SPC02 ไปจ่ายจาก DOA01						
23	DOA01S-08	ปลด	สับ		ดจ.	SF6	หน้าวัดเกาะ
24	SPC02VB-01	สับ	ปลด		SPC	CB	SPC02
25	-ย้ายโหลด SPC03 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA03						
26	DBA03S-07	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
27	SPC03S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.	SCADA SF6	บ.ธนทรัพย์สมบัติ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	-ย้ายโหลด SPC05 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA02						
29	DBA02S-08	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6 หมดการทางศรีประจันต์
30	SPC05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.		SF6 ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
31	-ย้ายโหลด SPC03 ไปจ่ายจาก SPA05						
32	SPA05S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
33	SPC03VB-01	สับ	ปลด		SPC		CB SPC03
34	-ย้ายโหลด SPC04 และ SPC05 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA04						
35	SPC04S-07	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6 สวนหย่อมแยกโพธิ์พระยา
36	SPA04S-12	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS เลียงเมืองหนองจิก
37	SPC04VB-01	สับ	ปลด		SPC		CB SPC04
38	- ดับไฟ SPC-TP1 เวลา 10.30 น.						
39	SPC01BVB-01	สับ	ปลด		SPC		INCOMING 1
40	SPC01YB-01	สับ	ปลด		SPC		เบรกเกอร์ 115 เควี
41	SPC01YS-01	สับ	ปลด		SPC		ใบมีด 115 เควี
42	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
43	DBA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DBA		
44	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal,ALT		สช.	SCADA	R หน้าราชมงคล
45	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
46	SPA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA		
47	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal,ALT		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
48	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
49	DOA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		
50	DOA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		
51	ATB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ATB		เบรกเกอร์ 115 เควี
52	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสพ. รับทราบ						
53	แจ้ง กสพ. ทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย พร้อมลง Wesafe ก่อนทำงาน						
54	แจ้ง กสพ. ปฏิบัติงานได้						
	***** สิ้นสุด Switching เช้า *****						
55	หลังจาก กสพ. ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด พร้อมยืนยันใน Wesafe						
56	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
57	DBA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DBA		
58	DBA02R-01	Normal, ALT	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R หน้าราชมงคล
59	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
60	SPA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		
61	SPA05R-02	Normal, ALT	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
62	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
63	DOA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		
64	DOA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
65	ATB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ATB		เบรกเกอร์ 115 เควี	
66	- จ่ายไฟ SPC-TP1							
67	SPC01YS-01	ปลด	สับ		SPC		ใบมิด 115 เควี	
68	SPC01YB-01	ปลด	สับ		SPC		เบรกเกอร์ 115 เควี	
69	SPC01BVB-01	ปลด	สับ		SPC		INCOMING 1	
70	ปรับแรงดันหม้อแปลง SPC-TP1 อยู่ที่ 22.7 เควี							
71	- ย้ายโหลด SPC01 กลับคืนจาก DOA03							
72	SPC01VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPC		CB	SPC01
73	DOA03S-03	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6	สะพานตาแล
74	- ย้ายโหลด SPC02 กลับคืนจาก DOA01							
75	SPC02VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPC		CB	SPC02
76	DOA01S-08	สับ	ปลด		ดจ.		SF6	หน้าวัดเกาะ
77	- ย้ายโหลด SPC03 กลับคืนจาก SPA05							
78	SPC03VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPC		CB	SPC03
79	SPA05S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
80	- ย้ายโหลด SPC03 กลับคืนจาก DBA03							
81	SPC03S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ศปจ.		SF6	บ.ธนทรัพย์สมบัติ
82	DBA03S-07	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
83	- ย้ายโหลด SPC05 กลับคืนจาก SPA04							
84	SPC04VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPC			
85	SPA04S-12	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.	SCADA	DIS	เสียงเมืองหนองจิก
86	SPC04S-07	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6	สวนหย่อมแยกโพธิ์พระยา
87	- ย้ายโหลด SPC05 กลับคืนจาก DBA02							
88	SPC05S-03	ปลด	สับ		ศปจ.		SF6	ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
89	DBA02S-08	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
90	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
91	DBA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DBA			
92	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R	หน้าราชมงคล
93	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC			
94	SPC01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC			
95	SPC02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC			
96	SPC04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC			
97	SPC03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC			
98	SPC05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC			
99	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
100	SPA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA			
101	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R	โรงแรมการกีฬา
102	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
103	DOA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		
104	DOA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		
105	ATB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ATB		เบรกเกอร์ 115 เควี
106	แจ้ง กฟส.สข. ติดต่อ โรงงานทิวทัศน์สุพรรณ (SPC03) ขนากลับได้						
	***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****						