



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.คช.(กป.) ๑๒๕๗/๒๕๕๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรวิสารธรรม์ชล
ชื่อผู้ส่ง นายนรุตม์ชัย เกษมณี

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

ด้วยการไฟฟ้า อ.ด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ.ด่านช้าง ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|-------------|--------------|-------------|----------|---|----------|----------------------------|---------------------------------------|
| ๑ | F8 ด่านช้าง | ๒๗ พ.ย. ๖๕ | ๐๙.๐๐ น. | ๑๗.๐๐ น. | ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง | DAA8R-02 | DIS ชั่วคราว บ้านพุช้อย | นายอัศศดา คงลัดดา โทร ๐๖๑-๙๙๖๙๓๙๙๑ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านพุสำโรง,บ้านโพธิ์กิ่ง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปรัชญา สว่างศรี ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๙๕-๕๙๖๗๘๘๕

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด, ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายนรุตม์ชัย เกษมณี)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DAA8 จาก DAA8R-02 ถึง DIS ชต.บ้านพุช้อย
ในวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1856/65
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ นาย ชลวิหทร์ วงศ์ภักดี ประสานงานการขอตัดไฟกับ กอ.ปบ.อ.อ.ด่านช้าง

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.๑๕๖

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ชลวิหทร์ วงศ์ภักดี
๐๙๐. 6111111111

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี ..)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | |
|------------------------|--|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | บ้านพสุโรง (DAA08) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 27 พ.ย. 65 | ระหว่าง | 09.00 น. ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.ดช. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1856/2565 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายนครินทร์ อังสนาวคิน | | วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายพิภพร, นายชุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|--------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching | | | | | | |
| 2 | DAA08R-01 | Normal | Nonreclosing, ALT | | ดช. | R | หนองมะค่าโมง |
| 3 | DAA08R-02 | Normal | Nonreclosing, ALT | | ดช. | R | วังคัน |
| 4 | ย้ายโหลดวงจร DAA08 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DAA08 | | | | | | |
| 5 | DAA08S-16 | ปลด | สับ | | ดช. | DIS | หนองยายเงิน |
| 6 | DIS ชค.DAA08 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ดช. | DIS | บ้านพุข้อย |
| 7 | - ดับไฟ DAA08 เวลา 09.00 น. | | | | | | |
| 8 | DAA08R-02 | สับ | ปลด | | ดช. | R | วังคัน |
| 9 | แจ้ง กฟส.ด่านช้าง ให้ปลดใบมิตด้านออกไลน์ของ Recloser DAA08R-02 ออกทั้ง 3 เฟส | | | | | | |
| 10 | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ดช. รับทราบ | | | | | | |
| 11 | แจ้ง กฟส.ดช. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1 | | | | | | |
| 12 | แจ้ง กฟส.ดช. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2 | | | | | | |
| 13 | แจ้งให้ กฟส.ดช. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย | | | | | | |
| 14 | แจ้ง กฟส.ดช. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด | | | | | | |
| 15 | DAA08R-01 | Nonreclosing, ALT | Normal | | DAA | | |
| ***** สิ้นสุด Switching เข้า ***** | | | | | | | |
| 16 | หลังจาก กฟส.ดช. ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด | | | | | | |
| 17 | เมื่อ กฟส.ดช. ทำงานแล้วเสร็จ พร้อมยืนยัน We Safe | | | | | | |
| 18 | แจ้ง กฟส.ดช. ทำการปลด Short ground จุด G1 ออก | | | | | | |
| 19 | แจ้ง กฟส.ดช. ทำการปลด Short ground จุด G2 ออก | | | | | | |
| 20 | ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching | | | | | | |
| 21 | DAA08R-01 | Normal | Nonreclosing, ALT | | ดช. | R | หนองมะค่าโมง |
| 22 | เมื่อพร้อมจ่ายไฟ แจ้ง กฟส.ด่านช้าง ให้ปลดใบมิตด้านออกไลน์ของ Recloser DAA08R-02 ออกทั้ง 3 เฟส | | | | | | |
| 23 | DAA08R-02 | ปลด | สับ คง Nonreclosing,ALT | | ดช. | R | วังคัน |
| 24 | ย้ายโหลดวงจร DAA08 บางส่วนกลับจาก DAA08 | | | | | | |
| 25 | DIS ชค.DAA08 | ปลด | สับ | | ดช. | DIS | บ้านพุข้อย |
| 26 | DAA08S-16 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ดช. | DIS | หนองยายเงิน |
| 27 | DAA08R-01 | Nonreclosing, ALT | Normal | | ดช. | R | หนองมะค่าโมง |
| 28 | DAA08R-02 | Nonreclosing, ALT | Normal | | ดช. | R | วังคัน |
| ***** สิ้นสุด Switching ***** | | | | | | | |

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่องานดับไฟพาดสาย
ตั้งแต่รีโคลสเซอร์วงคั้น DAA8R-02 ถึง DIS ชั่วคราว บ้านพุช้อย

