



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(ก๓) -462 /๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสงหม้อแปลง AVR ทิพเย
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	VLA๔R-๐๑	๒๖ ม.ค. ๒๕๖๖	๑๐:๐๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟ AVR ทิพเย โดยสับ Bypass ปลดใบมีดด้าน Source และ Load เพื่อ ตรวจสอบฟังก์ชันการทำงาน	-	-	นายเรีงรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดิยะตาม..... ตำแหน่ง วิศว.๗ โทร. ๐๘๙-๕๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ VLA4 จาก VLA4R-01 ถึง -
ในวันที่ 26 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1856/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อธิร วิเศษพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีงรัก ดิยะตาม

25 ธ.ค. 66

(นาย จีรวัฒน์ แก้วอุดม)
๐๙๐.๕ เกษน ๒๐.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. วฟร.ทท., กฟย.๕๖.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น



ผจก. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

AVR.ทพฺุเย (VLA4R-01)

1. สถานที่ทำงาน	AVR.ทพฺุเย (VLA4R-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ธ.ค. 66	เวลา	10.00 น.	ถึง เวลา	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบฟังก์ชันการทำงาน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1856/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	25 ธันวาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	25 ธันวาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	25 ธันวาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรววัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	VLA04R-01	Normal	Non-Reclosing		ทภ.	SCADA	AVR บ้านทพฺุเย
3	VLA04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ทภ.		AVR บ้านทพฺุเย
4	VLA05R-01	Normal	Non-Reclosing		สข.	SCADA	AVR บ้านจงอ้ว
5	VLA05R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		สข.		AVR บ้านจงอ้ว
6	ย้ายโหลด VLA4 บางส่วนไปจ่ายจาก VLA5						
7	VLA04S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สข.		SF6 ก่อนนำตักเกร็งกระเวีย
8	VLA04R-01	สับ	ปลด		ทภ.		AVR บ้านทพฺุเย
9	แจ้งหน่วยงานทำการปลด สวิตซ์ใบมีดด้าน Source และ Load ของ VLA04R-01 ออกทั้ง 3 เฟส						
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
11	แจ้งชุดปฏิบัติงานเทสไฟ ซ็อดกราวด์ ลงข้อมูล We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
12	VLA05R-01	Non-Reclosing	Normal		สข.	SCADA	AVR บ้านจงอ้ว
13	VLA05R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		สข.		AVR บ้านจงอ้ว
14	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
16	VLA05R-01	Normal	Non-Reclosing		สข.	SCADA	AVR บ้านจงอ้ว
17	VLA05R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		สข.		AVR บ้านจงอ้ว
18	แจ้งชุดปฏิบัติงาน ปลดซ็อดกราวด์ ลงข้อมูล We Safe						
19	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
20	ย้ายโหลด VLA4 บางส่วนกลับจาก VLA5						
21	แจ้งหน่วยงานทำการสับ สวิตซ์ใบมีดด้าน Source และ Load ของ VLA04R-01 เข้าทั้ง 3 เฟส						
22	แจ้งหน่วยงานทำการลด TAP AVR VLA04R-01 ลงเหลือ TAP=1						
23	VLA04R-01	ปลด	สับ คง Non-Reclosing, ALT		ทภ.		AVR บ้านทพฺุเย
24	VLA04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สข.		SF6 ก่อนนำตักเกร็งกระเวีย
25	VLA04R-01	Non-Reclosing	Normal		ทภ.	SCADA	AVR บ้านทพฺุเย
26	VLA04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ทภ.		AVR บ้านทพฺุเย
27	VLA05R-01	Non-Reclosing	Normal		สข.	SCADA	AVR บ้านจงอ้ว
28	VLA05R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		สข.		AVR บ้านจงอ้ว
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							