

Switching Deadline

16 Nov 65



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.) ๔๐๑๓/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า บางเลน ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๓	๑๗ พ.ย. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอตัด F๓ เพื่อตรวจสอบ Breaker ทริปครั้งเดียว แล้ว Lock Out (Open CB, Truck Out, ไม่ปลด Riser Pole และ ไม่สับ Ground)			นายนพดล ตีลอด ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ตีลอด ตำแหน่ง วิศว.๖ ผบพ.(ก๓) โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ชก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ BEA 3 จาก BEA3VB-01 ถึง
ในวันที่ 17 Nov 65 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1859/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย เชวรินทร์ ลับจักรวณิช ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทบ นพดล ตีลอด

(๐๘๔. 6 1111 w. a. w.)



สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. นพ.อ.บ.ก.
อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจพ. 1 (สถานี BEA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 8:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เบรกเกอร์ BEA3VB-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 พ.ย. 65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขเบรกเกอร์ รีโคลส 1 ครั้ง		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1859/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวิน			วันที่	16 พฤศจิกายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16 พฤศจิกายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16 พฤศจิกายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ให้ กพอ.บางเลน แจ้ง VSPP ไทยแอลกอฮอล์ ขนานชายไฟได้ 4 MW ชื่อผู้ยืนยัน						
3	BEA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- Load 1.2 MW
4	BEA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- Load 4.1 MW
5	ย้ายโหลด BEA03 ไปรับไฟจาก BEA05						
6	BEA03S-03	ปลด	สับ		บล.		DIS หน้าสถานี
7	BEA03VB-01	สับ	ปลด		BEA		-
8	BEA03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BEA		-
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งทดสอบไฟ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
11	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
12	BEA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
13	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
14	BEA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
15	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
16	ย้ายโหลด BEA03 กลับจาก BEA05						
17	BEA03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BEA		-
18	BEA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		-
19	BEA03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS หน้าสถานี
20	ให้ กพอ.บางเลน แจ้ง VSPP ไทยแอลกอฮอล์ ขานไฟได้ตามปกติ						
21	BEA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
22	BEA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						